



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

10097

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL AYTO-JAPAC 2023	325,215.60	325,215.60
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613017 - 12353000003000001000002000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A
UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA
CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL 325,215.60
IVA 32,476.70
TOTAL 357,692.30

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

10415

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023060101

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,345.72	1,345.72

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

SUBTOTAL	1,345.72
IVA	0.00
TOTAL	1,345.72

ELABORÓ

JOSÉ MARTÍN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2570

FACTURA No-

02

SOLICITUD DE PAGO N°

14

FECHA:

05/JUNIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**

CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D**

PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

SUBPROGRAMA: **01-REHABILITACION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE**

LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. SANALONA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**

CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 NORMAL**

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			325,215.60	325,215.60
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			113,825.46	113,825.46
SUBTOTAL			211,390.14	211,390.14
16 % DE I.V.A			33,822.42	33,822.42
SUMA			245,212.56	245,212.56
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			9,756.47	9,756.47
TOTAL RETENCIONES:			9,756.47	9,756.47
IMPORTE NETO A PAGAR:			235,456.09	235,456.09
SON:		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2570

FACT.

02



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 05/JUNIO/2023 BUENO POR \$ 235,456.09
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

No.

SICADA EN LA LOCALIDAD DE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA/

CARBONERAS, SIND. SANALONA.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2023 AL 15/05/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D DE FECHA 26/04/2023

OBRA NORMAL	\$	325,215.60	
AMORT. ANTICIPO	\$	113,825.46	
SUBTOTAL	\$	211,390.14	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	33,822.42	
			\$ 245,212.56
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	9,756.47	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 9,756.47
TOTAL	\$		235,456.09

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,092,125.93	\$ -	\$ 325,215.60	\$ 325,215.60	\$ 766,910.33
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	174,740.15	\$ -	\$ 52,034.50	\$ 52,034.50	\$ 122,705.65
TOTAL	1,266,866.08	\$ -	\$ 377,250.10	\$ 377,250.10	\$ 889,615.98

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 382,244.08
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$
 ACTUAL \$ 113,825.46
 ACUMULADO \$ 113,825.46
 POR AMORTIZAR \$ 268,418.62

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 235,456.09
 CUMPLIMIENTO \$ 126,686.61

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117J12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80130
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 2
Fecha: 1/6/2023 04:10:42
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TXO Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
fiscal: norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020,
Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01(UNO) NORMAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS SIND. DE SANALONA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: \$ 325,215.60 MENOS AMORTIZACION: \$ 113,825.46 SUBTOTAL: \$ 211,390.14 MAS 16% IVA: \$ 33,822.42 SUMA: \$ 245,212.56	211,390.14	33,822.42	211,390.14

DEDUCCIONES:
3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 9,756.47

SALDO LIQUIDO: \$ 235,456.09

CONFORME
M.I. AARON SADAT TOLOSA TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

REVISOR
ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZADO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VERBO
ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE OBRAS JAPAC

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.

Subtotal	211,390.14
IVA	33,822.42
3% Insp. y Vig.	9,756.47
Total	235,456.09

Observaciones:

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000506837172
79061EA6-F844-45D9-B098-D7D30445AFA6
00001000000505142236
Junio 1 2023 - 05:10:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

gEdswM/TZe536ivaK5w/v3nMWWE0ohSFnVuWuCVON+HQ9Hk2mi0ves+1Ds46q61dmmT2qLw3+UqYBnwnT1/FLF
buBRnvax9EJYZGeg2RO5/c4ycdDz4w8/+STV2L+U6yCMAX0HeerUfRvRQqBfK+u+oJbTb8kpb6GOGg35mgGeg
sZi5iLZZKmFY5tHNxTm6fKxGZttlAqM81Fq+INkYu98W9A+kcLTICYjJ0jsfm8v9nem2JxsGEvhKPLTA48Uv+N
4VMqzSiB4/aTjHs6wEG5fL68gz4b8rBfdWAjZickvqrhQRMw74rGD6FmJ7N1nsENWnnyD/tH5YU6QsjjCXbA==

Sello del SAT

PvkaQhviLU+EgwLqy6OH+yyi+E5QqNv9vzaHQQ6OG+qOTqiv4NrWPHRnm+6zCGDX47J6VvyaaQoOPINw
RaFCkmiThwKLY66rDf3Yblp8hsUkr3IW08KypnAEIK3f7dvH0nVqTp5hZ0zYkvHbxUMVhm8D61lwLRJG
o8kDhwO/leWrZ0Gz0nVu7khHGRrm+zzVQ1sJHkzplt6acz3kx8C6ZFlut4v4QKeuz9gPJa7/rR09kSMi
kSb30MwXmFu7dD9hHkhUazMHIQ+b6YOzyzwYEATM8kWHhvKMGsXH0UZDcVbAF70rOUyA3jncBJrGNQfs
wgZtuOwxtUj9Wv2hovSPag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79061EA6-FB44-45D9-8098-D7D30445AFA6|2023-06-01T05:10:44|MAS0810247C0|gEds
wM/TZe536ivaK5w/v3nMWWE0ohSFnVuWuCVON+HQ9Hk2mi0ves+1Ds46q61dmmT2qLw3+UqYBnwnT1/f
LFbuBRnvax9EJYZGeg2RO5/c4ycdDz4w8/+STV2L+U6yCMAX0HeerUfRvRQqBfK+u+oJbTb8kpb6GDG
g35mgGegsZi5iLZZKmFY5tHNxTm6fKxGZttlAqM81Fq+INkYu98W9A+kcLTICYjJ0jsfm8v9nem2JxsG
EvhKPLTA48Uv+N4VMqzSiB4/aTjHs6wEG5fL68gz4b8rBfdWAjZickvqrhQRMw74rGD6FmJ7N1nsENWn
nyD/tH5YU6QsjjCXbA==|000010D000D505142236||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="2" Fecha="2023-06-01T04:10:42"
Sello="gEdswM/TZeS36ivaK5w/v3nMWE0oh5FnVuuuCV0N+HQ9HK2mi0ves+1Ds46q61dmt2qLw3+UqYBnwnT1/fLFbuBRnvzax9EJYZeg2R0S/c4ycdDz4w8/+STV2L+U6yCMAX0HeerUfr
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506B37172"
Certificado="MIIGC2CCA/OgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDY4MzcwZm10QVJkoZIHvcNAQELBQAwggGSESAwHgYDVQDDbD8VVRPuk1EQUQg00VSVElGSUNBRE95QTEuMCwGAIUECgwLU0V
SubTotal="211390.14" Moneda="MXN" Total="235456.09" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="B0130"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSAB61117312" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80820"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="B3101508" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.08" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO OE
ESTIMACION 01(UNO) NORMAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN
AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS SIND. DE SANALONA. CONTRATO: AYT0-JADAC-2823-SC-B01 D IMPORTE ESTIMACION: $ 325,215.68 MENOS
AMORTIZACION: $ 113,825.46 SUBTOTAL: $ 211,390.14 MAS 16% IVA: $ 33,822.42 SUMA: $ 245,212.56 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 9,756.47
SALDO LIQUIDO: $ 235,456.09" ValorUnitario="211390.14" Importe="211390.14" ObjetoImp="B2">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="211390.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.160000" Importe="33822.42"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33822.42">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.160000" Importe="33822.42" Base="211390.14"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.8" TotaldeRetenciones="9756.47" TotaldeTraslados="0.00">
    <implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.88" Importe="9756.47"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="79061EA6-FB44-45D9-8898-
07D30445AFA6" FechaTimbrado="2023-06-01T05:10:44" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="gEdswM/TZeS36ivaK5w/v3nMWE0oh5FnVuuuCV0N+HQ9HK2mi0ves+1Ds46q61dmt2qLw3+UqYBnwnT1/fLFbuBRnvzax9EJYZeg2R0S/c4ycdDz4w8/+STV2L+U6yCMAX0
NoCertificadoSAT="80001888080585142236"
SelloSAT="PvkaQhviLU+EgWl.qy60H+yy1+E5QqNv9vzaH0Q60G+q0TqIv4N+WPFRnm+6zC6DX47j6VvyaaQo0PiNwR0FCkn1ThwKLY66rDf3Yb1p0hsUkr3IWoBKypnAE1K3f7dvH8nVqTp
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA****SAT****Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79061EA6-FB44-45D9-3098-D7D30445AFA6	2023-06-01T04:10:42	2023-06-01T05:10:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235,456.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



M Gmail

in:sent



16

Mail

Chat

Spaces

Meet

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

16

Para: Facturación

SAKADATO 2 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 2.xml

SAKADATO 2.pdf

Para: Facturación

SERGIO CASTRO 243 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SERGIO CASTR...

SERGIO CASTR...

Para: Caja, Georgina

Solicitud facturas - Buen día!, saludos!

SOL. DE FACTU...

Para: Facturación

ZARVAL 878 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

ZARVAL 878.xml

ZARVAL 878.pdf

Para: Facturación

PATRICIA ALEJANDRA 42 Y 43 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239


PATRICIA ALEJ...

PATRICIA ALEJ...

PATRICIA ALEJ...

Para: Facturación

ICOSA 288 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL Hoja:

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

LUGAR: CARBONERAS

ESTIMACIÓN N° 1 NORMAL

PERIODO DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023

ELABORÓ
CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CDNTRATISTA

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISÓ

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

Vo. Bo

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
DE 3

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023

IMPORTE: \$325,215.60

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	\$
CODIGO		UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	AGUA POTABLE							
1	RED							
1012 00	BASICOS							
1012 01	ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	21.00	6.00	0.00	6.00	559.24	3,355.44
1003 00	DESPALME OE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO							
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	250.50	96.19	0.00	96.19	32.78	3,153.11
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	835.00	334.00	0.00	334.00	8.47	2,828.98
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...							
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	250.50	96.19	0.00	96.19	17.71	1,703.52
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...							
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	1,002.00	288.57	0.00	288.57	8.85	2,553.84
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...							
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	551.10	165.82	0.00	165.82	80.42	13,335.24
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	50.10	20.04	0.00	20.04	130.37	2,612.61
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...							
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	193.84	74.84	0.00	74.84	130.37	9,756.89
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	300.60	123.74	0.00	123.74	140.70	17,410.22
2040 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE							



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

2

DE

3

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023

IMPORTE: \$325,215.60

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	\$
CODIGO		UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2040 00.	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.							
2040 02	DE 75 MM DE DIÁMETRO.	ML	835.00	334.00	0.00	334.00	47.27	15,788.18
2060 00	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO (HINCADO 3)							
206019	HINCADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 6" Ø (150 MM) CÉDULA 40 PARA CRUCE DE CARRETERA ,INCLUYE: CORTE Y SOLDADURA, EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS, Y LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. (VER DETALLE EN PLANO).	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	5,142.91	61,714.92
206021	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO A-53 PARA CAMISA DE 6" DE DIAMETRO CEDULA 40	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	2,188.12	26,257.44
206020	LIMPIEZA DE TUBERIA DE ACERO CON VACTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LLENADO	HR	2.00	2.00	0.00	2.00	6,139.50	12,279.00
206022	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES Y MANIOBRAS	HR	17.00	8.00	0.00	8.00	951.58	7,612.64
206023	SAND BLAST Y PINTURA A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICO, CAPA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA.	M2	5.75	5.65	0.00	5.65	883.12	4,989.63
3900 00	OTROS							
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	835.00	334.00	0.00	334.00	1.92	641.28
3900 80	SONDEO EN TOMAS DOMICILIARIAS Y RED EXISTENTES	SONDE O	20.00	17.00	0.00	17.00	638.64	10,822.88
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	243.94	94.88	0.00	94.88	16.35	1,551.29
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	2,195.16	1,423.20	0.00	1,423.20	0.17	11,027.54
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	243.94	94.88	0.00	94.88	264.86	25,129.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

3

DE

3

JAPAC
AGUA Y ALCANTARILLADO

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2023

IMPORTE: \$325,215.60

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No.: AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	\$
CODIGO		UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA.							
8005 00.	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIORAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8005 11	TUBERÍA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIÁMETRO.	ML	835.00	835.00	0.00	835.00	83.25	69,513.75
8015 00.	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE; FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.							
8015 04	TEE DE Fo.Fo. (3"x3") DIAM.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	2,591.58	5,183.16
8018 00	SUMINISTRO DE TORNILLOS...							
8018 01	DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").	PZA	40.00	40.00	0.00	40.00	17.94	717.60
8019 00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...							
8019 03	DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	89.70	358.80
8020 00	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...							
8020 03	DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO.	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	33.78	202.68
8035 00	SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA....							
8035 03	DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	3,528.76	14,115.04
							SUBTOTAL	325,215.80

CONFORME

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

SUPERVISÓ

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS
JAPAC

Vº Bº.

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC