



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14227

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC.	41,602.95	41,602.95
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613017 - 123530000030000010000020000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN
SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS.
SIND. OE SANALONA

SUBTOTAL	41,602.95
IVA	4,154.56
TOTAL	45,757.51

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

ING. SORECH NOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14228

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000058/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC2023070390

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO.	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSP Y VIG	172.15	172.15
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSP Y VIG DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS
EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. DE SANALONA

SUBTOTAL	172.15
IVA	0.00
TOTAL	172.15

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2570

FACT.

07



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/JULIO/2023 BUENO POR \$ 30,120.54
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 54/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. EST. 01 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

No.

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA
CARBONERAS, SIND. SANALONA.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/05/2023 AL 24/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D DE FECHA 26/04/2023

OBRA NORMAL	\$	41,602.95
AMORT. ANTICIPO	\$	14,561.03
SUBTOTAL	\$	27,041.92
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	4,326.71
	\$	31,368.63

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	1,248.09
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	1,248.09
TOTAL	\$	30,120.54

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,082,125.93	\$ 779,109.71	\$ 41,602.95	\$ 820,712.66	\$ 271,413.27
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	174,740.15	\$ 124,657.55	\$ 6,656.47	\$ 131,314.02	\$ 43,426.13
TOTAL	1,266,886.08	\$ 903,767.26	\$ 48,259.42	\$ 952,026.88	\$ 314,839.40

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 382,244.08
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 272,688.40
 ACTUAL \$ 14,561.03
 ACUMULADO \$ 287,249.43
 POR AMORTIZAR \$ 94,994.65

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 443,403.13
 CUMPLIMIENTO \$ 126,686.61

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SORE MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2570

FACTURA No-

07

SOLICITUD DE PAGO N°

38

FECHA:

19/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**

CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D**

PROGRAMA: **01-REHABILITACION**

SUBPROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE
LA CARRETERA CARBONERAS, SIND. SANALONA.**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE**

CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 ADIC.**

**DETALLE DEL PAGO
ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			41,602.95	41,602.95
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			14,561.03	14,561.03
SUBTOTAL			27,041.92	27,041.92
16 % DE I.V.A			4,326.71	4,326.71
SUMA			31,368.63	31,368.63
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			1,248.09	1,248.09
TOTAL RETENCIONES:			1,248.09	1,248.09
IMPORTE NETO A PAGAR:			30,120.54	30,120.54
SON:		TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 54/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOIBES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES SAKADATO
RFC: CSA061117112
Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 30180
Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:
Exportación:

99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

- 7
17/7/2023 12:01:54

Datos del cliente:
Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TXO
Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571
fiscal: norte, Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020, Culiacán Rosales, Sinaloa, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
----------	--------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------	---------

1.00

SERVICIO

83101500 - Servicios de
acueducto y
alcantarillado

PAGO DE ESTIMACION 01(UNO) ADIC.
CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD
DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA
CARRETERA CARBONERAS SIND. DE
SANALONA.

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-5C-001 D

IMPORTE ESTIMACION: \$ 41,602.95

MENOS AMORTIZACION: \$ 14,561.03

SUBTOTAL: \$ 27,041.92

MAS 16% IVA: \$ 4,326.71

SUMA: \$ 31,368.63

27,041.92

4,326.71

27,041.92

DEDUCCIONES:

3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 1,248.09

SALDO LIQUIDO: \$ 30,120.54

REVISO

ING. FAUSTO CUBAS GUTMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VO. BO.
ING. EDUARDO MONTEZ
MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

CONFORME
M.I. AARDN SADAT TOLOSA TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

Importe con IVA:
TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 54/100 M.N.

Subtotal: 27,041.92
IVA: 4,326.71
3% Insp. y Vig.: 1,248.09
Total: 30,120.54

Observaciones:

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor:
Folio Voucher:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:



000010000005D6837172
084FD744-4332-4F63-90A9-0A8E8436EFAE
00001000000505142236
Julio 17 2023 - 13:01:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

gMmSH0spFQOSiTwuHHtbRdeS8nauguhUvVltEhe6rf+xKzH0bpw3OxpIQYzXzcel3/6e56Dxepg+b9iuNz/UXb
eSkS4bBFM8toZBNY1XisTHeRVqqA5hbNy/1mAPXm1F/+u6z8fVT51hNudWdx0HBFrc8Rwpe7BjpECBgHXVdTT
9851hixXL/pEQh/njw56yDyUzv6IoUrcp5MufeF2FDTeF5/+bT9XJAtBd4Mq8zCEJfyPGaHizQKVXQorYoA+4m
cBDFGhliXkrXQmCrAzbr+1VrI8Z4MMnE3WqdKkoWuOorpOfuYj/1FFfWg7QLzneTIT6cZCobBmpzvvd8/eRQ==

jZaB4lF89w6u3w4x8iYYHim1oL2gBKOCicJBEr97fzQ55li7XO3mdLljmEkqQNZOu11wa+Cd1EZdsDI
fGLIMk6UmQHY32rOe7aOo6kZXezFBIsiQUmVaUYmJpkORtR3QKDK76Ybzhq2EvkOCHgu4AHlwe7IUdIA
kJ7FXyWTOiOGwmSBTK3MCDPRLW0T9bNCoFyB2W29yGzgZUOSf08aGoqPNZNnRtiHuKJhdM88k4Y+mZ
oz9QOqRlqJKtYQxOIVpBzHL4F6As3Cb89pWtSJ1kl3dx/2FMtE55n7ZFt4G2i1gp+bCjxUt4YmrWdXkV
u1688gR1R1PiaWn36ZAXGg==

||1.1|084FD744-4332-4F63-90A9-0ABE8436EFAE|2023-07-17T13:01:56|MAS0810247C0|gMm5
HOspFQOSiTwuHHtbRdeS8nauguhUvVltEhe6rf+xKzH0bpw3OxpIQYzXzcel3/6e56Dxepg+b9iuNz/U
Xbe5kS4bBFM8toZBNY1XisTHeRVqqA5hbNy/1mAPXm1F/+u6z8fVT51hNudWdx0HBFrc8Rwpe7BjpEC
bgHXVdTT9851hixXL/pEQh/njw56yDyUzv6IoUrcp5MufeF2FDTeF5/+bT9XJAtBd4Mq8zCEJfyPGaHi
zQKVXQorYoA+4mcBDFGhliXkrXQmCrAzbr+1VrI8Z4MMnE3WqdKkoWuOorpOfuYj/1FFfWg7QLzneTIT
6cZCobBmpzvvd8/eRQ==|00001000000505142236||



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="7" Fecha="2023-07-17T12:01:54"
Sello="gMmSH8spFQ05iTwuHtbrdeS8nauguhUvVltEheGrf+xKzH0bpw30xpIQYzXzcel3/6e56Dxepg+b91uNz/UXbeSk54b8FM8toZBNY1XxisTherVqQa5hbNy/1mAPXm1F/+u6z3FVT51h
FormaPago="99" NoCertificado="08001000000506837172"
Certificado="MIIGCzCCA/OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4MzcwNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ0DD8dBVVRPUKIEQUQgQ0V5VElG5UNBRE9SQTEuNCwGA1UECgw1UUBv
SubTotal="27041.92" Moneda="MXN" Total="30120.54" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="B0130"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="6B1" Rfc="CSAB61117J12" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" OmicilioFiscalReceptor="B0820"
RegimenFiscalReceptor="6B3" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01(UNO) ADIC. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS
LADOS DE LA CARRETERA CARBONERAS 5TND. DE SANALONA. CONTRATO: AYTD-JAPAC-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: $ 41,682.95 MENOS AMORTIZACION: $
14,561.03 SUBTOTAL: $ 27,041.92 MAS 16% IVA: $ 4,326.71 SUMA: $ 31,368.63 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 1,248.09 SALDO LIQUIDO: $
30,120.54" ValorUnitario="27041.92" Importe="27041.92" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="27041.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4326.71"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4326.71">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4326.71" Base="27041.92"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="1248.09" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.08" Importe="1248.09"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="084FD744-4332-4F63-90A9-
0ABE8436EFAE" FechaTimbrado="2023-07-17T13:01:56" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="gMmSH8spFQ05iTwuHtbrdeS8nauguhUvVltEheGrf+xKzH0bpw30xpIQYzXzcel3/6e56Dxepg+b91uNz/UXbeSk54b8FM8toZBNY1XxisTherVqQa5hbNy/1mAPXm1F/+u6z
NoCertificadoSAT="00001080000505142236"
SelloSAT="jZa84iFB9w6u3w4x8iYH1m1oLZg8KOC1cx18Er97fzQ55117XD3mdLlJmEkqQN20u11wA+Cd1E2dsdiFGLIMk6UmQHY32rOe7a0o6kZxZFB1s1QUHvauYmjpkORtR3QYdk76"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA




SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
084FD744-4332-4F63- 90A9-0ABE8436EFAE	2023-07-17T12:01:54	2023-07- 17T13:01:56	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$30,120.54	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


Imprimir





Gmail

in: sent



34

Mail

Redactar

Recibidos

84

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Chat

Spaces

Meet

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 de 2.477

Para: Facturación

SAKADATO 6,7 Y 8 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 7.xml SAKADATO 6.xml SAKADATO 8.xml +3

Para: Facturación ...

MPIO 68145 Y 68144 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

MPIO 68145.xml MPIO 68144.xml MPIO 68144.pdf +1

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 460 Y 461 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA... GARCIA CARRA... +1

Para: Facturación

TONKAS 452 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 452.xml TONKAS 452.pdf

Para: Facturación

DARRECO 192 Y 193 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

DARRECO 193.x... DARRECO 193.p... DARRECO 192.x... +1

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 454 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA,

CONTRATO No.

AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

LUGAR:

CARBONERAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 ADIC.

ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA				ANTICIPO-AMORTIZACIÓN			LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 ADIC.		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE		
MONTO CONTRATO SIN IVA	1,092,125.93		MONTO ANTICIPO SIN IVA	382,244.08		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	41,602.95		
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	325,215.60	766,910.33	ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	113,825.46	268,418.62	MENOS AMORTIZACIÓN	14,561.03		
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	338,227.39	428,682.94	ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	118,379.59	150,039.03	SUMA	27,041.92		
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	115,666.72	313,016.22	ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	40,483.35	109,555.68	MAS 16% I. V. A.	4,326.71		
ESTIMACIÓN No. 1 ADIC.	41,602.95	271,413.27	ESTIMACIÓN No. 1 ADIC.	14,561.03	94,994.65	SUBTOTAL	31,368.63		
						DEDUCCIONES			
						3% INSP. Y VIG.	1,248.09		
						SUMA DEDUCTIVAS	1,248.09		
						SALDO LIQUIDO	30,120.54		

ELABORÓ

CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISÓ

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

Vo. Bo.

ING. JOSÉ IGNACIO LARREA AGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	2

JAPAC
2023-2024

ESTIMACION: 1 ADICIONAL DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2023

IMPORTE: \$41,602.96

LUGAR: CARBONERAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATO No. : AYTO-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

CODIGO	PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA				\$	
		UNIDAD	PRESUR	ACUM.	ESTA	PRECIO	IMPORTE
		D	UESTO	TOTAL	ESTIM.	UNIT.	
1 AGUA POTABLE							
1	RED						
3900 00	OTROS						
3900 80	SONDEO EN TOMAS DOMICILIARIAS Y RED EXISTENTES	SONDEO	20.00	31.00	20.00	11.00	636.64
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						7,003.04
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES: AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMION DE VOLTEO						
8075 00	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE: ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	M3/KM	2,195.46	2,703.45	2,195.46	507.99	8.17
8075 50	COPILE DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM.	PZA	5.00	1.00	0.00	1.00	146.27
8075 54	EXTREMO CAMPANA 75mm.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	229.05
2 TOMAS DOMICILIARIAS							
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO						
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	8.00	17.28	8.00	9.28	32.78
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	160.00	261.90	160.00	101.90	8.47
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...						
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	8.00	17.28	8.00	9.28	17.71
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...						
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	32.00	51.84	32.00	19.84	8.85
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...						
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 8.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	72.00	95.07	66.59	38.48	80.42
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...						3,094.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
2023 FOLIO 100000000

ESTIMACION: 1 ADICIONAL DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2023

IMPORTE: \$41,602.95

LUGAR: CARBONERAS

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, CARBONERAS, SIND. DE SANALONA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : AYT0-JAPAC-2023-SC-001 D

PRESUPUESTO: 1'092,125.93

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	\$
CODIGO		UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	3.20	7.86	3.20	4.66	130.37	507.52
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...							
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	4.79	9.44	4.79	4.65	130.37	606.22
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	64.00	100.56	64.00	36.56	140.70	5,143.99
8037 00	TOMAS							
8037 09	COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: CONEXION A SURTIDOR.	ML	160.00	244.10	142.20	101.90	44.28	4,512.13
8037 00	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8037 10	TUBO PEAD DE 1/2" RD-9 DE 13 mm. Ø.	ML	160.00	244.10	142.20	101.90	16.05	1,635.50
8037 11	ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70	PZA	35.00	41.00	35.00	6.00	1,348.08	8,088.48
8037 14	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.	PZA	35	41.00	35.00	6.00	83.16	498.96
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	7.99	17.30	7.99	9.31	16.35	152.22
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES: AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	71.91	259.50	71.91	187.59	8.17	1,532.61
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	7.99	17.30	7.99	9.31	264.86	2,465.85
SUBTOTAL								41,602.95

CONFIRMA		SUPERVISOR		AUTORIZO		Vo.Bo.	
CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA		ING. FAUSTO CUBAS BUZMAN RESIDENTE DE OBRAS JAPAC:		ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC		ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC	