

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220949

No. 006

FECHA 08/dic/2022


Se hace limpieza y trazo para la excavación en andadores del edificio c canda y para abajamiento de un alfiler.

12/dic/2022

En andadores, ya con la plantilla, zapato y dentellón de concreto, se hace el relleno con material de banco y se colocará malla de por tanto nmente color al concreto en los con su doñado de nariz.

16/dic/2022

Los andadores están concluidos. Se colocó al alfiler dentro de la excavación de todo después se construyó los para taparlo. Se traza en la aplicación de pintas de malla de S en



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220949

No. 007

FECHA 16/01/2022

de cancha para delimitar los aros de basquetbol, futbol y voleibol en la cancha.

21/01/2022

Después de terminar la aplicación de pintura de esmalte se inicia la colocación de portones de futbol los aros incluyen tableros de basquetbol.

23/01/2022

Quedaron debidamente instalados los portones de futbol.

