

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA Y BLVD. LERDO DE TEJADA EN COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad: Chinitos

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2405-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$51,244.62

Importe del Contrato s/IVA: \$7,610,074.75

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 02/06/2023 al 02/11/2023

Periodo de la Estimación: 29/08/2023 al 08/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	254.07
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	50,990.55
Total Paquete s/IVA:		51,244.62
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$51,244.62

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA Y BLVD. LERDO DE TEJADA EN COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad: Chinitos

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2405-2023

Importe del Contrato s/IVA \$7,610,074.75

Periodo del Contrato 02/06/2023 al 02/11/2023

No. Estimación: 4

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$51,244.62

Periodo de la Estimación: 29/08/2023 al 08/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
PAVIMENTACIÓN										
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	653.00	\$604.93	652.58	0.4200	653.00	0.00	\$254.07	100.00 %
							Total Partida:	254.07		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL									
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y REFLEJANTE									
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.66	\$10,691.80	0.00	0.6600	0.66	0.00	\$7,056.59	100.00 %
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.33	\$5,401.64	0.00	0.3300	0.33	0.00	\$1,782.54	100.00 %
P34S03	PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA TRAFLEX COLOR AMAR									
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	653.00	\$26.92	0.00	292.8200	292.82	360.18	\$7,882.71	44.84 %


 C.FRANCISCO ANGULO PEREZ
 CONTRATISTA


 ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 SUPERVISOR


 ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE EPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CARRETERA Y BLVD. LERDO DE TEJADA EN COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura
Localidad: Chinitos
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2405-2023 **No. Estimación:** 4
Importe del Contrato s/IVA \$7,610,074.75 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 02/06/2023 al 02/11/2023 **Importe de la Estimación:** \$51,244.62
Periodo de la Estimación: 29/08/2023 al 08/09/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior				Por Ejercer		
P34S12	SEÑALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD										
P34S12C012	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 ALTO (OCTAGONAL) 71X71. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	4.00	\$4,895.53	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$19,582.12	100.00	%
P34S12C015	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	3.00	\$4,895.53	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$14,686.59	100.00	%

Total Partida: 50,990.55

C.FRANCISCO ANGULO PEREZ
 CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO PORQUEZ
 SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE EPTO SUPERVISION ZONA CENTRO