


		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	4
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" HASTA LA EMPRESA BRISEÑO AUTOMOTRIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-004-22		
						CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 26 de Marzo de 2022. AL 24 de Abril de 2022. FECHA: 24 de Abril de 2022.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
	RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" HASTA LA EMPRESA BRISEÑO AUTOMOTRIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
	ALUMBRADO PUBLICO								
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 11/2", INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 11/2", EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO.	ML	1054	1054	0	1054	0	\$74.21	\$0.00
5	BASE DE CONCRETO HECHA EN OBRA PARA POSTE DE ALUMBRADO 12.0 M.,ANCLA ARMADA DE 1"X1.0 MTS., CONCRETO F'=150 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	13	13	0	13	0	\$3,151.12	\$0.00
6	SUMINISTRO Y INSTALACION DE REGISTRO CIRCULAR TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA Y TORNILLOS DE SEGURIDAD INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	28	13	15	28	0	\$850.15	\$0.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR DE 12 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: PINTURA, TUERCA Y GUASA DE Fo.Go., CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	13	13	0	13	0	\$21,683.61	\$0.00

  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 CONFORME  
 C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
 SELCOSIN S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

REVISA  
  
 ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONNANT  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO  
  
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						HOJA	2
								DE	4
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" HASTA LA EMPRESA BRISEÑO AUTOMOTRIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-004-22		
						CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 26 de Marzo de 2022. AL 24 de Abril de 2022. FECHA: 24 de Abril de 2022.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA VIALIDADMOD.EG-LHD-150W CON TECNOLOGIA LED CONCONSUMO DE 150W, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LED 3 MÓDULOS LED TIPO COB (CHIP ON BOARD)DE 50W CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5500°K Y UN FLUJO LUMÍNICO MÍNIMO DE 155LM/W., PARÁ METROS ELÉCTRICOS: VOLTAJE DEOPERACIÓN: 100-277V.,CONSUMO MÁXIMO: 150W FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50- 60HZ., PROTECCIÓN: IP65, PERIODO DE GARANTÍA: 10 AÑOS.	PZA	66	64	2	66	0	\$7,252.21	\$0.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X6. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	968	968	0	968	0	\$47.13	\$0.00



CONFORME

*Carlos H.*

C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
SELCOSIN S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISAR

*[Signature]*



ING. ALEJANDRO GONZALEZ COMANANT  
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZAR

*[Signature]*

ING. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO	
									HOJA	3
									DE	4
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" HASTA LA EMPRESA BRISEÑO AUTOMOTRIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-004-22		
							CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 26 de Marzo de 2022. AL 24 de Abril de 2022.								FECHA: 24 de Abril de 2022.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES				
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X4. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	105	105	0	105	0	\$75.67	\$0.00	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES PARA REGISTRO INCLUYE: CONECTORES BIMETALICOS TENSION MINIMA CAL. 1/0, CINTA AISLANTE SUPER 33, 23 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	28	0	28	28	0	\$351.88	\$0.00	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO INCLUYE: CABLE, VARILLA DE Cu., CONECTOR MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4	0	4	4	0	\$438.81	\$0.00	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO INCLUYE: CONTROL CON FOTOCELDA, BASE DE MEDICION 5-100 AMPS. MARCA SQUARE D, GABINETE, 1 CONTACTOR DE 30 AMPS., 1 INTERRUPTOR DE 2X50 AMPS., FOTOCELDA DE 1000W 220 V., RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, POLIDUCTO DE 1 1/2", CABLE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUSTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	2	2	0	2	0	\$10,966.03	\$0.00	
14	REHABILITACION DE POSTE DE Fø.Fø. CONICO CIRCULAR DE 12 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, FASES Y TIERRA FISICA, CINTAS, PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE Y BRAZO.	PZA	17	17	0	17	0	\$3,760.62	\$0.00	
15	REHABILITACION DE POSTE DE Fø.Fø. CONICO OCTAGONAL DE 8 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, FASES Y TIERRA FISICA, CINTAS, PINTURA ANTICORROSIVA EN POSTE Y BRAZO.	PZA	1	0	1	1	0	\$2,753.70	\$0.00	

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	4
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" HASTA LA EMPRESA BRISEÑO AUTOMOTRIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-004-22	
							CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 26 de Marzo de 2022. AL 24 de Abril de 2022. FECHA: 24 de Abril de 2022.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
	EXTRAORDINARIOS								
EXT 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. Fo. Fo. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	40	0	40	40	0	\$1,319.82	\$0.00
EXT 2	RETIRO DE BRAZO Y ADAPTACION DE PERCHA EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ESMERILADORA, PLANTA SOLDADORA, TALADRO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	36	0	36	36	0	\$423.30	\$0.00
EXT 3	DEMOLICION PARA ADECUACION DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA CONEXIÓN A REGISTRO	PZA	15	0	15	15	0	\$320.48	\$0.00
	SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" HASTA LA EMPRESA BRISEÑO AUTOMOTRIZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								\$0.00
							SUBTOTAL:	\$0.00	
							IVA:	\$0.00	
							TOTAL	\$0.00	
							INVERSIÓN CONTRATADA MAS CONVENIO	\$1,310,972.91	
							INVERSIÓN EJERCIDA:	\$1,310,972.91	
							SALDO NO EJERCIDO:	\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

*Carlos H.*  
C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
SELCOSIN S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS