

Resumen de Estimación

06/12/2023
Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE MALECÓN DE SINALOA DE LEYVA Y LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-2709-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$90,592.80

Importe del Contrato s/IVA: \$37,090,894.87

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: ADICIONAL

Periodo del Contrato: 02/10/2023 al 05/04/2024

Periodo de la Estimación: 01/11/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE		
P01	PRELIMINARES	90,592.80
Total Paquete s/IVA:		90,592.80

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$90,592.80

CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

RESIDENTE DE OBRA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

06/12/2023

Página 1 de 1

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE MALECÓN DE SINALOA DE LEYVA Y LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-2709-2023

No. Estimación: 2

Localidad: Sinaloa de Leyva

Importe del Contrato s/IVA \$37,090,894.87

Tipo de Estimación: ADICIONAL

Contratista: CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 02/10/2023 al 05/04/2024

Importe de la Estimación: \$90,592.80

Periodo de la Estimación: 01/11/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
PUENTE										
P01	PRELIMINARES									
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON									
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	210.00	\$102.34	210.00	405.0500	615.05	-405.05	\$41,452.82	292.88 %
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P									
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	66.00	\$89.50	66.00	549.0500	615.05	-549.05	\$49,139.98	931.89 %
Total Partida:									90,592.80	

CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

RESIDENTE DE OBRA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE