

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OB

Resumen de Estimación

06/12/2023

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE MALECÓN DE SINALOA DE LEYVA Y LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-2709-2023

Importe de la Estimación s/IVA

\$5,623,109.02

Importe del Contrato s/IVA:

\$37,090,894.87

No. Estimación:

1

Tipo Estimación:

Normal

Periodo del Contrato:

02/10/2023

al 05/04/2024

Periodo de la Estimación:

02/10/2023

al 31/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE		
P01	PRELIMINARES	27,398.40
P06	OBRAS VIALES	300,091.43
P09	HERRERÍA	5,295,619.19
Total Paquete s/IVA:		5,623,109.02

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$5,623,109.02

CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

RESIDENTE OBRA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

06/12/2023

Estimación

Página 1 de 2

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE MALECÓN DE SINALOA DE LEYVA Y LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-2709-2023

Importe del Contrato s/IVA \$37,090,894.87

Periodo del Contrato 02/10/2023 al 05/04/2024

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$5,623,109.02

Periodo de la Estimación: 02/10/2023 al 31/10/2023

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01	PRELIMINARES									
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON									
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	210.00	\$102.34	0.00	210.0000	210.00	0.00	\$21,491.40	#### %
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P									
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	66.00	\$89.50	0.00	66.0000	66.00	0.00	\$5,907.00	#### %
Total Partida:									27,398.40	
P06	OBRAS VIALES									
P06S03	CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD									
P06S03C046	FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL ACOMODADO SIN COMPACTAR. (RELLENO EN ÁREAS DE ACCESOS Y PATIOS DE MANIOBRAS), CON MATERIAL DE BANCO, Y RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA TERMINE. INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, ACARREOS AL PRIMER KM. Y SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA, REALIZACIÓN.	M3	2,160.00	\$228.88	0.00	1,311.1300	1,311.13	848.87	\$300,091.43	60.70 %
Total Partida:									300,091.43	
P09	HERRERÍA									
P09S02	BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS									
P09S02C002	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" O 1/2" COLOCADOS A @ 10 Y 20 CM DE SEPARACIÓN, PARA LOS PILASTRONES INCLUYE: COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN.	KG	134,345.91	\$39.82	0.00	132,988.9300	132,988.93	1,356.98	\$5,295,619.19	98.99 %
Total Partida:									5,295,619.19	

CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

RESIDENTE DE OBRA SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE