



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA
2022 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: HEROES DE SINALOA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0886

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: COLIACÁN ROSALES

MUNICIPIO: COLIACÁN.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220886 No. 001
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE
BITÁCORA PARA DAR INICIO A LOS
TRABAJOS DE REHABILITACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA HEROES DE SINALOA,
UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

No. DE CONTRATO: IS/FE-IED-ADE-EPR-254-2022

MONTO DE CONTRATO: \$1,624,572.77


INICIO DE LOS TRABAJOS: 30/09/2022

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 27/01/2023


CONTRATISTA: JOAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE

R. LEGAL C. JOAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE

RFC: COAJ 680825 GC3



SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22104 OBRA No. 220386

No. 002


FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SE INICIAN LOS TRABAJOS CON
CON EL MURETE DE MEDICION
CON GABINETE M-S PARA
INTERFERIE, EXCAVACION A
MANO EN TERRENO TIPO 'B'
PARA ZANJA DE 30X40 CM.
SOM E INST DE POLIDUCTO
DE ALTA DENSIDAD DE 1/2"
'B' PARA ALIMENTADOR
PRINCIPAL Y CINTA
SEÑALIZADORA.



SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220846

No. 003


FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE EXCAVACION Y SUM DE
PODUCTO DE ALTA DENSIDAD
CON LA CINTA SEÑALIZADORA
Y CORTE CON DISCO EN CONCRETO
DEMOLICION DE CONCRETO



SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220886


FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

No. 004

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE
REPOSICION DE CONCRETO, SUM
E INST DE REGISTRO DE GORBOCM
40X40 CM, SUM E INST DE
ALIMENTADOR PPAL, INST
DE ZAPATA Y MANGA REMOYIBLE
SUM Y COL DE BAJADA A C.C.
SUM E INST DE C.C. DE 20 CIR.
Y UN CC DE 8 CIR.


SUPERVISOR


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 221091 OBRA No. 220888

No. 005

FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022


LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:

→ SUM Y COL DE POWER BLOCK
DE DISTRIBUCION


→ SUM E INST DE BARRA DE
COBRE PARA CONEXIONES Y
EN TERMINALES

→ SUM E INST DE INTERRUPTOR
3X100 AMP

→ RELLENO Y COMPACTACION



SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 22086

No. 006

FECHA 02 DE ENERO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:


→ SUM E INST DE SAL PARA
EQUIPOS DE A/A

→ SUM E INST DE INTERRUPTOR
2X20 AMP


→ SUM E INST DE SAL DE
ALUMBRADO

→ SUM E INST DE LUM
DE 2X17 WATTS

→ SUM E COL DE CONTACTOS
Y APAGADORES



SUPERVISOR



CONTRATISTA