



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

05/04/2022

CONTRATISTA:

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

DOMICILIO: LOS NARANJOS #1920, COL. LA CAMPIÑA,
C.P. 80060, CULIACAN, SINALOA

R.F.C.
HELE580715ST0

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220012	C.C.T.	25EES0045U	ESTIMACIÓN:	01
PLATEL:	SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA Y LOSAS EN SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA, UBICADA EN CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$915,874.86

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$320,556.20

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$915,874.86

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION ELECTRICA

\$ 363,398.20

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 363,398.20

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 363,398.20
\$ 58,143.71
\$ 421,541.91

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 05/04/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
DOMICILIO: LOS NARANJOS #1920, COL. LA CAMPIÑA, C.P. 80060, CULIACAN,
SINALOA
R.F.C.
HELE580715ST0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220012	C.C.T.	25EES0045U	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA Y LOSAS EN SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA, UBICADA EN CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$915,874.86
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$320,556.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$915,874.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION ELECTRICA										
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA, FLORESC DE EMPOTRAR DE 2X32 W DE 61X61 CMS. INCLUYE: MAT. FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	110.00	\$1,606.92	\$176,761.20	110.00	0.00	0.00	110.00	\$176,761.20
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	110.00	\$227.08	\$24,978.80	110.00	0.00	0.00	110.00	\$24,978.80
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA. DESMONTAJE DE SALIDA ELECTRICA.	SAL	110.00	\$162.97	\$17,926.70	110.00	0.00	0.00	110.00	\$17,926.70
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO. P. DELGADA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO P. SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	110.00	\$1,306.65	\$143,731.50	110.00	0.00	0.00	110.00	\$143,731.50
TOTAL										\$363,398.20
SUBTOTAL ESTIMACION										\$363,398.20

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor