

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA- EL LIMON DE TELLAECHÉ, TRAMO LA HIGUERITA - LO DE DUARTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:**  
**Contratista:** CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2403-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$228,825.45/  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$18,456,056.00/  
**No. Estimación:** 7/  
**Tipo Estimación:** Normal/  
**Periodo del Contrato:** 03/03/2023 al 04/10/2023/  
**Periodo de la Estimación:** 16/09/2023 al 30/09/2023/

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	
P06	OBRAS VIALES	77.00/
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	228,748.45/

**Total Paquete s/IVA:** 228,825.45/  
**Ajuste por Redondeo:** \$0.00/  
**Total de Estimación s/IVA:** \$228,825.45/

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA- EL LIMON DE TELLAECHÉ, TRAMO LA HIGUERITA - LO DE DUARTE, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V./

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2403-2023

Importe del Contrato s/IVA \$18,456,056.00

Periodo del Contrato 03/03/2023 al 04/10/2023

No. Estimación: 7

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$228,825.45

Periodo de la Estimación: 16/09/2023 al 30/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO										
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,305.00	\$240.62	2,304.68	0.3200	2,305.00	0.00	\$77.00	100.00 %
Total Partida:									77.00	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1" ), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	40,866.00	\$55.81	35,632.11	4,098.7000	39,730.81	1,135.19	\$228,748.45	97.22 %
Total Partida:									228,748.45	

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO