

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220003 No. 001

FECHA 10/03/22

Con esta fecha se dan inicio con los trabajos de obra en la primaria Genoveva Carranza "Rehabilitación general en aulas".

Rehabilitación en modulo 1.

- Desmontar luminaria
- Retiro de cableado existente
- Levantar ~~de~~ impermeabilizante en mal estado
- Perfilado de frontera
- Fabricación de base de ala
- Pintura unitica Unimer
- Pintura esmalte
- Salida de alumbrado a contacto
- salida de contacto empotrada
- Salida electrica para abanicos
- Colocación de GS
- Colocación de luminarias

Fecha: 14/03/22

- Preparación para ala
- Suministro e instalación de alumna-
- do para los ala

David Garcia Carranza

has

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220003 No. 002

FECHA _____

- Instalación de Interruptor 2x20
- Instalación de Interruptor 1x20
- Suministro y colocación de alba

Rehabilitación de Módulo 2

- Desmontar luminaria
- Retiro de cableado
- Levantar Impermeabilizante
- Fabricación de base de alba
- Perfilado de frontera
- Pintura sanitaria
- Suministro y aplicación de Impermeabilización
- Pintura esmalte en ventanilla
- Salida de alumbrado a contacto
- Salida de contacto manoseable
- Suministro y colocación de CDS
- Colocación de luminaria
- Suministro e instalación de interruptor 2x20 y 1x20
- Suministro y colocación de alba
- Suministro y colocación de albania

David García Laxante

has

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220003 No. 003

FECHA 21/03/22

- Suministro y aplicación de Impermeabilizante
- Pintura esmalte en yentornia
- Salida de alumbrado a contacto
- Salida de de contacto monofaseo
- Suministro y colocación de Q8
- Suministro y colocación de luminaria
- Suministro e instalación de interruptor de 2x20 y 1x20
- Suministro y colocación de alca
- Suministro y colocación de albañicos

Fecha: 28/03/22

- Desmontar luminaria
- Retiro de cableado existente
- Desmontar muebles sanitarios
- Desmontar wc
- Desconexión y retiro de tina

Bandos

- Pintura esmalte, se coloca canceleria, salida de contacto

David Barria Carranza

ha

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220003 No. 004

FECHA _____

- Salida de alumbrado, colocación de luminarias, de color verde y rojo, colocación de interruptor y colocación de llave cromada

Rehabilitación Módulo 3

- Demonta luminaria
- Retiro de cableado existente
- Levantar impermeabilizante
- Fabricación de caja de alba
- Perfilado frontal
- Pintura unitaria
- Colocación de impermeabilizante
- Salida de alumbrado
- Colocación de cable
- Desconexión de luminaria existente
- Reparación de alba
- Colocación de alimentadora para alba
- Colocación de interruptor rojo y verde
- Colocación de alba y colocación de abanico

David García Carranza

has

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 226003 No. 005

FECHA 08/04/22

Construcción de lavamanos

- Firme de concreto
- malla electrosoldada
- muro de block
- concreto premezclado
- Cimbra acabada común en mezcla
- Dureo de refuerzo
- colocación de caño
- Plomado con cemento-mortero-arena
- Colocación de llave push
- Tubería de 4"
- Descarga Sanitaria de 2"
- colocación de dispensador y de espejo

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos en el plantel Primaria Cristóbal Colón.

David Barba Carranza

has