



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 10/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MANUEL DE JESUS SANCHEZ LOPEZ
DOMICILIO: CALLE NARANJO #2230 FOVISSSTE III
R.F.C.
SALM8511197Z3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220948	C.C.T.	25DJN0302K	ESTIMACIÓN:	02	
PLANTEL:	PRESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS				LOCALIDAD:	GUASAVE	MUNICIPIO:	GUASAVE

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, SANITARIOS, TECHUMBRES Y BARDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$746,965.82
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$261,438.04
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$746,965.82

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "A"										
ACABADOS (EDIFICIO A)										
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO y ZOCLO . MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	429.50	\$121.32	\$52,106.94	315.39	0.00	-114.11	315.39	\$38,263.11
34005	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZA, RESANAR, TRABAJO TERMINADO.	M2	264.20	\$210.17	\$55,526.91	253.47	0.00	-10.73	253.47	\$53,271.79
									TOTAL	\$91,534.90
HINSTALACIONES HIDROSANITARIAS (EDIFICIO A)										
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	5.00	\$3,065.91	\$15,329.55	5.00	0.00	0.00	5.00	\$15,329.55
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE PZA CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST	PZA	2.00	\$7,475.67	\$14,951.34	2.00	0.00	0.00	2.00	\$14,951.34
									TOTAL	\$30,280.89
ACABADOS (BAÑOS)										
85080	SUM. Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	15.00	\$621.55	\$9,323.25	80.96	0.00	65.96	80.96	\$50,320.69
									TOTAL	\$50,320.69
HINSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BAÑOS)										
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	6.00	\$3,065.91	\$18,395.46	6.00	0.00	0.00	6.00	\$18,395.46
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS COLOR BLANCO, MCA. HELVEX, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$13,851.24	\$27,702.48	2.00	0.00	0.00	2.00	\$27,702.48
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE PZA CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	\$7,475.67	\$14,951.34	2.00	0.00	0.00	2.00	\$14,951.34
									TOTAL	\$61,049.28
SUBTOTAL ESTIMACION										\$233,185.76

MANUEL DE JESUS SANCHEZ LOPEZ
Contratista

ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA 10/12/2022

CONTRATISTA:

MANUEL DE JESUS SANCHEZ LOPEZ

DOMICILIO: CALLE NARANJO #2230 FOVISSSTE III

R.F.C.

SALM8511197Z3

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220948	C.C.T.	25DJN0302K	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	PRESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS			LOCALIDAD:	GUASAVE	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, SANITARIOS, TECHUMBRES Y BARDAS PERIMETRALES EN PRESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$746,965.82

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$261,438.04

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$746,965.82

OBRA

IMPORTE

ACABADOS (EDIFICIO A)	\$ 91,534.90
HINSTALACIONES HIDROSANITARIAS (EDIFICIO A)	\$ 30,280.89
ACABADOS (BAÑOS)	\$ 50,320.69
HINSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BAÑOS)	\$ 61,049.28

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 233,185.76

SUB TOTAL= \$ 233,185.76

I.V.A AL 16 % \$ 37,309.72

TOTAL = \$ 270,495.48

MANUEL DE JESUS SANCHEZ LOPEZ

CONTRATISTA

ARG. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS

SUPERVISOR