



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación General de Edificios Sanitarios,  
Techumbre y Banda Perimetral en Preescolar  
Eva Samano de Lopez Mateos, ubicada en  
Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

ISIFE-PAM-ADG-JN-330-2022

**BITÁCORA**

MANUEL DE JESUS SANCHEZ LOPEZ

PGO

22201

OBRA

220948



Nº 001

Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples 2022  
Nivel Básica

### DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Eva Samano de Lopez Mateos

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DJN03021K

ZONA ESCOLAR:

### UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO SA

LOCALIDAD: QUASAVE

MUNICIPIO: QUASAVE

### TIPO DE OBRA:

Rehabilitación general de Edificios,  
Sanitarios, Techumbre y Bodega Perimetral

☒☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADEJO	ISIFE	Sandro Castro Maden

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario ANTONIO Gutiérrez ROSO	ISIFE	

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220948 No. 001

FECHA: 28- OCTUBRE-2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220948 con descripción:

- Rehabilitación General de Edificios, Sanitarios, Pabellón y Banda Perimetral en Preschool Guay Samane de López Mateos, Ubicada en Querave, Municipio de Querave, Estado de Simlora.

- N de Contrato: ISIFE-FAM-ADE-JN-330-2022

- Fecha de contrato: 21-OCTUBRE-2022

- Of de Autorización No SAF-AGF-018/2022

- Fecha de Autorización: 31-ENERO-2022

- Programa Fondo de Apoyos Múltiples 2022  
Nivel Básica

- Adjudicación Directa Estatal

- CER: 2SDUN0302K

- Importe de Contrato: \$ 746,965.82 IVA

- Contratista: Manuel de Jesús Sánchez López

- Domicilio: Calle Naranja No. 2236, Col. Foviste III, Ahame, Los Mochis, Sinaloa. CP. 81233.

CONTINUACIÓN EN LA HOJA No 002 →

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220948 No. 002

FECHA CONTINUACION DE LA HOJA No 001 →

REC: SALMOS 11/19723

- Fecha de Inicio:

28 - OCTUBRE - 2022

- Fecha de Término:

26 - DICIEMBRE - 2022

(60 DIAS DE EJECUCIÓN)

SUPERVISOR

Contratista



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220948


No. 003

FECHA 28-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se da por enterado que no se inician los trabajos del contrato LSIFG-FAM-ADT-JN-330-2022 Obra 220948

-Se espera a la entrega de documentación correspondiente a la obra para realizar visita de obra.

-Se comienza con los trámites de anticipo de obra.

  
11-NOVIEMBRE-2022



Con esta fecha se da por enterado que no se ha iniciado con los trabajos de la obra, Se espera al depósito de anticipo de obra, aún no se han entregado documentación correspondiente a contrato de obra, Contratista presenta caricatos de contrato, faltaria que por parte de contratación de LSIFG presenten documentación oficial.

-Se presenta Catalogo Base por parte de contratista






## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220948

No. 004


FECHA 14-Nov-2022

Mismo día se habla con contratista para establecer fecha de 14-Nov-2022 para hacer visita de obra y ver alcances de Proyecto.

  
14-Nov-2022



Con esta fecha contratista rotaron la visita de obra a plantel, pero debido a una visita de auditoria por parte de la Ciudad de Managua es imposible realizarla, se establece fecha de 16-Nov-2022, se desconoce si se da el periodo antiguo de obra.

  
16-Nov-2022



Con esta fecha se visita la obra en compañía de contratista para realizar visita de obra y realizar un balance de los conceptos que se aplicarán y los que no se aplicarán.

CONTINUAR EN LA HOJA SIGUIENTE →

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220948

No. 005

FECHA continuación de la Hoja No 004.

-Se comenta con miembros de plantel a su vez con la dirección en referencia de los trabajos a realizar, se lo ordena ponerse a disposición con combatista para facilitar los trabajos, se pone a disposición y se establece fecha de inicio de los trabajos el día 17 Nov-22 debido a que se tendrán días libres por motivos de la escuela y el calendario escolar.

17-Nov-2022

Con esta fecha se dan por iniciados los trabajos de demolición de muro de tabiques en tiras de barras, demolición de aplanchados, retiro de impermeabilizante en baños, retiro de tiras.

-Se trabaja en el corte y demolición de vigas en Góndola en estructura de Acero.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220070

No. 006

FECHA 12-NOV-2022


Con esta Fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

\* Desmoltejo de WC y muros de muros de muros.

\* Se trabaja en los aplomados de cables de tendido de barras.

\* Se detecta que el entortado del acero del bazo presenta poca adherencia a losa, además que se observa muy pobre en cuanto a resistencia. Se le ordena contratista la demolición del material y reemplazo a una medida de 5 cms promedio.

\* Se trabaja en la demolición de losa con plancha de lámina, además del corte de las pilas mueras en edificio A, se ha soldado varillas a vigas para el fagado de rebar en losa.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 92201 OBRA No. 220948

No. 007

FECHA 25-NOV-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

Se ha sembrado fondo y fundación de losa en el área A, para el colado de hormón.

Se reanuda los trabajos para comenzar el colado con concreto  $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
- Se ha reforzado losa de bases a una altura nominal de 5 cms de espesor.

- Se le ordena al contratista realizar 1era. Estimación, a su vez se necesita realizar con ferriativo de obra para ver alcances de proyecto y presentarlo al director de plantel para su aprobación.

25-NOV-2022

Con esta fecha se visita la obra observando el seguimiento de la obra. Se revisa con el contratista de obra y se definen alcances de proyecto. Se presenta 1era. estimación. Se obtiene un avance del 18%