

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

DOMICILIO: CALLE VARSOVIA No. 2130-B COL. LOMAS
DEL SOL, CULIACAN SIN.

R.F.C.
AORR790910815

FECHA

19/09/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220140	C.C.T.	25DJN1727W	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLATEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO ENRIQUE GONZALEZ ROJO			LOCALIDAD:	PAREDONES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ ROJO UBICADO EN PAREDONES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$79,779.71
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$27,922.90
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$142,688.13

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION	\$ 68,775.61

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 68,775.61

SUB TOTAL= \$ 68,775.61
I.V.A AL 16 % \$ 11,004.10
TOTAL = \$ 79,779.71

Rothxana Y. Acosta R.

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

[Signature]
ING. JESUS RIVERA AYON
SUPERVISOR



CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra

DOMICILIO: CALLE VARSOVIA No. 2130-B COL. LOMAS DEL SOL, CULIACAN SIN.

R.F.C.

AORR790910815

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 2

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22101 No. DE OBRA: 220140 C.C.T. 25DJN1727W ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

PLANTEL: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO ENRIQUE GONZALEZ ROJO LOCALIDAD: PAREDONES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ ROJO UBICADO EN PAREDONES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$79,779.71

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$27,922.90

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$142,688.13

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
01.05	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LAMPARA DE TIPO GABINETE , INCLUYE:DESENERGIZACION, DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00		\$182.03	\$910.15	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 910.15
03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CENTRO , INCLUYE:TW 14 (1 NEGRO, 1 BLANCO Y 1 TIERRA FISICA VERDE), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	8.00		\$703.89	\$5,631.12	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 5,631.12
03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR NEMA 3R PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN AZOTEA A BASE DE CABLE TIPO USO RUDO DE #12, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA; HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	0.00		\$1,829.55	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: TW 12 (1 NEGRO, 1 BLANCO Y 1 TIERRA FISICA VERDE), CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO DE 1/2" A 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	3.00		\$703.89	\$2,111.67	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,111.67
03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOBREPONER EN TECHO LED 12W COLOR BLANCO REDONDA, INCLUYE:CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00		\$840.57	\$1,681.14	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,681.14
03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W, INCLUYE: GABINETE, ACRILICO, FOCO, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	6.00		\$1,648.99	\$9,893.94	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 9,893.94
03.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y CONTACTO DOBLE 110V, CON TIERRA CON PLACA, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	5.00		\$347.39	\$1,736.95	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,736.95
03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00		\$4,358.68	\$8,717.36	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 8,717.36



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 19/09/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra

DOMICILIO: CALLE VARSOVIA No. 2130-B COL. LOMAS DEL SOL, CULIACAN SIN.

R.F.C.

AORR790910815

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220140	C.C.T.	25DJN1727W	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO ENRIQUE GONZALEZ ROJO				LOCALIDAD:	PAREDONES	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ ROJO UBICADO EN PAREDONES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$79,779.71
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$27,922.90
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$142,688.13

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE 2 TON, INCLUYE: MANIOBRA, TUBERIAS, CONEXIONES DE COBRE, PRESION Y LLENADO DE GAS, ACCESORIOS, SOLDADURA, COLOCACION DE MALLA REFORZADA EN DUCTOS PARA EVITAR FILTRACIONES CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO DOS CAPAS, MANO DE OBRA, CABLEADO, CONEXION A DESAGUE, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	\$29,021.30	\$29,021.30	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 29,021.30
06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBOS LADOS CALIBRE 16, DE 1.00X2.20 MTS. DE ALTO, INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO DE PTR.	PZA	1.00	\$9,071.98	\$9,071.98	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 9,071.98
SUBTOTAL ESTIMACION										\$ 68,775.81

Rothxana Y. Acosta R.

ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
Contratista

[Signature]
ING. JESUS RIVERA AYON
Supervisor