



ONTRATISTA:
ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
DIRECCIÓN: CALLE VARSOVIA No. 2130-B COL. LOMAS DEL SOL, CULIACAN SIN.

HOJA: 1 de 2

Fecha: 19-sep-22

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

R.F.C.

ORR790910815

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220140
PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO ENRIQUE GONZALEZ ROJO LOCALIDAD: PAREDONES MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ ROJO UBICADO EN PAREDONES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 12-sep-22 AL: 11-oct-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-208-2022 FECHA DE CONTRATO: 05-sep-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 79,779.71
IMPORTE DE ANTICPO DE OBRA: \$ 27,922.90
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 142,688.13
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:
DEL: AL:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
01.05	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LAMPARA DE TIPO GABINETE, INCLUYE:DESENERGIZACION, DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$182.03	\$910.15	5.00	\$910.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$910.15
03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CENTRO, INCLUYE:TW 14 (1 NEGRO, 1 BLANCO Y 1 TIERRA FISICA VERDE), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	8.00	\$703.89	\$5,631.12	8.00	\$5,631.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$5,631.12
03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTOR NEMA 3R PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN AZOTEA A BASE DE CABLE TIPO USO RUDO DE #12, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO,INCLUYE:TW 12(1 NEGRO,1 BLANCO Y 1 TIERRA FISICA VERDE),CAJA GALVANIZADA,POLIDUCTO DE 1/2 A 3/4,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$703.89	\$2,111.67	3.00	\$2,111.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,111.67
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOBREPONER EN TECHO LED 12 W COLOR BLANCO REDONDA,INCLUYE.CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$840.57	\$1,681.14	2.00	\$1,681.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$1,681.14
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2 X 16W,INCLUYE.GABINETE,ACRILICO,FOCO,CORTES,AJUSTES,MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA,EQUIPO Y/O TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	\$1,648.99	\$9,893.94	6.00	\$9,893.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$9,893.94
3.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y CONTACTO DOBLE 110 V, CON TIERRA COMPLACA,INCLUYE.CORTES, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$347.39	\$1,736.95	5.00	\$1,736.95	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$1,736.95
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO,INCLUYE.MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$4,358.88	\$8,717.36	2.00	\$8,717.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$8,717.36
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON,INCLUYE.MANOBRA,TUBERIAS,CONEXIONES DE CORDON,PRESION Y LLENADO DE GAS, ACCESORIOS,SOLDADURA,COLOCACION DE MALLA REFORZADA EN DUCTOS PARA EVITAR FILTRACIONES CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO DOS CAPAS,MANO DE OBRA,CABLEADO,CONEXION A DESAGUE,ARRANQUE,PRUEBAS Y AJUSTES,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TOSO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$29,021.30	\$29,021.30	1.00	\$29,021.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$29,021.30
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBOS LADOS CALIBRE 16 DE 1.00 X 2.2 MTS DE ALTO,INCLUYE.MARCO Y CONTRA MARCO DE PTR DE 1 1/2 CON CEJA DE SOLERA INTERNA PARA EVITAR FILTRACIONES,GUARDAPOLVO DE ALUMINIO,BISAGRAS REFORZADAS,FONDO ANTICORROSION COLOR GRIS Y PINTURA ESMALTE GRIS CLARO, MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION,SALIDA DE EMERGENCIA	PZA	1.00	\$9,071.98	\$9,071.98	1.00	\$9,071.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	\$9,071.98

Subtotal	\$68,775.61	\$68,775.61	\$0.00	\$0.00	\$68,775.61
IVA 16%	\$11,004.10	\$11,004.10	\$0.00	\$0.00	\$11,004.10
TOTAL:	\$79,779.71	\$79,779.71	\$0.00	\$0.00	\$79,779.71

Rothxana Y. Acosta R.
ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
Contratista

ING. JESUS RIVERA AYON
Supervisor