

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 23301 OBRA No. 230004

No. 001

FECHA 10/MAIO/2022

est. for

Con esta fecha se aprueba y
 homologa el obra del contrato n.
 ISF-E-ADE-FAM-EPP-010-2022

para plasmar los trabajos, acuerdos o modificaciones en momento de su ejecución con la presencia de autoridades médicas y personal de enfermería se dio inicio a los trabajos:

* Trabajos de Rehabilitación de modulo p^{va} ZAVOS,
- desmontaje Modulo "B" 2 aulas

— Desmontaje momento de contacto existente

- Das m. der kubische Transform

* Demografi dan US

- Refutação da concepção de alimento

- Determinación del tipo de concreto en función del 10 cm de espesor

- Dimensiones del cubano o castillo de $15 \times 70 \text{ cm}$

Case Load: ZL
Contract/SL

~~M. J. Santos~~
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220204

No. 002

FECHA 14/Marzo/22 - 18/Marzo/22

Est. 60

Fecha	Hora	Actividad
		Trabajo en:
		ISSFE - AGE - FARM - IS (PR) - 01.0 - 2022
		Obra: Construcción de forjados, muros y
		colindancia de 0/12
		* Trabajos de rehabilitación Muro de "B"
		Demoliciones:
		- Demolición de Arco de 20 x 40 cm
		* Gestión ante CFE
		- Pago por unidad de verificación ante CFE
		* ALBAÑILERIA
		- Carga de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ 15 x 25 cm
		- Pinta de aplomado para verificación
		- Aplomado en muro con crestos u plomo y
		regla
		- Aplomado fino en losa de concreto
		- Remediación en piso para recibir vitrogres
		* Estructura
		- Colado en columnas y muro perimetral, trabcos
		x losas capataces
		Yaseli Yardi Z L
		M. J. A.

Contratista

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220204 No. 003

FECHA 22/MARZO/22 Est. 01

<p>con esta fecha se diseño el contrato</p> <p>1. SERVICIO DE FAMILIA - 010-2022</p> <p>PARA REVISAR LOS TRABAJOS, QUINCENAL</p> <p>Equidad</p> <p>* Trabajos Rehabilitación módulos A y B</p> <p>Estructura</p> <p>- Fabricación de base de concreto para mamparas</p> <p>- Concreto normalizado $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ a 28 días</p> <p>- Acero de refuerzo en estructura de concreto</p> <p>#3 $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, #4 $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, #5 $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.</p> <p>* Acabados:</p> <p>- Pintura blanca vinílica de color</p> <p>- Seta y col. de aluminio vinílica gris</p> <p>- Seta y col. de zinc</p> <p>- Seta y carpintería de aluminio anodizado</p> <p>Para fabricar en APO (400 mm)</p> <p>Yaseli Yaseli R L</p> <p>Contratista</p>	<p>Supervisor</p>
--	-------------------

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220004 No. 004

FECHA 29/11/2022 Est. #01

Con esta fecha se visitó al contrato	
Nº	1
I.S.T.F.E. - M.D.E. - P.A.M. - E.D. - C.B.O. - 2022	
Para verificar los trabajos de fuerza y calidad.	
* TRABAJOS: Rehabilitación Módulo "A" y "B"	
Herrajes y Cimentación	
- Sum y col de Cimentación de aluminio de 2"	
- Sum y armado y col. Herrajes base perfil	
- Colocación de protecciones en ventana	
* Inst. Eléctricas	
- Salida de alumbrado o contacto a este que	
y salida eléctrica principal	
- Salida de contacto monofásico por el tubo	
buzón	
- preparación de mini split con tubo pvc	
3"	
- Sum y col de tubería de control 12 y ent	
- Sum y col interruptor a polo de 15 a su cargo	
- Sum y col int. 2 polo de 15 a su cargo	
Yasel Yardi P.L.	
Contratista	
M. J. A.	
Supervisor	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22301 OBRA No. 220004

No. 005

FECHA 05/04/22

Est. # 01

N°	Cada fecha hacer sin falta el control
	<p>PROYECTO: ADE-FAM-CD-010-2022</p> <p>para revisar los trabajos y obra</p>
	<p>* Trabajos pendientes modulo "A" y "B"</p> <p>Inst. electricos</p>
	<p>- Sum y col. de cable 2+1 cal. 6 y 1/2 #8</p> <p>finca física</p>
	<p>- Sum e inst. para circuitos con dispositivos</p>
	<p>- Sum e inst. de interruptor 3x100 amps.</p>
	<p>- Sum y col. de base de medición 5200</p>
	<p>- Sum e inst. de cable cobre THW 1/2</p>
	<p>- Sum y col. de varilla fierro cooperada de 3.0 mts.</p>
	<p>* Modulo "B"</p>
	<p>- Sum</p> <p>Levitador impermeabilizante existente.</p>
	<p>- Sum e inst. y colocación piso concreto en calle y alrededores.</p>
	<p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <u>Yarel</u> Contratista <u>Morales</u> Supervisor </div> </p>

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220004/

No. 006

FECHA 06 de abril de 2022

Durante este periodo se inicia el
tramite de Verificación de los trabajos
para realizar entrega en sepyc.
Teniendo los trabajos terminados y en
funcionamiento la linea electrica. Se
recibe satisfactoriamente la verificación.
Igualmente se terminan de colocar las
luminarias de 2x32w en las aulas y
marquesinas, por lo que se dan por terminados
los trabajos y se entrega planta a Directivos
el día 29/abril/2022.

Yisel Yareli R.L.
Contratista

Mano A.
Supervisor.