



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN BAJA TENSION EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ
UBICADA EN EL BARRION, MUN. DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

ISIFE-IED-ADE-EPR-329-2022

BITÁCORA

TRIPAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

PQC

22709

OBRA

220965



N. 001

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Rafael Ramirez

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25101025

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: EL BORRÓN

MUNICIPIO: GUASAVE


TIPO DE OBRA:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ☒

EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION ☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario A. Gutiérrez Rivas	151FE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220965 No. 001
FECHA 28-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220965 con descripción:
- Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en Bpa función en Primaria Rafael Ramírez ubicada en el Barrio, Municipio de Guaymas Estado de Sonora.

- N de contrato: ISIFE-IEP-AIE-EPR-329-2022

- Fecha de contrato: 21-OCTUBRE-2022

- Of de Autorización: No SAF-AIP-IEP-00-678/2022

- Fecha de Autorización: 10-Agosto-2022

- CO: 25DPR07BZE

- Programa: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básica.

- Importe de contrato: \$ 753,325.72 g/wa.

- Importe de Obra: \$ 753,325.72 g/wa.

- Importe de Anticipo: \$ 263,664.00 g/wa.

- N PGO: 22109 OBRA: 220965

CONTINUA EN LA HOJA N.002 →

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 002
FECHA Continuación de la Hoja N. 001

- Contratista:

TRIPAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV.


- Representante: Los Antonio Lopez Baez


- Domicilio: Calle el refresco entre Oxacumatzu y
Luzero, Col. Rancho contento, Culiacan Rosales,
Calles de Similaca. CP. 80058.

- RFC: TUC060707HR4

- Fecha de Inicio: 28-OCTUBRE-2022

- Fecha de Término: 26-DICIEMBRE-2022
(60 DIAS DE EJECUCIÓN)


SUPERVISOR


Contratista


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22404 OBRA No. 220965

No. 003

FECHA 28-OCTUBRE-2022


Con esta fecha se da por enterado que no se han iniciado los trabajos del contrato, se deberá realizar comprobante de obra para ver-alcances de proyecto, se revisará comprobante y una vez aprobado se comenzarán con los trabajos.



SUPERVISOR

Contratista

07-NOVIEMBRE-2022

Con esta fecha se da por enterado que se trabaja en comprobante de obra, se deberá revisar una vez entregado y dar inicio a los trabajos.


SUPERVISOR


Contratista

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220965

No. 004

FECHA 14-NOVIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra en compañía del contratista para revisión de los trabajos considerados en compensatorio, una vez analizados y revisados se da autorización por el inicio de los trabajos.

- Se da inicio a los trabajos de excavación en Edificio B para la alimentación de cocina.
- Se da inicio a los trabajos de excavación por alimentación desde tablero de Edificio A a techumbre Castolada para la iluminación de la misma.


SUPERVISOR


Contrator

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220965


No. 005

FECHA 22 - NOVIEMBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los
sig. trabajos:

- Excavación para alimentación principal de Alimen-
tación a Coona en Edificio B.
- Colocación de tuberías de 2" de poliducto naranja
doble capa y Relleno de Zanja.
- Excavación de zanja para alimentación de tubería
Edificio A a techumbre principal, tendido de
tubería de 2" y subida a centro de carga con
tubería galvanizada, se trabajó en la colocación
de tubería de control en techumbre y alimentación
de cableado NLP-AL 600 V 2x1 cal 4. AWG.
- Se trabajó en la alimentación de salidas elec-
trónicas en Estructura Metálica a través de tubería
galvanizada.
- Se observó el suministro de materiales para salidas
eléctricas de luminarias.


SUPERVISOR


CONTRASTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220465


No. 006

FECHA 28-NOVIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se elaboran trabajos de colocación de luminarias en techumbre metálica costada con ayuda de grúa debido a la altura de techumbre.
- Se trabaja en la alimentación de salidas eléctricas de luminarias, contactos y apagadores en Edificio B.
- Se ha suministrado luminarias para su colocación.
- Se hacen pruebas de iluminación antechumbre y se colocan interruptores termomagnéticos.
- Se trabaja en la alimentación de salidas de aire acondicionado a base de tubería galvanizada en Edificio A.


SUPERVISOR


CONTRATOR

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 771001 OBRA No. 220965


No. 007

FECHA 05 - DICIEMBRE - 2022

En esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Colocación de luminarias 2x17w en Edificio B.
- Se trabaja en la colocación de contactos y Apagadores.
- Se han colocado alimentadores para arrop accionados, se trabaja en la colocación de desconectadores e instalación de aires existentes.
- Se trabaja en las pruebas de iluminación.
- Se presenta 1era Estimación a revisión, Se observa un avance del 85%


SUPERVISOR


Asesor