

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220910 N° 01

FECHA 05 - Octubre - 2022

Con fecha 05 de Octubre de 2022, Se dan por iniciados los trabajos:

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red y Baja tensión en Secundaria Mar de Cortés, en Topobampo, Municipio de Ahuac, Estado de Sonora.

Con trato: ISIFE-Ade-IED-Sec-290-2022

Se inicia Desmontando Cables Provisional Retirando Gabinetes Obsoletos en Moré de Medición Principal. Se Realiza Valoración de Registros existentes en Mal estado.

Juan Pablo Lopez
Superintendente

Sandra Laura Maden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220916 N° 02

FECHA 12 de Octubre de 2022

On fecha 12 de Octubre de 2022
Se realiza Segunda Nota de Bitácora
donde se Avanza en Demolicion de
Registros, Se Retira Centros de Carga
en mal estado, Gabinetes y Cableado
Obsoleto.

Se Vanura en Muros Para Indicar
Tuberia Conduit. Se toma y excava
en linea Poliflex de 2" Para
Alineacion de Modulos

Juan Pablo Lindero
Superintendente Sandro Castro Malden
Sistema

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220410 N° 03

FECHA 20 de Octubre de 2022

En fecha 20 de Octubre de 2022

Se realiza tercera Nota de Bitácora, donde se habla en Cabildo de Salidas de Alumbrado y Contactos, de igual manera se habla en instalación de Mfda, Bajada en línea de Media Tension, Instalación de Gabinete M-5 y Gabinete M-10, Asicomo el Cabildo de firme y tubería de 2Y2 Galvanizada y de 2" Conduit de PVC.

Jun Abdo lino Perez 4

Superintendente. Sandro Castro Malden


Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 04

FECHA 25 de Octubre de 2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022
Se Realiza Marcha Noct de Bitácora
donde Se tiene 70% de Avance
en Salidas electricas de Alumbrado,
Contactos, líneas de Minisplits,
X Se inicia Cableado con cable 2+1
XLP Cal. #2 Para Alimentacion de
Modulos.



Juan Pablo Lopez

Superintendente.

Sandra Castro Maden

Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220910 N° 05

FECHA 01 de Noviembre de 2022

En fecha 01 de Noviembre de 2022,
se realizó Quinto Nota de Bitácora,
donde se trabajó en instalación de
Centros de Carga, Interruptores
termomagnéticos, Luminarias, y
Reflectores Led en Áreas exteriores.

Se Pueba Contactos eléctricos y
Aisladores.

Juan Pablo Pino Lopez 4
Supervisor. Sandra Castro Malden

Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 06

FECHA 11 de Noviembre de 2022

Con fecha 11 de Noviembre de 2022
Se realiza Sexta Nota de Bitácora, donde
Se tiene 100% la instalación de
Cableado Subterráneo, Cableado en Salidas
eléctricas, de Contacto y Alumbrado, Así -
Como líneas Para Miniplatts.

Se tienen terminados los Registros
eléctricos instalados las Varillas de
tierra con sus respectivos Conectores

Se Revisa la instalación de Cable THW y/O
con sus Conectores y Piezas Correspondientes.

OBRA FINALIZADA

Juan Pablo Lopez

Superintendente. Sandro Castro Madero

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 07

FECHA 14/ Noviembre / 2022

Con fecha 14 de Noviembre de 2022
Se realiza 7ª Nota de Bitácora
donde se revisa correcto funcionamiento
de instalaciones eléctricas realizadas,
Contactos, Luminarias, Interruptores, etc.

Se trabaja en la instalación
de interruptores termomagnéticos de
1 y 2 polos en Centros de
Carga de Módulos.

Se solicita limpiere final a
Contractista Para cierre de Obra.

Juan Pablo Lopez

Superintendente Sandro Castro Maldon

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220910 N° 08

FECHA 16 / Noviembre / 2022

On fecha 16 de Noviembre de 2022, se realiza la Octava y última Nota de Bitácora donde se crean dando por terminados y concluidos al 100% los trabajos correspondientes al Contrato: ISife - Ted - Ade - Sec - 290 - 2022.

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red y Baja tensión en Secundaria Mar de Cortez, Ubicada en topolobampo, Municipio de Ahome, estado de Sinaloa.

PGO: 22104 N° Obra: 220910

Juan Pablo Lopez

Supervisor

Sandra Castro Maldon

Supervisor