



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**CONTRATISTA:**

GRUPO DEFROM SA DE CV

DOMICILIO: CALLE RIO SANTA MARIA No. 1688, COL.  
LOS PINOS

R.F.C.

GDE 120604 NW9

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

22/09/2022

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220653	C.C.T.	25DJN0590T	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN	

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL EN PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$419,777.53

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$419,777.53

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION GENERAL	\$ 361,877.18

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 361,877.18

SUB TOTAL=	\$ 361,877.18
I.V.A AL 16 %	\$ 57,900.35
TOTAL =	\$ 419,777.53

  
GRUPO DEFROM SA DE CV  
CONTRATISTA

  
JESUS RIVERA AYON  
SUPERVISOR



CONTRATISTA:  
GRUPO DEFROM SA DE CV

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

DOMICILIO: CALLE RIO SANTA MARIA No. 1688, COL. LOS PINOS

R.F.C.  
GDE 120604 NW9

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220653 C.C.T. 25DJN0590T ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

PLANTEL: PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL EN PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$419,777.53  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$419,777.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
			VOL	PU	\$								
REHABILITACION GENERAL													
83063	REPARACION DE PROTECCIONES CON CUADRADO DE 1/2" Y VOLVER A COLOCARLAS NUEVAMENTE INCLUYE: SOLDADURA, RESANES, TRABAJO TERMINADO	M2	40.80	\$	965.30	\$	39,384.24	40.80	0.00	0.00	40.80	\$	39,384.24
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: REPISON, TRABAJO TERMINADO.	PZA	40.80	\$	3,002.49	\$	122,501.59	40.80	0.00	0.00	40.80	\$	122,501.59
80003	SUMINISTRO Y COLOCACION D EPUERTA METALICA DE 0.90 X 2.20 MTS, INCL. CHAPA Y PINTURA ESMALTE	PZA	4.00	\$	7,083.20	\$	28,332.80	4.00	0.00	0.00	4.00	\$	28,332.80
51378	SUM Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO, 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	6.00	\$	345.48	\$	2,072.88	6.00	0.00	0.00	6.00	\$	2,072.88
51379	SUM Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO, 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA	SAL	11.00	\$	798.50	\$	8,783.50	11.00	0.00	0.00	11.00	\$	8,783.50
81011	SALIDA ELECTRICA DE 1 X 20 PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON, INCLUYE: TUBO TIPO CONDUIT PARED PESADO 13 MM, CONEXIONES, COPLES, CABLE COBRE CAL, 12 Y 14, TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	11.00	\$	1,694.93	\$	18,644.23	11.00	0.00	0.00	11.00	\$	18,644.23
99255	DESINSTALACION Y VOLVER A COLOCAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CONTUBERIA GALVANIZADA DE 1/2, 3/4" PARA LAS MANIOBRAS DE LOS TRABAJOS DE AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	\$	1,811.44	\$	19,925.84	11.00	0.00	0.00	11.00	\$	19,925.84
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLOESC. DE EMPOTRAR DE 2 X 32 W, INCLUYE, MAT FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$	2,412.88	\$	28,954.56	12.00	0.00	0.00	12.00	\$	28,954.56
99020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS INCLUYE: INSTALACION ELECTRIFICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	\$	15,067.09	\$	30,134.18	2.00	0.00	0.00	2.00	\$	30,134.18
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM. CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 4, CONCRETO F' C=100KG/CM2 CON TAPA DE LAMINA Y FONDE DE ARENA. INCLUYE: MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No. 18.	PZA	2.00	\$	3,234.61	\$	6,469.22	2.00	0.00	0.00	2.00	\$	6,469.22
42112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE VALVULA DE PASO, P/CISTERNA C/ PERFORACIONES ESTRUCTURALES Y LAMINA ANTIDERRAPANTE, DE 50X50 CMS, INCLUYE PINTURA ESMALTE.	PZA	4.00	\$	866.62	\$	3,466.48	4.00	0.00	0.00	4.00	\$	3,466.48
84809	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA MINUSVALIDOS, INCL: GANCHOS, BARRA DE APOYO, (W.C. MINGITORIOS) DE FIERRO ESMALTADO Y LONA PLEGADISA	PZA	2.00	\$	3,439.94	\$	6,879.88	2.00	0.00	0.00	2.00	\$	6,879.88
84613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	PZA	1.00	\$	1,039.81	\$	1,039.81	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	1,039.81
51302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 O 3/4 DE HP	M2	1.00	\$	3,970.75	\$	3,970.75	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	3,970.75
83087	DEMOLICION DE AZULEJO INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO	ML	21.60	\$	82.36	\$	1,778.98	21.60	0.00	0.00	21.60	\$	1,778.98



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 22/09/2022  
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:  
GRUPO DEFROM SA DE CV

DOMICILIO: CALLE RIO SANTA MARIA No. 1688, COL. LOS PINOS

R.F.C.

GDE 120604 NW9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220653 C.C.T. 25DJN0590T ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

PLANTEL: PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL EN PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN  
ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$419,777.53

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$419,777.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
51468	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE C/AISLAMIENTO THW #10. INCLUYE: CINTA AISLANTE	ML	140.00	\$ 52.75	\$ 7,385.00	140.00	0.00	0.00	140.00	\$ 7,385.00
52325	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FO GALVANIZADO C-40 E 38 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIÓN, TRAZO EXCAVACION Y RELLENO	ML	70.00	\$ 202.16	\$ 14,151.20	70.00	0.00	0.00	70.00	\$ 14,151.20
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO PVC PESADO DE 13 MM. INCL. CHALUPA 4X2 ACCESORIOS ELECTRICOS, APAGADORES, CABLE COBRE CAL 12 Y 14 TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		12.00	\$ 1,500.17	\$ 18,002.04	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 18,002.04

TOTAL \$361,877.18

SUBTOTAL ESTIMACION \$361,877.18

GRUPO DEFROM SA DE CV  
Contratista

JESUS RIVERA AYON  
Supervisor