



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

21/11/2022

CONTRATISTA:

CONGEPRO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. CALZADA DE LAS TORRES #4575  
COL. INFONAVIT BARRANCOS

R.F.C.  
CON201127RE9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220917	C.C.T.	25DST0075H	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 73			LOCALIDAD:	EL CASTILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$398,657.66
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$139,530.18
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$398,657.66

OBRA	IMPORTE
PRELIMINARES	\$ -
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 139,743.72
HERRERIA	\$ 37,316.11
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 37,236.78

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 214,296.61

SUB TOTAL= \$ 214,296.61  
I.V.A AL 16 % \$ 34,287.46  
TOTAL = \$ 248,584.07

  
CONGEPRO S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ALEJANDRO LOPEZ SAINZ  
SUPERVISOR

FECHA: 21/11/2022  
HOJA:

CONTRATISTA:  
CONGEPRO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. CALZADA DE LAS TORRES #4575 COL. INFONAVIT BARRANCOS

R.F.C.  
CON201127RE9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
EDUCATIVA

1 de 2  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

**DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220917	C.C.T.	25DST0075H	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 73				LOCALIDAD:	EL CASTILLO	MUNICIPIO: NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$398,657.66
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$139,530.18
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$398,657.66

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "A"										
PRELIMINARES										
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	304.66	\$53.75	\$16,375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL:										\$0.00
ALBAÑILERIA Y ACABADOS										
85751	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM.	M2	304.66	\$284.35	\$86,630.07	386.40	0.00	81.74	0.0000	\$0.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	905.27	\$138.40	\$125,289.37	855.68	0.00	0.00	855.68	\$118,426.11
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	77.64	\$274.57	\$21,317.61	77.64	0.00	0.00	77.64	\$21,317.61
TOTAL:										\$139,743.72
HERRERIA										
83063	DESMONTAR PROTECCIONES CON CUADRADO DE 1/2 " Y VOLVER A COLOCARLAS NUEVAMENTE. INCLUYE SOLDADURA, RESANES, TRABAJO TERMINADO.	M2	77.64	\$412.99	\$32,064.54	77.64	0.00	0.00	77.64	\$32,064.54
83084	LIMPIEZA DE HERRERIA EN PROTECCIONES Y PUERTAS DE LAMNA ESTRIADA, AMBOS LADOS.	M2	77.64	\$67.64	\$5,251.57	77.64	0.00	0.00	77.64	\$5,251.57
TOTAL:										\$37,316.11

7

8



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 21/11/2022  
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:  
CONGEPRO S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: BLVD. CALZADA DE LAS TORRES #4575 COL. INFONAVIT BARRANCOS  
R.F.C.  
CON201127RE9

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220917 C.C.T. 25DST0075H ESTIMACIÓN: 02

PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 LOCALIDAD: EL CASTILLO MUNICIPIO: NAVOLATO

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$398,657.66  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$139,530.18  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$398,657.66

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACIONES ELECTRICAS										
51017	SUMINISTRO,ARMADO,COLOCACION Y CONEX.DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTRAR DE 2X32W. INCLUYE: MAT.FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	32.00	\$1,773.18	\$56,741.76	21.00	0.00	0.00	21.00	\$37,236.78
TOTAL										\$37,236.78
SUBTOTAL ESTIMACION										\$214,296.61

LIC. RENATO TORRES FELIX

CONGEPRO S.A. DE C.V.  
Contratista

ALEJANDRO LOPEZ SAINZ  
Supervisor