



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE AGUAS CON
IMPERMEABILIZACION Y PLANTURA EN
SEUNDARIA NUM 73, UBICADA EN EL CASTILLO
MUNICIPIO DE NADOLTO, ESTADO DE SINALOA

BITÁCORA

ISIFE - FAM - ADE - SEC - 322 - 2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE ADONACIONES
 MÚLTIPLES

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA
 NUM 73

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2505T00751T

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO EL CASTILLO

LOCALIDAD: EL CASTILLO


MUNICIPIO: NAUDATO

TIPO DE OBRA: REHABILITACION

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Alejandro López Soria	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220917

No. 001


FECHA 20/OCTUBRE/2022


ESTE DIA SE HIZO LA BITÁCORA DE
REHABILITACION DE AULAS CON
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN
SEGURO TECNICA NUM 73, USADA
EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAYOLATO
ESTADO DE SINALOA

INICIO: 20/OCTUBRE/2022

TERMINO: 18/NOVIEMBRE/2022

CONTRATISTA: CONGEMO, SA DE CV


CLIENTE


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 2201 OBRA No. 220917

No. 002

FECHA _____



20 / OCTUBRE / 22

El día de hoy se inició la
trabajo correspondiente a este contrato
con la limpieza del techo donde
se va a aplicar el impermeabilizante

30 / OCTUBRE / 22

El día de hoy se fue instalando
el impermeabilizante con una



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220917 No. 003

FECHA _____



10 / NOVIEMBRE / 22

Por la mañana se terminó de instalar
el impermeabilizante con la 3.5 m



14 / NOVIEMBRE / 22

El día de hoy se está reforzando la
ventania, se está instalando las
luminarias se empieza a aplicar
la pintura vinílica en platones y paredes
de las aulas



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22261 OBRA No. 220917

No. 004

FECHA _____

17 / NOVIEMBRE / 22

El día de hoy se ~~termina~~
instalar las la yotas en los salones.
Se están instalando la herrajería pintada
en las ventanas.

21 / NOVIEMBRE / 22

Este día se termina de aplicar
la pintura blanca en plafones y
paredes.