



0

FECHA

10/11/2022

CONTRATISTA:

CONGEPRO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. CALZADA DE LAS TORRES #4575
COL. INFONAVIT BARRANCOS

R.F.C.
CON201127RE9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220917	C.C.T.	25DST0075H	ESTIMACIÓN:	01
PLATEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 73			LOCALIDAD:	EL CASTILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$398,657.66
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$139,530.18
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$398,657.66

OBRA

IMPORTE

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

\$ 109,872.84

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 109,872.84

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 109,872.84
\$ 17,579.65
\$ 127,452.49

CONGEPRO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ALEJANDRO LOPEZ SAINZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 10/11/2022
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA: CONGEPRO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BLVD. CALZADA DE LAS TORRES #4575 COL. INFONAVIT BARRANCOS
R.F.C. CON201127RE9
DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN									
No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220917	C.C.T.	25DST0075H	ESTIMACIÓN:		01	
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 73				LOCALIDAD:	EL CASTILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO	

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$398,657.66
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$139,530.18
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$398,657.66

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "A"										
ALBAÑILERIA Y ACABADOS										
65751	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM.	M2	304.66	\$284.35	\$86,630.07	386.40	0.00	81.74	386.40	\$109,872.84
SUBTOTAL ESTIMACION										\$109,872.84

CONGEPRO S.A. DE C.V.
Contratista

ALEJANDRO LOPEZ SAINZ
Supervisor