



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE AGUAS CON
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN
SEUNDARIA NUM 73, UBICADA EN EL CASTILLO
MUNICIPIO DE MANDATO, ESTADO DE SINALOA

BITÁCORA

ISIFE - FAM - ADE - SEC - 322 - 2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE AYUDAS MÚLTIPLES

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TÉCNICA
NUM 73

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2505T00751T

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO EL CASTILLO

LOCALIDAD: EL CASTILLO


MUNICIPIO: NAUAYATLÁN

TIPO DE OBRA: REHABILITACIÓN

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Alejandro López Sainz	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220917

No. 001


FECHA 20/OCTUBRE/2022


ESTE DIA SE ABRE LA BITÁCORA DE
REHABILITACION DE AGUAS CON
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN
SERVIDORIA TECNICA NUM 73, UBICADA
EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAYARATO
ESTADO DE SINALOA

INICIO: 20/OCTUBRE/2022

TERMINO: 12/DICIEMBRE/2022

CONTRATISTA: CONGEMO, SA DE CV


USUARIO


CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 3201 OBRA No. 220917

No. 002

FECHA _____



20 / OCTUBRE / 22

El día de hoy iniciamos los
trabajos correspondientes a este contrato
con la limpieza del techo donde
se va a aplicar el impermeabilizante



30 / OCTUBRE / 22

El día de hoy se siguió instalando
el impermeabilizante con una espesor de 3.5"




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220917 No. 003
FECHA _____


10 / NOVIEMBRE / 22

Este día se terminó de instalar
el impermeabilizante con de 3.5 m

Two handwritten signatures in black ink on a grid background. The signature on the left is stylized and appears to be 'JA'. The signature on the right is a large, circular loop followed by a vertical stroke.

14 / NOVIEMBRE / 22

El día de hoy se está reforzando la
memoria, se están instalando las
luminarias se empieza a aplicar
la pintura vinílica en plátano y paredes
de las aulas

Two handwritten signatures in black ink on a grid background. The signature on the left is stylized and appears to be 'JA'. The signature on the right is a large, circular loop followed by a vertical stroke.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22261 OBRA No. 220917

No. 004

FECHA _____

17 / NOVIEMBRE / 22

El día de hoy se ~~terminaron de~~
instalar las lamparas en los salones
se estan instalando la herrera por todo
el la vajana

21 / NOVIEMBRE / 22


Este día se terminó de aplicar
la pintura blanca en plafones y
paredes


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220917 No. 005
FECHA _____

05/ DICIEMBRE / 2022

Este día se finalizó la instalación de las luminarias y con estos trabajos quedan concluidos los trabajos correspondientes a este contrato se elabora el acta de entrega recepción de la secundaria número 73 la directora nos firma y con su sello correspondiente la fiscal se cierra y guarda bajo resguardo del instituto para constar de la infraestructura física educativa.


15/12/22


CONTRATISTA