



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12064

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO  
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL RECURSOS PROPIOS 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613008 - 1235300000300000020000027000000	263,571.02	263,571.02

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CMS. DE  
DIAM. UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE COCNCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA  
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

SUBTOTAL 263,571.02  
IVA 41,080.72  
TOTAL 304,651.74

Contrato JAPAC-R.P.-2023-001 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTÍN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12067

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023060426

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	1,090.64	1,090.64
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo

IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CMS. DE DIAM. UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE COCNCRETERA Y RID CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,

SUBTOTAL

1,090.64

IVA

0.00

TOTAL

1,090.64

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



**JAPAC**  
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

### CONTROL FINANCIERO

EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA:

CONTRATO N°: JAPAC-RP-2023-001 D

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2560

11/01/2023

REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DE DIAMETRO UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

POZO DE VISITA TIPO CHIMENEA, PITUBERIAS OE 183 M. OE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS OE VISITA, CAJA UNION EN Y (2 PIEZAS).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

### ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO  
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN  
ACUMULADO ANTERIOR  
ACUMULADO ACTUAL  
SALDO DEL CONTRATO  
SALDO A CANCELAR

1,036,851.59  
263,571.02  
472,681.78  
736,252.80  
300,598.79

IMPORTE DEL ANTICIPO  
ESTA AMORTIZACIÓN  
AMORT. ACUM. ANTERIOR  
AMORT. ACUM. ACTUAL  
SALDO DEL ANTICIPO

AVANCE  
FINANC.  
100%  
25.42%  
45.59%  
71.01%  
28.99%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

### IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 02 NORMAL  
AMORTIZACIÓN  
SUBTOTAL:  
I.V.A.  
SUBTOTAL:  
3.00 % INSP. Y VIG.  
PAGO NETO:

263,571.02  
263,571.02  
42,171.36  
305,742.38  
7,907.13  
297,835.25

### OBSERVACIONES:

FACTURA: A1632

FECHA: 20/06/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

23/JUNIO/2023

**FACTURA****A1632****Folio fiscal:**

1AF5A265-BF6D-4F39-8082-25ED547645CE

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000504392792

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000504204971

**Fecha y hora de certificación**

2023-06-20 11:23:30

**Fecha y Hora de emisión**

2023-06-20 09:23:16

**Método de pago:**

Pago en parcialidades o diferido.

**Datos del emisor****Razón social:** EMILIO CONTRERAS MENOZA**RFC:** COME740219H24**Cantidad**  
1.0000**Unidad**  
E48**Cva. P/S**  
72151906**Concepto**

RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAGO DE LA  
ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL, RELATIVO A TRABAJOS DE:  
REHABILITACIÓN DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE  
DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAS CASTRO  
ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE  
CULIACAN, SINALOA. CONTRATO N° JAPAC-R.P.-2023-001 D.  
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN \$263,571.02, SUMA  
\$263,571.02, MAS 16 POR CIENTO DE IVA \$42,171.36,  
SUBTOTAL \$305,742.38, DEDUCCIÓN INSP. Y VIG. \$7,907.13,  
SALDO LIQUIDO \$297,835.25

**Dasc.**  
0.00**P. unitario**  
263,571.02**Importe**  
263,571.02**Datos del receptor****Razón social:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y**RFC:** JIA840404TX0**FORMULÓ:****REVISÓ:****AUTORIZÓ:****VoBo****ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**  
CONTRATISTA**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ**  
RESIDENTE DE OBRA JAPAC**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ**  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS  
JAPAC**ING. JOSÉ IGNACIO MARRANAGA RUBÍO**  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC**Importe con letra:**DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS  
TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN**Sub-total:** 263,571.02**IVA:** 42,171.36**Lugar de Expedición:**

80178

**Tipo de comprobante:** Ingreso.**Régimen fiscal emisor:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

**Régimen fiscal receptor:**

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos.

**Uso del CFDI:**

101 Construcciones.

**RfcProvCertif.:**

PPD101129EA3

**Forma de pago:**

99 Por definir.

**Método de pago:**

PPD

**Condiciones de pago:**

CREDITO

**(-) DEDUCCIONES****Local (3.00%):** 7,907.13**Total:** 297,835.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**

11111AF5A265-BF6D-4F39-8082-25ED547645CE|2023-06-20T11:23:30|FuUxmuct3NXmo8RgrGJhJkVFD75YV/PoSJHRd1v0J0J9aJE3dxFLXF  
oZaR0aS6mg6u9Cd5CXaL2IIEUbaSkOCJ0rL8+ahM9r4I/CZMPimgHKnzzHohkocQgxbzB+LZLKL2vzrABMQniAEU8kD/sa7D49x1ZwRsF1vjEEBilyp  
hbMFJfblayCuytA2uhSSC0vtUo1j8XFKhEo8TL2I4g5ugE3eA8raMNBxM/FyozNzryQ+ZphTsviM1Y6MQ3Mpa/DrJqolIfqHRR7L1077OrsTu417  
ghcRyIXktaVz9gk/5rB6jFCV5b3Xn78avu6iUfH5p4Q==|00001000000504204971|

**Sello digital del emisor**

BqYZ0SL1VUHPI8qNK2VpmY8G/cKPAYAVmO8YuyA0p+KFi+zbMBZTHd3U2MUOZ03RBoGgN/VpVoGZLgdk7C+J6olDulGLnFS9CIEHDPN5nHmMZQnfgH/AI  
lbFX+YUJGWLHFZISw8nzKvT61FzTV4294273OGR0zYaHvzfd1jHlnaIUXH+Cn8hRnJw65VZ+CcnULGLn7TRM2OkOik4EKRMiQIKGqxJrVGy0mwvDHEI  
6UczBTZcJ31dP8ipVmt6+2xkjoOnp30DMrgleE3QS8hVl8AyQYYBwBknZCdJ61MpVubah86ldcFKimishYoUMixATRU6uymkVJ3g==

**Sello digital del SAT**

FuUxmuct3NXmo8RgrGJhJkVFD75YV/PoSJHRd1v0J0J9aJE3dxFLXFoZaR0aS6mg6u9Cd5CXaL2IIEUbaSkOCJ0rL8+ahM9r4I/CZMPimgHKnzzHohkoc  
tOgxbzB+LZLKL2vzrABMQniAEU8kD/sa7D49x1ZwRsF1vjEEBilypHbMFJfblayCuytA2uhSSC0vtUo1j8XFKhEo8TL2I4g5ugE3eA8raMNBxM/Fyo  
zNzryQ+ZphTsviM1Y6MQ3Mpa/DrJqolIfqHRR7L1077OrsTu417ghcRyIXktaVz9gk/5rB6jFCV5b3Xn78avu6iUfH5p4Q==

**CONSTRUYENDO CON CALIDAD**





HACIENDA



SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COME740219H24	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1AF5A265-BF6D-4F39-8082-25ED547645CE	2023-06-20T09:23:16	2023-06-20T11:23:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$297,835.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Q in: sent

X 123 0 v 2 6



29

Mail

Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

29

Chat

Spaces

Meet

1-50 de 2.382

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS A1632 Y A1333 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00...

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

+1

Para: Obras

OFICIO DE APORTACION - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

W APORTACION D...

Para: Obras

OFICIO - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

W TESORERO MU...

Para: Facturación

AKE 378 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

AKE 378.xml

AKE 378.pdf

Para: Facturación

PATRICIO ADAME F561 Y F560 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

PATRICIO ADA...

PATRICIO ADA...

+1

Para: Facturación

CI VERA ARRE - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

**N 20**

OBRA:REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

**CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2023-001 D**

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	263,571.02
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	263,571.02
MAS 16% I.V.A.	42,171.36
SUBTOTAL	305,742.38
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG.	7,907.13
SUMA DEDUCTIVAS	7,907.13
SALDO LIQUIDO	297,835.25

## FORMULO

**C.EMILIO CONTRERAS MENDOZA**  
**CONTRATISTA**

REVISO

**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ**  
**RESIDENTE DE OBRAS JAPAC**

**AUTORIZO**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VO-BO

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUB'GERENTE DE OBRAS JAPAC





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA

1

DE

2

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 03/02/2023 AL 20/02/2023	IMPORTE: \$	263,571.02
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: C. EMILIO CONTERAS MENDOZA		
OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-001 D		
	PRESUPUESTO: \$ 1,036,851.59		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO
	OBRAS						
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...						
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	2.00	0.00	2.00	2,758.18
B5	CAJA UNIÓN EN "Y" (2 PIEZA)						5,516.36
1131 00.	RELLENO EN ZANJAS...						
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)						
4080 00.	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...	M3	384.10	379.64	0.00	379.64	126.77
408008	CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE DE HUECOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 EN EXTERIORES Y RESANES DE HUECOS CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE)						
01184520	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON IPR 12' x 8' x 74.50 KG/M L EN AMBOS SENTIDOS, PINTURA, LOSACERO	M2	163.20	153.19	132.33	20.86	368.77
							7,692.54
4090 00	25 ZINTRO CAL. 22, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.	M2	61.08	39.85	0.00	39.85	3,770.71
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.						150,262.79
7005 00	IMPERMEABILIZANTES	KG	4,635.76	3,912.57	3,057.67	854.90	52.39
							44,788.21



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA

2

DE

2

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL  
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA  
DEL: 03/02/2023 AL 20/02/2023  
IMPORTE: \$ 263,571.02  
CONTRATISTA: C. EMILIO CONTERAS MENDOZA

OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBÍ DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RÍO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.  
CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-001 D

PRESUPUESTO: \$ 1,036,851.59

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO
700505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS GRADO SANITARIO SIKAGUARD-62, APLICADO CON SISTEMA AIRLES, BROCHA Ó RODILLO, DOS CAPA DE 5.5 MILESIMAS DE PULGADA A RAZON DE 0.40 KG/M2 PRIMERA CAPA Y 0.20 KG/M2 PARA UNA SEGUNDA CAPA, COLOR GRIS, PREVIA A SU APLICACIÓN REALIZAR CORTES CON DISCO PARA EL SELLADO DE GRIETAS COB SIKAFLEX 1A Y APLICAR EN POROSIDAD SIKATOP 121 APLICADO CON LLANA Y ESPONJA, INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LA PRUEBA DE ESTANQUIDAD.	M2	108.80	108.56	98.13	10.43	496.14
390052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM, INCLUYE: EMPOTRAMIENTO AL MURO, APUNTALAMIENTO TEMPORAL (VER ANEXO)	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	248.57
TOTAL:							263,571.02

CONFORMIDAD:  
C. EMILIO CONTERAS MENDOZA.  
CONTRATISTA.

REVISO:  
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ.  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:  
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN OBRAS JAPAC

Y.D. BO.  
ING. JOSE IGNACIO TARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC