



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratar

FOLIO

28255

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 03 EXTRAORDINARIA	104,665.25	104,665.25
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613030 - 12353000003000001000016000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 03 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA

SUBTOTAL	104,665.25
IVA	10,452.05
TOTAL	115,117.30

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-007A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

28256

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/12/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DC20230120197

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	433.10	433.10
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 03
EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA
ROMANA, SIND. QUILA.

SUBTOTAL

433.10

IVA

0.00

TOTAL

433.10

ELABORO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605 FACT. 1571



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 08/12/2023 BUENO POR \$ 75,777.36
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 03 EXTRAORDINARIA REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2023 AL 08/11/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 104,665.25
AMORT. ANTICIPO	\$ 36,633.08
SUBTOTAL	\$ 68,032.17
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 10,885.15
	\$ 78,917.32
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
0.2% C.M.I.C	
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 3,139.96
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 3,139.96
TOTAL	\$ 75,777.36

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,867,286.86	\$ 11,762,619.72	\$ 104,665.25	\$ 11,867,284.97	\$ 0.68
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ 1,882,019.16	\$ 16,746.44	\$ 1,898,765.60	\$ 0.10
TOTAL	13,766,051.36	\$ 13,644,638.88	\$ 121,411.69	\$ 13,766,060.67	\$ 0.78

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 4,116,916.90
 ACTUAL \$ 36,633.08
 ACUMULADO \$ 4,153,549.98
 POR AMORTIZAR \$

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 4,818,117.98
 CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605 FACT. 1571



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 08/12/2023 BUENO POR \$ 75,777.36
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 03 EXTRAORDINARIA REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2023 AL 08/11/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 104,665.25
AMORT. ANTICIPO	\$ 36,633.08
SUBTOTAL	\$ 68,032.17
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 10,885.15
	\$ 78,917.32

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

0.2% C.M.I.C	
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 3,139.96
0.01% RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 3,139.96
TOTAL	\$ 75,777.36

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,867,286.86	\$ 11,762,619.72	\$ 104,665.25	\$ 11,867,284.97	\$ 0.88
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ 1,882,019.16	\$ 16,746.44	\$ 1,898,765.60	\$ 0.10
TOTAL	13,766,051.36	\$ 13,644,638.88	\$ 121,411.69	\$ 13,766,060.57	\$ 0.78

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 4,116,916.90
 ACTUAL \$ 36,633.08
 ACUMULADO \$ 4,153,549.98
 POR AMORTIZAR \$

MONTO DE FIANZAS
 ANTICIPO \$ 4,818,117.98
 CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1571

SOLICITUD DE PAGO N°

88

FECHA:

08/12/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A**PROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**SUBPROGRAMA: **03-CONSTRUCCIÓN**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **LA ROMANA SIND. DE QUILA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 03 EXTRAORDINARIA****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			0.00	104,665.25	104,665.25
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	36,633.08	36,633.08
SUBTOTAL			0.00	68,032.17	68,032.17
16 % DE I.V.A			0.00	10,885.15	10,885.15
SUMA			0.00	78,917.32	78,917.32
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			0.00	3,139.96	3,139.96
TOTAL RETENCIONES:			0.00	3,139.96	3,139.96
IMPORTE NETO A PAGAR:			0.00	75,777.36	75,777.36
SON:			SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.		

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA- JEFA DE ÁREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1571

Fecha: 06/Dic/2023 12:12:08

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emissor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Culiacán Rosales

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desarrollo Urbano 3 Rios Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A ESTIMACIÓN No.(3 EXTRAORD.) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:\$104,665.25 MENOS AMORTIZACIÓN:\$36,633.08 SUMA:\$68,032.17 MAS 16% I.V.A.\$10,885.15 SUBTOTAL:\$78,917.32 INSP Y VIG (3%)\$3,139.98 SUMA DEDUCTIVAS:\$3,139.98 SALDO LIQUIDO:\$75,777.38	\$68,032.17	IVA, - Importe: 10885.15	\$68,032.17

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

VO.BO.:

ING. ROBERTO MOISE MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

Sello digital del CFDI

T6yRtmBdYms0/Omu8z4u8nw0PGoknP/aHuQ8Zb22CxxpMD0NwWtwp07LMeOYdZkuTeE2:7RhgYe+H65V25asL8KKCwA/bLJ9V69q7E79DVZSlqNDuRZ1KMRQ8u7V1zTPFvQR0
OQ2an0HmgZ31BnRYQz17EwJghw/JrvZ:egERyld1Yp26G0uuxkTZATPq7Z+0E3Rhr03P00QMCh3a29a0yOHLdEF32pMlbgpnPOq2GqQlwg5ZMOEJLBurdsybHAY13VjP6GF7WbFX
tuhMEKGH3RnqP6wS1AVYWs1GgTMwBRkco0Bh0Ngjik3JYj7HnClpsSEU91w==

Total con letra:
setenta y cinco mil setecientos setenta y siete Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: \$68,032.17

: \$0.00

I.V.A: \$10,885.15

3% de Insp de Obra \$3,139.96

Total: \$75,777.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: 55B33B77-EEF6-482F-ACEE-F31C67DEC000

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-12-06T13:12:12

Sello del SAT

pHW0cgyd8GTRbG4khwRMTzSTTLsb8m3dLAaW+oBKwYGCyJ773m+DsK+JpftpUVL3sNmXjSfcOp3fkkR7OTBbighXpryPF7xxXRO:BhNgWYEBAGnXIDk0I56yxiFwboL0W
KjI4Cg2iUYy9MGxUroHFwPRa5b+q9N8ECYDyjkI4J2cMBzTM8RBSgdou3hEPdnKoYGw6ODe7EuaDjostw0DicaLWPaxXCemJwgrqYCWgQW5aHYclZy17GHuHdzvjvBgKalHzQz9BaY2
Mf1AsgxTXaivDiGybZLuOwZsRlpwmHPipNppJl3lx8nDwYquidSEy0N9CDgYdg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|55B33B77-EEF6-482F-ACEE-F31C67DEC000|2023-12-06T13:12:12|MAS0810247C0|T6yRIm8dxYms0/Omu8z4u6nw0PGoknP/eHuQ6Zb22CsxgMD0NwW1wpP07L/MoOYdZk
uToE2z7RhgYe+H65V25asL8KKCwAjbLJ9V69g7E79DVZSiqNDuRjZ1K/Mr0Q8u7V1zTPFvQR00Qss6HmgZ31BnRYQzI7EwJrjhxJrvZcegERYtd1Ypz6G0buxkT2ATP67Z+0E3Rh03P
0DQMrgHaa29oDyOHLDfEF32pMlbgpnPOq2gGqQlvq5ZMDEJLBurd5ybHAY13VjPSGF7WbFXIuMEKGh8RnjP6wS1AVYWsTGgTMwBRktoolD8hDNgjK8JYjI7HnCfplsSEU91w==|00001
000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

VO. BO.:

ING. SOREL MOISE MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
XEL170119U99	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55B33B77-EEF6-482F- ACEE-F31C67DEC000	2023-12-06T12:12:08	2023-12- 06T13:12:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75,777.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONTROL INTERNO SUPERVISION DE OBRAS

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SINO, QUILA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. (3 EXTRAORD.)

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIWA	11,887,285.85	11,887,285.85
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	772,527.00	11,094,758.85
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	888,934.20	10,205,824.65
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	1,760,570.52	8,445,253.93
ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	440,892.15	8,004,361.78
ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)	4,780,103.88	3,224,257.92
ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL)	2,218,025.54	1,006,232.38
ESTIMACIÓN No. 4 (FINIQUITO)	710,048.08	288,184.30
ESTIMACIÓN No. 2 (ADICIONAL)	183,518.37	104,665.93
ESTIMACIÓN No. 3 (EXTRAORD.)	104,885.25	0.85

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIWA	4,153,549.88	4,153,549.88
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	270,384.45	3,883,165.53
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	311,128.97	3,572,036.56
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	618,199.88	2,955,836.88
ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	154,312.25	2,801,524.63
ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)	1,673,036.35	1,128,490.28
ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL)	775,808.04	352,682.24
ESTIMACIÓN No. 4 (FINIQUITO)	248,518.83	104,384.51
ESTIMACIÓN No. 2 (ADICIONAL)	67,731.43	38,633.08
ESTIMACIÓN No. 3 (EXTRAORD.)	38,633.08	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	104,665.25
MENOS AMORTIZACIÓN	38,633.08
SUMA	66,032.17
MAS 18% I.V.A.	10,885.15
SUBTOTAL	76,917.32
DEDUCCIONES	
INSP Y VIG (3%)	3,139.88
SUMA DEDUCTIVAS	3,139.98
SALDO LÍQUIDO	73,777.38

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

AUTORIZO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

VO. BO.:

ING. SERGIO AGUIRRE MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA: 1
DE: 2

ESTIMACIÓN: No. 3 (EXTRAORD.)	DEL: 10/OCT/2023 AL 08/NOV/2023	IMPORTE: \$ 104,886.26
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A	
	PRESUPUESTO: \$ 11,897,286.66	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXTRAORDINARIOS							
EXTRA-1	SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, DE 250 MM DE DIÁMETRO SEGÚN NORMA NMX-2152-1989-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML		1,569.24	1,560.42	330.88	8,530.49
EXTRA-2	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 250 mm. (10") DE DIAM. INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML		2,202.24	1,543.02	73.74	48,810.68
EXTRA-3	SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, DE 300 MM DE DIÁMETRO SEGÚN NORMA NMX-2152-1989-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML		1,238.80	1,236.50	525.93	1,104.24
EXTRA-4	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 300 mm. (12") DE DIAM., INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML		1,228.70	1,216.70	90.55	1,086.80
EXTRA-5	SUMINISTRO DE TUBO PEAD DE 24" DE DIÁMETRO	ML		24.00	12.00	1,345.13	18,141.56
EXTRA-6	INSTALACION DE TUBO PEAD DE 24" DE DIÁMETRO	ML		24.00	12.00	309.89	3,719.88
EXTRA-7	REPARACION DE PLUVIALES DE 4" DE DIAM. INCLUYE: 2 COPLES DE 4" Y 1.50 MTS DE TUBO PVC DE 4", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		68.00	34.00	419.67	14,288.78
EXTRA-8	REPARACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE INCLUYE: 2 COPLES DE 3" Y 1.50 MTS DE TUBO PVC DE 3", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		10.00	5.00	837.99	3,189.95
EXTRA-9	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: 2 INSERTORES DOBRES DE BRONCE DE 1/2" Y 1.50 MTS DE MANGUERA EXTRUPAC DE 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		18.00	8.00	527.18	4,744.62



104,863.23

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ

CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

PRESUPUESTO: \$ 11,887,285.85

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXTRA-10	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN PUENTE VEHICULAR CON COMPRESOR DE 34KG	M3		6.30	3.15	720.08	2,268.25

TOTAL:	104,885.25
---------------	-------------------

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA -

REVISOR:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERBUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

AUTORIZO

~~VO-BO:~~

ING. SOREAGIS MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS