



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

18738

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XIV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.  
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL AYTO-JAPAC 2023	1,760,570.52	1,760,570.52
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613030 - 1235300000030000001000016000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
SNITARIO, LA ROMANA, SIND. DE QUILA

SUBTOTAL 1,760,570.52  
IVA 175,814.21  
TOTAL 1,936,384.73

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

18752

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A.DÉ C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023080536

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	7,285.12	7,285.12
	2023 - 50	50001 -	223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297		

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SNITARIO, LAROMANA, SIND. DE QUILA

SUBTOTAL 7,285.12  
IVA 0.00  
TOTAL 7,285.12

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605

FACT.

1341



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

### CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 06/SEPTIEMBRE/2023 BUENO POR \$ 1,274,653.05  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

No. \_\_\_\_\_  
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/06/2023 AL 08/07/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 1,760,570.52
AMORT.ANTICIPO	\$ 616,199.68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,144,370.84</b>
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 183,099.33
	<b>\$ 1,327,470.17</b>

#### DEDUCCIONES Y RETENCIONES

0.2% C.M.I.C	
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 52,817.12
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 52,817.12
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,274,653.05</b>

#### ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,887,285.65	\$ 1,661,461.20	\$ 1,760,570.52	\$ 3,422,031.72	\$ 8,445,253.93
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ 265,833.79	\$ 281,691.28	\$ 547,525.07	\$ 1,351,240.63
<b>TOTAL</b>	<b>13,786,051.35</b>	<b>\$ 1,927,294.99</b>	<b>\$ 2,042,261.80</b>	<b>\$ 3,969,556.79</b>	<b>\$ 9,796,494.56</b>

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98  
**AMORTIZACIONES**  
 ANTERIOR \$ 581,511.42  
 ACTUAL \$ 616,199.68  
 ACUMULADO \$ 1,197,711.10  
 POR AMORTIZAR \$ 2,955,838.88

#### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 4,818,117.98  
 CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1341

SOLICITUD DE PAGO N°

53

FECHA:

06/SEPTIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A**PROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**SUBPROGRAMA: **03-CONSTRUCCION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **LA ROMANA SIND. DE QUILA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 02 NORMAL****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		1,760,570.52	1,760,570.52
MENOS:			
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		616,199.68	616,199.68
SUBTOTAL		1,144,370.84	1,144,370.84
16 % DE I.V.A		183,099.33	183,099.33
SUMA		1,327,470.17	1,327,470.17
RETENCIONES POR:			
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		52,817.12	52,817.12
TOTAL RETENCIONES:		52,817.12	52,817.12
IMPORTE NETO A PAGAR:		1,274,653.05	1,274,653.05

SON: **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.**

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1341

Fecha: 30/Ago/2023 11:01:26

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Ciente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Culiacán Rosales

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desarrollo Urbano 3 Ríos Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PAGO DE ESTIMACION No.2 NORMAL CONTRATO: AYTD-JAPAC-2023-SD-007 A  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA.  IMPORTE DE ESTIMACION: 1,760,570.52 (-)AMORTIZACION: \$616,199.68 SUMA: \$1,144,370.84 MAS 16% IVA: \$183,099.33 SUBTOTAL: \$1,327,470.17 3% INSP. Y VIG.: \$52,817.12 SALDO LIQUIDABLE: \$1,274,653.05	\$1,144,370.84	IVA, - Importe: 183099.33	\$1,144,370.84

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:

un millón doscientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres Pesos 05/100 M.N.

Subtotal: \$1,144,370.84

: \$0.00

I.V.A: \$183,099.33

3% de Insp de Obra \$52,817.12

Total: \$1,274,653.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: FC1EF7AC-6D60-43CC-8B89-00C962C59E77

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T11:56:30

Sello digital del CFDI:

H0hSjZev2iajdmAvGKEgnUME4gTVLYISPDVrPWYvEdw6EHMHnOVR+sMdMmNfJU0GylAswYacS+RRylSlpp0QJDBSj8z1eVVe4JOcY8kcYRyJqMhH+T5XbHJgtSC81hVeRfoA  
CKeC0J9Sz/HnQCC09NNduuepPlyBy00KPNVZKpSnHPbDdq/azR/MteW5Kx3uLuMXVLY4ixKEo2+uqUdJCROGIAM0Ha5KPrmcBQsWUM1HE6inVkJ0S6yQmrhTHzpCRsATkXNH  
3yZf7aZi84pqSCL0ndSn+8bHWRM9MvFTPHaKHRevujJKgh+uYwuDvZiYgF9j0pZhpw==

Sello de SAT  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

HP165VF67AA+RD50+430V+8859700696208577181318128100K00840668810247C0IH0h5JzevZiajdmAivGKEgnUME4gTVLYISPDVrPWYvEdw6EHMHhOVR+sMdMmNIJU0  
GyfAswYacB+RRYI5lp00JDB3j8z18VVe4JOcty8kcYRyJqMht+T5XbHJgtSC81hVvReACKeCOJ9S2/HnQCcO9NduuepqPlyByD0KPNVvZKpSnHPbDdq/azR/Mlaw5Kx3uLuMXV  
Ly4ixKEe2+uqiUd/CBROGIAM0Ha5KPmcbQsWUM1HE6inVx710S8yQmrhTHzpCRsATkXH5y277eZ94pq9CLondSn+6bHVRM9MVFTPhaKHRevujJKgh+uYwuDvZiygF9j0pZhpw==[00  
001000000505142236]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Vo.Bo.:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES  
SA DE CV  
CONTRATISTA

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="M1IGKTCB8GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MD12MjExNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDQD8d8BVVRPUK1EQUQgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTUeMwGA1UECgw1U0VSVk1E
Exportacion="81" Fecha="2023-08-31T11:01:26" Folio="1341" FormaPago="99" LugarExpedicion="80118" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="08081008080808262117B"
Sello="H0hSjZevZtajdmAjvGKEgnUNE4gTVLYISPDVrPWYVEdw6EHMFHnOVR+sMdMmNfJU0GyFAswJYacB+RRyI51gp00JD85j81eVVe4J0Cfy8kcYRyJqMhtH+TSXbHJgtSC81h/VerfoACeCO39S
Serie="XV" SubTotal="1144370.84" TipoDeComprobante="I" Total="1274653.05" Version="4.0"
<cfdi:Emisor Nombre="XV EL ELECTROCONSTRUCCIONES" RegimenFiscal="601" Rfc="XEL170119U99"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="88028" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA040404TXB" UsoFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0008" ClaveProdServ="72141120" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PAGO
DE ESTIMACION No.2 NORMAL CONTRATO: AYO-JAPAC-2023-SD-007 ACONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA. IMPORTE DE
ESTIMACION: 1,760,570.52 ($) AMORTIZACION: $616,199.68 SUMA: $1,144,370.84 IVA: $183,099.33 SUBTOTAL: $1,327,470.173% INSP. Y VIG.: $52,817.12 SALDO
LIQUIDO: $1,274,653.85" Importe="1144370.84" NoIdentificacion="SER805" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1144370.8408">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1144370.84" Importe="183099.33" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160800" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="183099.33">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1144370.84" Importe="183099.33" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160800" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="52817.12" TotaldeTraslados="0.08" version="1.0">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="3% Insp de Obras" Importe="52817.12" TasadeRetencion="8.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FC1EF7AC-6D6B-43CC-8889-00C962C59E77"
FechaTimbrado="2023-08-01T11:56:30" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="HBhSjZevZtajdmAjvGKEgnUNE4gTVLYISPDVrPWYVEdw6EHMFHnOVR+sMdMmNfJU0GyFAswJYacB+RRyI51gp00JD85j81eVVe4J0Cfy8kcYRyJqMhtH+TSXbHJgtSC81h/VerfoAC
NoCertificadoSAT="08081008080808262117B"
SelloSAT="Frd/FEB5CquDUz12Dhv2jAh08B7yQ1VKDUce1PPx6oyYgw82kboYE/sdLqViiHPcZH4XkrvSD0XE1L1+FuVu2/C9LKxb/szE1dcge1vRdXaJoErojn9qyK0hWJ6K/1YQk81cQ02puU
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

rificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
XEL170119U99	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F01EF7AC-6D60-43CC- 3B89-00C962C59E77	2023-08-30T11:01:26	2023-09- 01T11:56:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,274,003.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

44





Q in: sent

X 3:31

O Ausente



Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Recibidos

24

Destacados



Para: Facturación

Postpuestos



Para: Facturación

Enviados



Para: Nancy

Borradores



Para: Facturación

Spam



Para: Facturación





Más




Etiquetas

+




















































































































































































































































































































































































































































JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
CONTROL INTERNO SUPERVISION DE OBRAS

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA RD MANA, SIND. QUILA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SI/VA	11,857,285.65	11,857,285.65
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	772,527.00	11,084,758.65
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	588,934.20	10,205,824.45
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	1,760,570.52	8,445,253.93

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SI/VA	4,153,549.88	4,153,549.88
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	270,364.45	3,883,185.53
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	311,126.97	3,572,058.56
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	616,199.88	2,955,858.68

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	1,760,570.52
MENOS AMORTIZACIÓN	616,188.88
SUMA	1,144,370.84
MAS 18% I.V.A.	183,086.33
SUBTOTAL	1,327,470.17
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG (3%)	52,817.12
SUMA DEDUCTIVAS	52,817.12
SALDO LIQUIDO	1,274,653.05

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA  
CONTRATISTA

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VOBO:

ING. SUBECCIONES MONARRIZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA: 1  
DE: 2

ESTIMACIÓN: No. 2 (NORMAL)	DEL: 11/JUN/2023 AL 08/JUL/2023	IMPORTE: \$	1,780,670.62
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.		
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SINO. QUILA	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A		
PRESUPUESTO: \$ 11,887,286.85			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO
A	ALCANTARILLADO SANITARIO					
1	RED					
1140 00	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...					
1140 02	3" DE DIÁMETRO Y 8 HP.	HORA	600.00	60.89	0.00	80.63
1003 00	DESPLAME DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO					4,893.42
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	11,792.59	1,537.09	0.00	41.54
1005 03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN.	ML	6,946.00	1,840.70	0.00	16.54
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					83,850.72
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	11,792.59	1,537.09	0.00	15.78
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...					24,224.54
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	47,170.36	6,146.36	0.00	7.88
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...					48,510.56
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	9,739.96	9,739.96	0.00	56.00
1101 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA...					545,437.76
1101 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	10,435.70	1,547.65	0.00	56.95
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...					68,138.67
1130 03	PLANTILLA DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" EN ZANJAS, DE 10 CMS. DE ESPESDR CON MATERIAL TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	471.44	171.90	0.00	92.78
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...					15,950.80

77



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA: 2  
DE: 2

ESTIMACIÓN: No. 2 (NORMAL) DEL: 11/JUN/2023 AL 08/JUL/2023 IMPORTE: \$ 1,760,570.52  
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA. CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.  
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A  
PRESUPUESTO: \$ 11,867,285.85

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	2,545.83	1,247.43	0.00	1,247.43	32.48	40,518.53
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	16,588.14	7,854.21	0.00	7,854.21	34.22	272,535.27
3900 00	OTROS							
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	6,846.00	1,793.90	0.00	1,793.90	6.04	10,835.16
3900 07	TRABAJOS ESPECIALES EN CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE INCLUYE: RUPTURA DE MURO DE POZO DE VISITA, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONEXIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	1,735.88	1,735.88
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900004	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	471.44	171.90	0.00	171.90	15.76	2,709.14
900005	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	4,242.86	1,547.10	0.00	1,547.10	7.89	12,208.62
112301	SUMINISTRO DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO.	M3	471.44	171.90	0.00	171.90	437.67	75,288.85
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	2,545.83	1,247.43	0.00	1,247.43	16.39	20,445.38
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	22,912.47	11,226.57	0.00	11,226.57	8.20	92,080.33
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	2,545.83	1,247.43	0.00	1,247.43	328.37	407,123.73

TOTAL: 1,760,570.52

CONFORMIDAD:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.  
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA

REVISOR

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VP. BO

ING. SORENGES MONTEARREZ FELIX