



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

22680

FECHA DE EXPEDICIÓN

05/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613030 - 123530000030000001000016000000	4,780,103.86	4,780,103.86

Cargo PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA ROMA SINDICATURA DE QUILA, CULIACAN SINALOA.

SUBTOTAL 4,780,103.86
IVA 477,351.06
TOTAL 5,257,454.92

Contrato: AYT0-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

IN. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

22682

FECHA DE EXPEDICIÓN

05/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC20230100273

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	19,779.74	19,779.74

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA ROMA SINDICATURA DE QUILA, CULIACAN
SINALOA.

SUBTOTAL	19,779.74
IVA	0.00
TOTAL	19,779.74

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605

FACT.

1425



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 12/10/2023 BUENO POR \$ 3,460,795.19
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 03 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

No. _____

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/07/2023 AL 30/09/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 4,780,103.86
AMORT. ANTICIPD	\$ 1,673,036.35
SUBTOTAL	\$ 3,107,067.51
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 497,130.80
	\$ 3,604,198.31
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
0.2% C.M.I.C	
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 143,403.12
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 143,403.12
TOTAL	\$ 3,460,795.19

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,867,285.65	\$ 3,862,923.87	\$ 4,780,103.86	\$ 8,643,027.73	\$ 3,224,257.92
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,898,765.70	\$ 618,067.82	\$ 764,816.62	\$ 1,382,884.44	\$ 515,881.26
TOTAL	13,766,051.35	\$ 4,480,991.69	\$ 5,544,920.48	\$ 10,025,912.17	\$ 3,740,139.18

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 4,153,549.98
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 1,352,023.35
 ACTUAL \$ 1,673,036.35
 ACUMULADO \$ 3,025,059.70
 POR AMORTIZAR \$ 1,128,490.28

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 4,818,117.98
 CUMPLIMIENTO \$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1425

SOLICITUD DE PAGO N°

75

FECHA:

12/10/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

PROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: LA ROMANA SIND. DE QUILA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO

CONCEPTO DEL PAGO:

EST. 03 NORMAL

DETALLE DEL PAGO**ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO				4,780,103.86	4,780,103.86
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				1,673,036.35	1,673,036.35
SUBTOTAL				3,107,067.51	3,107,067.51
16 % DE I.V.A				497,130.80	497,130.80
SUMA				3,604,198.31	3,604,198.31
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				143,403.12	143,403.12
TOTAL RETENCIONES:				143,403.12	143,403.12
IMPORTE NETO A PAGAR:				3,460,795.19	3,460,795.19
SON:			TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1425

Fecha: 05/Oct/2023 17:24:53

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-ND RTE Desarrollo Urbano 3 Ríos Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Culiacán Rosales

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A ESTIMACION No. 3 (NORMAL) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$4,780,103.86 ✓ MENDAS AMORTIZACION: \$1,673,036.35 ✓ SUMA: \$3,107,067.51 ✓ MAS 16% I.V.A.: \$497,130.80 ✓ SUBTOTAL: \$3,604,198.31 INSP. Y VIG (3%): \$143,403.12 ✓ SALDO LIQUIDO: \$3,460,795.19	\$3,107,067.51	IVA, - Importe: 497130.80	\$3,107,067.51

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

AUTORIZO:

LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

VERBO:

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Sello digital del CFDI

hkJRWs9dEjACoxAwnDhVPLMfaKnEAODUTpdodj528R8s2od3kzzm56syGWnXHQmkt54CA8Vhko+O9o3xNxsBqboZUp580JnSrZbU4F6gu2BpPITzp4ubtSc8wamNUlcb9mcCDchX
34On3yQQbRy/2OPLtxExAPnRz9YAVOI1LWNDMOzKAV8irzhks9F54OPJ3OKKGS3E4YS7rNBaErjSY7nJ86CighK46ypZJP2CagphL0KTwnoEHAaxzdJialu5JL83nY4IYT/0m79Gt
SOx1A1aNOGx67bLmH1KEFS7NzFd3wRAkxvNsn8cDB/VaKJZlmkG9Gjn8Edg==

Total con letra:
tres millones cuatrocientos sesenta mil setecientos noventa y cinco Pesos 19/100 M.N.

Subtotal: \$3,107,067.51

: \$0.00

I.V.A: \$497,130.80

3% de Insp de Obra \$143,403.12

Total: \$3,460,795.19



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: DAA8223D-750F-41BD-BC67-4B65EF92934B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-05T18:24:57

Sello del SAT

G86FFLZofRZ8/ciOKGivZG8N07yDx2HWE22ZS9i0YlYrcFOTIPxJbbAymYhmXlrbSVcnzOU6yEa7cPOwjm46kTQHHRj/RozA/yfuPHYmzFILTAAPYwyaibTECWGWSbyp9kIEQqGK4JJ
raS8ScKuxki/VJawFe6FlovhrOuMmC1caj/bUH+4n/8Y0dcK+c+dxshd5UdHAMA08igugqkBRpC4XJaqlQMunUJJdFXIX2N9+yN9ndn73KHdY9TAOvUdFpJugsqVV+wVMEZJQDy0
P1NIRMq73bre06cMAS8aZNx9cTS6PAgo31M8M0zY2b40VZMFukuZ0BAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DAA8223D-750F-41BD-BC67-4B65EF92934B|2023-10-05T18:24:57|MAS0810247C|NjRWs9dEjACoxAwnOhvPLMfaKnlEAOOUtpdodj52i8R8s2od3kzzm56syGWnXHQmfk
154OA8kVhkc+O9e3xNxsBqboZUp580JnSrZbU4F6qu2BpPITzp4ubISc8wamNUlebfomcCdcUX34Dn3yQQbRy/2OPLrtExAPnRz9YkV0H1LWNOMoAKAV6/rzhks9F54OPJ3OKkGSA3E4YS
7rN9aEdjSY7sJB8CtghK46ypZjIP2CagphL0KTwnoEHAaxzdjaiaSjUL83aY4ITY0m79GIS0x1A1cNDGx57bLmH1KEFS7NzFd3wRAIoxvNsn8cDB/VaKJZlmkG9Qjn6fEdg==|00001000
000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

AUTORIZO:

LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

VO.BO.

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
XEL170119U99	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DAA8223D-750F-41BD- BC67-4B65EF92934B	2023-10-05T17:24:53	2023-10- 05T18:24:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,460,795.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIGKTCBGGgAwIBAgIUmdAwMDEwMDI2MjEjEzA0QWQyKzIhIjEvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBwVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgWU0VSXVklE
Exportacion="01" Fecha="2023-10-05T17:24:53" Folio="1425" FormaPago="99" LugarExpedicion="80110" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="88001000088582621170"
Sello="hkjRws9dEjACoxAwMDhvPLMfaknIEADDUTpdodj52i8R8s2od3kzzmS6sy6WnXHQmfkt540A8kVhke+D9e3XnxsBqboZUP580jNsr2bU4F6qu20pPlTz4ub15c8wamNUlebfemcCDcHX34Dn3
Serie="XV" SubTotal="3107067.51" TipoDeComprobante="I" Total="3460795.19" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="XV ELECTRICIDADNSTRUCCIONES" RegimenFiscal="6B1" Rfc="XEL17B119U99"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80820" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServe="72141120" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE
ALCANTARILLADOCONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 AESTIMACION No. 3 (NORMAL)CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND.
QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACION:$4,788,183.86MENDS AMORTIZACION:$1,673,036.35SUMA:$3,107,067.51MAS 16% I.V.A.:$497,130.88SUBTOTAL:$3,604,198.31INSP.
Y VIG (3%):$143,403.12SALDO LIQUIDO:$3,460,795.19 Importe="3107067.51" NoIdentificacion="SER005" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO"
ValorUnitario="3107067.5188">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3107067.51" Importe="497138.80" Impuesto="882" TasaDCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="497130.80">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3107067.51" Importe="497130.80" Impuesto="062" TasaDCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="143403.12" TotaldeTraslados="0.00" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales ImplorRetenido="3% Insp de Dbras" Importe="143403.12" TasadeRetencion="0.00"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="DAA8223D-750F-410D-BC67-4B65EF929348"
FechaTimbrado="2023-10-05T18:24:57" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFDI="hkjRws9dEjACoxAwMDhvPLMfaknIEADDUTpdodj52i8R8s2od3kzzmS6sy6WnXHQmfkt540A8kVhke+D9e3XnxsBqboZUP580jNsr2bU4F6qu20pPlTz4ub15c8wamNUlebfemcCDc
NoCertificadoSAT="0808100800050514223G"
SelloSAT="G86FFtZofRZ8/oiDKGivZ6BN07yKd2HWE22Z59f8VlyLrCFDTpXjBbAvmYhmX1f1b5VcnzOU6yEa7CPowjm4sktQHRHj/Roza/y/UPHYmZFLTAAYFYyaihTECWGNSbyp9ktEQqGK
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



81

Mail

Chat

Spaces

Meet

Redactor

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

81

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

1-50 de 2.723

Para: Facturación

XV 1426 Y 1425 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-0...

📎 XV 1425.pdf 📎 XV 1426.xml 📎 XV 1425.xml +1

Para: Facturación

FRANCISCO ANGULO F1470 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60...

📎 FRANCISCO AN... 📎 FRANCISCO AN...

Para: Facturación

CAPUFE FCP10272930 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E...

📎 CAPUFE FCP10... 📎 CAPUFE FCP10...

Para: Facturación

PATRICIA ALEJANDRA 75 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00...

📎 PATRICIA ALEJ... 📎 PATRICIA ALEJ...

Para: Facturación

REMCO 8200 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

📎 REMCO 8200.xml 📎 REMCO 8200.pdf

Handwritten signature or mark.



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)

[illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.		
CONCEPTO	IMPORTE	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	4,780,103.88	
MENOS AMORTIZACIÓN	1,873,036.35	
SUMA	3,107,087.51	
MÁS 18% I.V.A.	487,130.80	
SUBTOTAL	3,604,198.31	
DEDUCCIONES:		
INSP Y VIG (3%)	143,403.12	
SUMA DEDUCTIVAS	143,403.12	
SALDO LÍQUIDO	3,460,795.19	

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. OE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS Y APAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA: 1
DE: 4

ESTIMACIÓN: No. 3 (NORMAL)	DEL: 09/JUL/2023 AL 30/SEPT./2023	IMPORTE: \$ 4,780,103.88
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A	
	PRESUPUESTO: \$ 11,887,286.55	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED							
1004 00	PRELIMINARES							
1004 02	AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	55,568.00	43,281.20	0.00	43,281.20	27.55	1,192,872.58
1140 00	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...							
1140 02	3" DE DIÁMETRO Y 8 HP.	HORA	800.00	150.88	68.15	84.51	80.83	6,814.03
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO P/MENTACIÓN Y/O 'DESPLANTE' DE TERRAPLENES Y EN 'BANCOS' DE PRESTAMO							
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	11,782.59	4,878.16	1,537.08	3,338.07	41.54	138,704.87
1005 03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN.	ML	8,648.00	8,648.00	1,640.70	5,105.30	16.54	84,652.28
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...							
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	11,782.59	4,878.16	1,537.08	3,338.07	15.76	52,623.74
8002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...							
8002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	47,170.38	19,504.84	6,148.38	13,356.28	7.89	105,381.05
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...							
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	9,739.98	9,738.98	8,739.98	0.00	58.00	0.00
1101 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO RDCA EN AGUA...							
1101 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	10,435.70	5,282.85	1,547.85	3,735.20	56.95	212,719.64
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
1130 03	PLANTILLA DE GRABÓN CRIVADO TMA 1 1/2" EN ZANJAS, DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL TRAI DO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	471.44	471.44	171.90	298.54	92.78	27,794.32
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...							



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA: 2
DE 4

ESTIMACIÓN: No. 3 (NORMAL)	DEL: 06/JUL/2023 AL 30/SEPT/2023	IMPORTE: \$ 4,780,103.88
LUGAR: CULIACAN, SINALOA	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA	CONTRATO N°: AYO-JAPAC-2023-8D-007 A	
PRESUPUESTO: \$ 11,887,288.56		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	2,545.83	2,545.83	1,247.43	1,298.40	32.48	42,172.03
1131 05	COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	18,588.14	18,588.14	7,984.21	8,824.93	34.22	285,145.10
3140 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC							
3140 00.	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. MÉTRICA 8-20 PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
3140 03	TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 200 mm.(8") DE DIAM.	ML	8,848.00	4,537.23	0.00	4,537.23	80.83	278,453.42
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...							
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	82.00	82.00	0.00	82.00	3,213.89	263,547.18
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...							
3060	POZO DE VISITA COMÚN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm² CON MALLAC 8-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 8x13x28 CM CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE PVC CON COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 160 KG/CM2 PERIMETRALMENTE CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS, CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANDO DE OBRA. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERÍA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL), (VER DETALLE)							
3060 03	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	7.00	7.00	0.00	7.00	8,214.89	57,504.23
3060 04	1.75 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	18.00	13.00	0.00	13.00	9,300.88	120,911.18
3060 05	2.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	15.00	8.00	0.00	8.00	10,444.23	83,553.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA: 3
DE: 4

ESTIMACIÓN: No. 3 (NORMAL)	DEL: 08/JUL/2023 AL 30/SEPT./2023	IMPORTE: \$ 4,780,103.88
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A	
	PRESUPUESTO: \$ 11,887,285.88	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3060 06	2.26 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	14.00	10.00	0.00	10.00	11,218.13	112,181.30
3060 07	2.50 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	11.00	11.00	0.00	11.00	12,227.85	134,508.35
3060 08	2.75 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	5.00	5.00	0.00	5.00	13,045.18	65,225.80
3060 09	3.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	4.00	4.00	0.00	4.00	15,342.24	61,368.98
3060 10	3.25 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	3.00	3.00	0.00	3.00	16,580.54	49,681.62
3060 11	3.50 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	4.00	2.00	0.00	2.00	17,535.59	35,071.18
3060 12	3.75 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	1.00	1.00	0.00	1.00	18,399.85	18,399.85
3060 13	4.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	2.00	2.00	0.00	2.00	20,283.28	40,528.52
3900 00	OTROS							
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	6,846.00	6,846.00	1,793.90	5,152.10	8.04	31,118.68
3900 75	ENCOFRADO DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10x10. (VER DETALLE EN PLANO)	ML	32.00	32.00	0.00	32.00	620.97	19,871.04
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900004	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	471.44	471.44	171.90	299.54	15.78	4,720.75
900005	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2") EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	4,242.98	4,242.98	1,547.10	2,895.88	7.89	21,270.34
112301	SUMINISTRO DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO.	M3	471.44	471.44	171.90	299.54	437.87	131,158.58
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	2,545.83	2,545.83	1,247.43	1,298.40	18.38	21,280.78
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	22,912.47	22,912.47	11,228.87	11,685.80	8.20	95,821.92
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMD) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	2,545.83	2,545.83	1,247.43	1,298.40	326.37	423,758.81
8049 00	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, MMX 216 L.A.B. FABRICA...							

Handwritten signature and initials.

ESTIMACIÓN: No. 3 (NORMAL)

DEL: 09/JUL/2023 AL 30/SEPT./2023

IMPORTE: \$ 4,780,103.86

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILÁ

CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-8D-007 A

PRESUPUESTO: \$ 11,887,285.85

PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
8049 00A	SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, SEGÚN NORMA NMX-218/2-1989-SCFI, INCLUYE; ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
8049 03	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	ML	6,848.00	4,537.23	2,556.00	1,981.23	274.33	543,510.83
TOTAL:							4,780,103.86	

CONFORMIDAD:

REVISOR:

AUTORIZO:

VO. BO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
G. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA

ING. PLACIDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. SORBET MOISES DOMÍNGUEZ
GERENTE DE OBRAS JAPAC