



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

22699

FECHA DE EXPEDICIÓN

05/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613030 - 12353000003000001000016000000	2,216,025.54	2,216,025.54

Cargo PAGO DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMA SIND. QUILA, CULIACAN SINALOA

SUBTOTAL 2,216,025.54
IVA 221,296.90
TOTAL 2,437,322.44

Contrato. AYT0-JAPAC-2023-SD-007 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

22701

FECHA DE EXPEDICIÓN

05/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000223/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230100277

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE INP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	9,169.76	9,169.76

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE INP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMA SIND. QUILA, CULIACAN
SINALOA.

SUBTOTAL	9,169.76
IVA	0.00
TOTAL	9,169.76

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2605

FACT.

1426



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 12/10/2023 BUENO POR \$ 2,216,025.54
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

No.

BICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/06/2023 AL 30/09/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A DE FECHA 22/05/2023

OBRA NORMAL	\$ 2,216,025.54
AMORT. ANTICIPO	\$ 775,608.94
SUBTOTAL	\$ 1,440,416.60
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 230,466.66
	\$ 1,670,883.26
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
0.2% C.M.I.C	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 66,480.77
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	\$ 66,480.77
TOTAL	\$ 1,604,402.49

ESTADO DE CUENTA

C/ EPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	11,887,285.85	\$ 8,643,027.73	\$ 2,216,025.54	\$ 10,859,053.27	\$ 1,008,232.38
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,858,765.70	\$ 1,382,884.44	\$ 354,584.09	\$ 1,737,448.53	\$ 181,317.17
TOTAL	13,766,051.35	\$ 10,025,912.17	\$ 2,670,589.63	\$ 12,596,501.80	\$ 1,169,549.55

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA	\$ 4,153,549.98
AMORTIZACIONES	
ANTERIOR	\$ 3,025,059.70
ACTUAL	\$ 775,608.94
ACUMULADO	\$ 3,800,668.64
POR AMORTIZAR	\$ 352,881.34

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	\$ 4,818,117.98
CUMPLIMIENTO	\$ 1,376,605.14

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2605

FACTURA No-

1426

SOLICITUD DE PAGO N°

76

FECHA:

12/10/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

PROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: LA ROMANA SIND. DE QUILA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADO SANITARIO

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 ADICIONAL

**DETALLE DEL PAGO
ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			2,216,025.54	2,216,025.54
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			775,608.94	775,608.94
SUBTOTAL			1,440,416.60	1,440,416.60
16 % DE I.V.A			230,466.66	230,466.66
SUMA			1,670,883.26	1,670,883.26
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			66,480.77	66,480.77
TOTAL RETENCIONES:			66,480.77	66,480.77
IMPORTE NETO A PAGAR:			1,604,402.49	1,604,402.49
SON:		UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 49/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTRL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: XV

Folio: 1426

Fecha: 05/Oct/2023 08:30:21

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119U99

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-ND RTE Desarrollo Urbano 3 Ríos Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.0000	E48 - Linidad de servicio	72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado	SERVICIOS DE CCNSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO CONTRTATO No. AYTD-JAPAC-2023-SD-007 A ESTIMACION No. 1 (ADICIONAL) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACION:\$2,216,025.54 MENOS AMORTIZACION:\$775,608.94 SUMA:\$1,440,416.60 MAS 16% I.V.A.:\$230,466.66 SUBTOTAL:\$1,670,883.26 INSP. Y VIG (3%):\$66,480.77 SALDO LIQUIDO:\$1,604,402.49	\$1,440,416.60	IVA, - Importe: 230466.66	\$1,440,416.60

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

AUTORIZO:

LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

VO-BO:

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Sello digital del CFDI

E2D3nCwJTU3TyC4I7ZwKpTn6O+8xPbTyox7XPYQjE9UYiv63MA8oR4UNprc9VKbzcaZNUAYb7ZSL615hwtdxbPy3y+L4FdUoISsHYvRmCiYbm22UxR5msuQWCYIRhKj/8gz
y+nRYucV9O/FUApcZ2R3pCA7INAULRIWQ0cumWm8oWy8S5mo8SO76QGm8BhKpu2WcY9bZGmp4PX8TW37PMJpnFxL9TFWcQnw+LxESHly4d0nBkrAnGzojIOWIVEIFKYq5Rp
8FeU+8rAm+0UgW4oDs5ls1uSB8NJOAnch+IW18VP1xMaTXEOd6w4RyZPCM6pUE3wamg==

Total con letra:
un millón seiscientos cuatro mil cuatrocientos dos Pesos 49/100 M.N.

Subtotal: \$1,440,416.60

: \$0.00

I.V.A: \$230,466.66

3% de Insp de Obra \$66,480.77

Total: \$1,604,402.49



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502621170

Folio Fiscal: 2FADBD60-DA2B-4E66-8EE8-5076D7ECB9D8

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-06T09:25:26

Sello del SAT

KRdmzopues/Joheqf#dGSIPE1KA/+02bV3QU6/lyrAUo7LpZxxVE5uagW98FYVSDa+S058L/83UZpycETxg+pg6HPjovob3mtczWVfAgPWNsHHcbx+g94E60nng8/E7uFckp7fs5m
yb7b5qSLstb8PUPAOB34ENnZocmQBcHWzuVIUThKa9uRd3vcbxmSIJHa2/7cdRMO0ThNUO+rkkgC8ks99d0HNzKgcE2/CYNvUvDwJ7WPzPb2L48M4sLFDos+YBjsW7hy6qktGknz
yIpOab+oo5ZRm85djmZJ4Lq0XD2RbPXnoakS2kSZlqJTUc7d75Ovh6Q==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

[1.1]2FADBD60-DA2B-4E66-8EE8-5076D7ECB9D8|2023-10-06T09:25:26|MAS0810247C0|E2D3nCwjTU3TyC4/7ZwKPpTn6Q+8xPhTyox7XPyQjE9UYiv63MABoR4UNNrc9V
iKbzcazNuAYb7ZSL615lwxtdxbPv3y+L4FdUeISaHrYvRmCiYbm22UxR5msuQWCYtRhKk3gzy+oRYucV9OgFUApCZ2R39xCA7INAULRiWQ0caumWm8eWY/8S5ma9S076QGm88Hkpu2
Wcy9bZGmp4PX8TW3i7PMJpnFxL9TFWcQav+LxESHfy4d0a8krAnGzojIQWVEfKYq5R98FcU+8rAm+OUgV74cDs5f1uS86NJOAnch+NW18VPbXMatXEQd'sW4RYzPCM6pUE3wamg==
{00001000000505142236}

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

AUTORIZO:

LUIS ANTONIO VEROUGO VALOEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

REVISO:

ING. PLACIOO HERNANDEZ GOMEZ
RESIOENTE OE OBRAS JAPAC

VO.BD.

ING. SORECMOISES MONARREZ FELIX
GERENTE OE OBRAS JAPAC



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
XEL170119U99	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FADBD60-DA2B-4E66- 8EE8-5076D7ECB9D8	2023-10-05T08:30:21	2023-10- 06T09:25:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,604,402.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MII6K7CCBBGgAwIBAgIUNDAwMDEwMDA1MDI2MjE5NzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1C
Exportacion="B1" Fecha="2023-10-05T08:38:21" Folio="1426" FormaPago="99" LugarExpedicion="80110" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000502621170"
Sello="E2D3nCwJTU3TyC/417ZwKPPtN6D+8xPbTyox7XPYQjE9Ufyiv63MABOR4UNprc9VtKbzcayNuAYb7ZSL615IwxtDxbPv3y+L4FdUeISsHrYvRmCiYbm22UxRSmsuQWYtRhKk/8gzy+oRYucV5
Serie="XV" SubTotal="1440416.60" TipoDeComprobante="I" Total="1604402.49" Version="4.0"
<cfdi:Emisor Nombre="XV ELECTROCONSTRUCCIONES" RegimenFiscal="601" Rfc="XEL170119U99"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="BB020" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="72141120" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2823-SD-007 AESTIMACION No. 1 (ADICIONAL) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND.
QUILA. IMPORTE DE LA ESTIMACION:$2,216,025.54 MENOS AMORTIZACION:$775,688.94 SUMA:$1,440,416.60 MAS 16% I.V.A.:$230,466.66 SUBTOTAL:$1,670,883.26 INSP. Y
VIG (3%):$66,480.77 SALDO LIQUIDO:$1,604,402.49 Importe="1440416.60" NoIdentificacion="SERB05" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO"
ValorUnitario="1440416.6000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1440416.60" Importe="230466.66" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="230466.66">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1440416.60" Importe="230466.66" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="66480.77" TotaldeTraslados="0.00" version="1.0">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="3% Insp de Obras" Importe="66480.77" TasadeRetencion="B.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2FAD0D60-DA2B-4E66-8EE8-5076D7ECB9D0"
FechaTimbrado="2023-10-06T09:25:26" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="E2D3nCwJTU3TyC/417ZwKPPtN6D+8xPbTyox7XPYQjE9Ufyiv63MABOR4UNprc9VtKbzcayNuAYb7ZSL615IwxtDxbPv3y+L4FdUeISsHrYvRmCiYbm22UxRSmsuQWYtRhKk/8gzy+
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="KRdmzopues/Joheqf1/d6StPE1KA/+02bV3QU6/fyrAUo7LgZxzxVE5uac/W98FYVSDu+S0B8Lf83UZpycETxg+pq6hPfjoveb3mteZvWfAgPWNSHHcbyx+g94E60nnq6/E7uFekp7f
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

44

- 51
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet
- Redactar
- Recibidos 81
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

1-50 de 2,723

Para: Facturación

XV 1426 Y 1425 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-0...

XV 1425.pdf XV 1426.xml XV 1425.xml +1

Para: Facturación

FRANCISCO ANGULO F1470 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60...

FRANCISCO AN... FRANCISCO AN...

Para: Facturación

CAPUFE FCP10272930 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E...

CAPUFE FCP10... CAPUFE FCP10...

Para: Facturación

PATRICIA ALEJANDRA 75 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00...

PATRICIA ALEJ... PATRICIA ALEJ...

Para: Facturación

REMCO 8200 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

REMCO 8200.xml REMCO 8200.pdf

Handwritten signature



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONTROL INTERNO SUPERVISION OE OBRAS

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. (1 ADICIONAL)

CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	
MONTD CONTRATO SIVA	11,887,285.86	11,887,285.86	
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	772,827.00	11,084,799.65	
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	866,934.20	10,205,624.45	
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	1,780,570.52	8,445,293.63	
ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	440,892.15	8,004,381.78	
ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)	4,780,103.86	3,224,287.92	
ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL)	2,218,025.54	1,008,232.38	

ANTICIPO-AMORTIZACION			
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	
MONTD ANTICIPO SIVA	4,153,548.98	4,153,548.98	
ESTIMACIÓN No. 1 (NORMAL)	270,384.45	3,883,165.53	
ESTIMACIÓN No. 1 (EXTRAORD.)	311,128.87	3,572,036.66	
ESTIMACIÓN No. 2 (NORMAL)	618,198.68	2,953,838.88	
ESTIMACIÓN No. 2 (EXTRAORD.)	154,312.25	2,801,526.63	
ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL)	1,673,038.35	1,128,490.28	
ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL)	775,808.94	352,681.34	

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	2,218,025.54
MENOS AMORTIZACIÓN	775,808.94
SUMA	1,440,418.60
MAS 18% I.V.A.	230,488.68
SUBTOTAL	1,870,883.28
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG (3%)	66,480.77
SUMA DEDUCTIVAS	66,480.77
SALDO LIQUIDO	1,804,402.49

FORMULO:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

BO.:

ING. SONIA MONCE MONARREZ FELIX
GERENTE OE OBRAS JAPAC

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA: DE:

ESTIMACIÓN: No. 1 (ADICIONAL)	DEL: 19/JUN/2023 AL 30/SEPT/2023	IMPORTE: \$ 2,218,026.54
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A	
PRESUPUESTO: \$ 11,867,265.65		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO
A	ALCANTARILLADO SANITARIO					
1	RED					
1003 00	DESPLAME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO					
1005 03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN.	ML	6,946.00	7,418.86	6,946.00	18.54
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...					
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	9,739.96	28,379.55	9,739.96	
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...					
1130 03	PLANTILLA DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" EN ZANJAS, DE 10 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL TRAIDO DE BANC. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	471.44	568.76	471.44	56.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...					
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	2,545.83	3,508.10	2,545.83	32.48
1131 05	PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	16,589.14	28,572.74	16,589.14	34.22
3140 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC					
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...					
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	82.00	62.00	82.00	3,213.99
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...					0.00







JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA:
DE:

ESTIMACIÓN: No. 1 (ADICIONAL)	DEL: 19/JUN/2023 AL 30/SEPT/2023	IMPORTE: \$	2,219,025.54
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.		
OBRA:	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA	PRESUPUESTO: \$ 11,867,285.95		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3060	POZO DE VISITA COMÚN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm² CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE PVC CON COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS, CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM, INCLUYE: MATERIAL CO Y MANO DE OBRA. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERÍA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). (VER DETALLE)							
3060 03	1.50 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	7.00	9.00	7.00	2.00	8,214.89	16,429.78
3060 08	2.75 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	5.00	9.00	5.00	4.00	13,045.16	52,180.64
3060 09	3.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	4.00	10.00	4.00	6.00	15,342.24	92,053.44
3060 10	3.25 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	3.00	5.00	3.00	2.00	16,560.54	33,121.08
3060 13	4.00 M DE PROFUNDIDAD.	POZO.	2.00	5.00	2.00	3.00	20,263.26	60,789.78
3900 00	OTROS							
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONAOC	ML	6,946.00	7,241.26	6,946.00	295.26	6.04	1,733.37
3900 75	ENCOFRADO DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10x10. (VER DETALLE EN PLANO)	ML	32.00	39.76	32.00	7.76	620.97	4,818.73
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900004	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2') EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	471.44	568.76	471.44	97.32	15.76	1,533.76
900005	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2') EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	4,242.96	5,118.84	4,242.96	875.88	7.89	6,910.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA:
DE:

ESTIMACIÓN: No. 1 (ADICIONAL)	DEL: 19/JUN/2023 AL 30/SEPT./2023	IMPORTE: \$ 2,216,025.54
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.	
OBRA:	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, SIND. QUILA		
PRESUPUESTO: \$ 11,867,265.65		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
112301	SUMINISTRO DE GRAVÓN CRIVADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO.	M3	471.44	568.76	471.44	97.32	437.87	42,613.51
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	2,545.83	3,508.10	2,545.83	962.27	16.39	15,771.81
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	22,912.47	31,572.90	22,912.47	8,660.43	8.20	71,015.53
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISDNADO.	M3	2,545.63	3,508.10	2,545.83	962.27	326.37	314,056.06

CONFORMIDAD:
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
CONTRATISTA

REVISOR:
ING. PLACIDO HERRANDEZ GOMEZ
RESIDENTE DE OBRAS-JAPAC

AUTORIZO:
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

NO. BO:
ING. JOSE MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC