



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 24/03/2023

INICIO:

10 DE DICIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

19 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
849	REHABILITACION DE CARRETERA MOCORITO-SAN BENITO.	MOCORITO	ESTATAL	\$4'204,185.38	\$4'204,185.38	\$4'204,179.60	\$5.78	100	100