

N.º DE Contrato:

ISIFE-IED-ADF-EPR-239-2022



MONTO DEL CONTRATO: \$813,156.94
SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA PROF. ALFREDO G. BASURTO, UBICADO
EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE
ESTADO DE SINALOA.

PGO: 22109

CCT: 250PR0413F

N.º OBRA: 220744

BITÁCORA

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 20 SEP 2022

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS: 18 NOV 2022

PERMISO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS.

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA
S.A. DE C.V.

TEL: 6681380731

6688612883



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIM. PROF. ALFREDO
G. BASURTO.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250PRO413F

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCINO

LOCALIDAD: EL FUERTE

MUNICIPIO: EL FUERTE.

TIPO DE OBRA:


☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220344 No. 001

FECHA 20-Sep-2022

En esta fecha se dio visita de
obra, Comptable, Verificador y
Supervisor de Obra, en place.
Validando Catálogo Comptable y
Verificando los trabajos reales y
Solicitud de CFE de Arreglo de
Cables.


Supervisor


Comptable.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220744


No. 002

FECHA 21 Sept 2022

Se iniciaron los trabajos de instalación de Registros de concreto prefabricados de 40x40 cm.

Se están realizando los trabajos de excavación asiendo de corte con disco en áreas con concreto


Supervisor


Compro

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220744


No. 003

FECHA 3 oct 2022

Se esta instalando poliducto
de alta densidad de 2" para
el alimentador principal

Se realiza la subida a centro
de carga desde el registro a
pie de centro de carga


Jopentoon


Comapisa

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220744


No. 004


FECHA 17 Oct 2022

En el modulo "A" se esta instalando
centro de carga e interruptores
de 2x 20 amp

Se realizan trabajos por la
instalación de luminario

Se trabaja en el cableado de
alumbrado cable de cobre
TAW-15 cal 12


Supervisor



Contraloría


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220744 No. 005

FECHA 24 Oct 2022

Se realizan trabajos en el modulo
B en la instalacion de
salida para alimentacion
de equipo de aire acondicionado
se cablea con cable de cobre Cu/10


Supervisor


Contratista