

N-CONTRATO:

ISIFE-IED-ADE-EPR-239-2022



GOBIERNO DEL ESTADO
SINALOA

Monto del Contrato: \$813,156.94

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN REN SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA, PROF. JOSE REYES, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

PAGOS: 22109

CC: 25EPR02810

NO ORDEN: 220754

BITÁCORA

Fecha inicio de los trabajos: 20 Sep 2022

Fecha de terminación de trabajos: 18 Nov 2022

Período de ejecución de trabajos 60 días

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA S.A. DE C.V.

TEL: 6681380731

6688612883



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PROF. JOSE RIVERA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPR02B10

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCINO

LOCALIDAD: EL FUERTE


MUNICIPIO: EL FUERTE

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Lt. Osvaldo García Olaver	L.S.I.F.E.	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220754 No. 001

FECHA 20 Set 2022

En esta fecha se genero la visita
de obra, el contratista, verificador
y Supervisor de obra en plaza.
Validando Cartas Contratos y
Verificando los trabajos reales
y Solicitos de CFE de un Arreglo
de Canales en plaza


Supervisor


Contratista.


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220754 No. 002
FECHA 26 Sept 2022

Se trabaja en la instalación de interruptores de 3x300 amp. Así como en colocación de varillas de hierro

En el modelo A se trabaja en el centro de carga de 20 circuitos

Se continúa en la instalación de interruptores de 2x20 amp y 1x20 amp.


E. Carlson


Comapisa

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220754

No. 003


FECHA 10-Oct-2022


En el modulo B se trabaja
en el centro de carga 200 circuitos

Asi mismo en la instalacion de
interruptores de 1x20 amp y
los de 2x20 amp.

Se esta trabajando en la instalacion
de salida de alumbrado y se
coloca cable THW-LS-2al-12

Se estan colocando contactos
duplex.


Supervisor



Contralora


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. ~~22109~~ OBRA No. ~~220754~~ No. 004
FECHA 17 OCT - 2022

En el modulo 'd' se trabaja
en la instalacion de solidos
de alumbrado con colocacion de
cable de cobre THW-LS-CAL-12

Se colocaran los luminarios de
2x 17 W.


Supervisor


Comprova

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 270754 No. 005


FECHA 1-Nov-2022

Se trabaja en las salidas
para la instalación de apagadores

Se instalan contactos duplex

Se realiza la salida para
alimentación eléctrica para
el equipo de aire acondicionado
se instala cable THW-LS-CAL 10 de
cobre y conector


Supervisor


Contrator