



 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 2 (ÚLTIMA)				
OBRA:	(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE SAN NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio numero: FAISMUN-118/2023 de fecha 26 de mayo de 2023. Y aprobada para su ejecucion mediante oficio numero: PRES/183/2023 de fecha 26 de mayo de 2023.			
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,516,170.45		ANTICIPO DE CONTRATO: \$530,659.66		CONTRATO NO.: FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023				
PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO: DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023				DÍAS: 60 DÍAS NATURALES				
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
ESTIMACION 1 (UNO) (118AH23CP)	DEL:	27 DE JULIO DE 2023	\$910,408.24	\$318,642.88	\$15,696.69	\$7,848.35	\$342,187.92	\$568,220.32
	AL:	24 DE AGOSTO DE 2023						
ESTIMACION 2 (ULTIMA) (118AH23CP)	DEL:	25 DE AGOSTO DE 2023	\$605,305.49	\$212,016.78	\$10,436.30	\$5,218.15	\$227,671.23	\$377,634.26
	AL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
TOTALES:			\$1,515,713.73	\$530,659.66	\$26,132.99	\$13,066.50	\$569,859.15	\$945,854.58
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: \$456.72			ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: \$0.00					
CONFORME  MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ CONTRATISTA			REVISÁ  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA			AUTORIZA  ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		