

CULIACÁN, SINALOA A 18 DE OCTUBRE DEL 2022.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PRESENTE. -


AVISO DE INICIO DE OBRA

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR PROFRA. MÁ. DEL REFUGIO ACHOY DE GARRIDO, UBICADA EN GENERAL ANGEL FLORES (LA PALMA), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA." que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, hago de su conocimiento que se dio inicio a los trabajos en la obra el día 18 DE OCTUBRE DE 2022.

Numero de Contrato. - ISIFE-IED-ADE-JN-319-2022
Numero de Obra. - 220927

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. OSCAR JESÚS HERNÁNDEZ URQUIDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
KAOSel CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022
Nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Prescolar Profra.
Ma. del Refugio
Achoy de Garrido
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25DTN01891A

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

TIPO DE OBRA:

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 2209127

No. 001

FECHA 18 de Octubre del 2022

Hoy se abre la bitácora dando inicio a los trabajos referentes al contrato No. BIFE-IED-ADE-JN-319-2022 con fecha de 11 de Oct de 2022, por un monto de \$1,452,462.25, referente a los trabajos "Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red secundaria y baja tensión en preescolar Profra. Ma. del Refugio Achay de Gamdo, ubicada en general Ángel Flores (La palma) Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa."; Se comienzan con los trabajos haciendo una inspección de las instalaciones para verificar e identificar el estado de las instalaciones y comenzar a realizar con los retiros pertinentes al modulo A, para posterior comenzar con la rehabilitación eléctrica.

Oscar J. Hernández Ugarte



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220927

No. 002

FECHA 21/10/2022

Terminando con los retiros del modulo A y el desalgo de los accesorios desinstalados en mal estado, se comenzara con la instalación de luminarios nuevos y se cambiaron accesorios de contactos por unos nuevos, reemplazando los deteriorados existentes.

28/10/2022

Se terminan por finalizados los trabajos en el modulo A, instalando interruptores faltantes y agregando una linea de tuberia nueva para unas lamparas instaladas en la marquesina las cuales no cuentan con reparación. Se procedera a realizar las desinstalaciones de los accesorios en mal estado del modulo B

Oscar J. Hernandez

[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No 220927 No. 003
FECHA 11/Nov/2022

Se da por concluido los trabajos de rehabilitación referente al modulo D, haciendo la limpieza de aulas y acomodando el mobiliario a su posición original, se comenzara a trabajar en el modulo C, en aulas de clases.

23/Nov/2022

Se termina el modulo C, y en modulo D se tiene un avance de 8 luminarias instaladas y dos contactos, se finalizara este modulo con la instalación de 4 luminarias mas y se comenzara con la techumbre.

Oscar J. Hernandez Cordero



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220927

No. 004

FECHA 15/Dic/2022

Se termina la instalación de tubería galvanizada $3/4$ y lámparas nuevas en la techumbre de la explanada, instalándose en total 13 lámparas y un contacto atendiendo la sol. de los docentes.

23/12/2022

Se ingresará la primera estimación la cual habra los trabajos realizados hasta el momento, los cuales son:

Tuberías para A/A, Instalación de luminarias y contactos, cableado nuevo para lum. en techumbre y varios módulos.

Oscar J. Hernandez Cordero

