

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES  
MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PROFRA. MARIA  
TRINIDAD DORAME RAMOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SEPRO511F

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACÁN DE ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN, SINALOA

TIPO DE OBRA:

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 001

FECHA 27 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE BITA-  
CORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABA-  
JOS DE REHABILITACION DE INSTALACIONES  
ELECTRICAS DE MODULOS "A", "B", "C", "D" Y "F"  
Y RED SECUNDARIA EN PRIMARIA PROFRA  
MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, UBICADA  
EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIA-  
CAN ESTADO DE SINALOA.

- N° DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-099-2022

- MONTO DE CONTRATO: \$ 1,467,763.30

- PGO: 22201 - N° OBRA: 220600

- CCT: 25 EPROS II F

- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 03/06/2022


- FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 30/09/2022

- CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES

INTEGRALES S.A. DE C.V.

- R. LEGAL: TEÓFILO FÉLIX LARA

- RFC: CSI160517JMS - CEL: 6672-146120



SUPERVISOR



CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 002

FECHA 10 DE JUNIO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES:  
SE INICIA CON LOS TRABAJOS PARA LA  
RED DE BAJA Y MEDIA TENSION CON  
LOS TRABAJOS DE: SUM. E INST. DE  
BASE PARA MEDICION 13-200, SUM E  
INST. DETABLERO 1-LINE PPAL, SUM E INST.  
DE ALIMENTACION DESDE TR HASTA TAB PPAL.  
SUM E INST. TERMOMAGNETICO 3X300 AMP,  
SUM E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO  
3X125 AMP, SUM E INST DE REGISTRO, SOC  
80X65 Y 40X40, SUM Y COL DE SISTEMA DE  
TIERRA, SE DEMUELE EL PISO Y CORTA  
CON DISCO PARA EL PASO DE LAS INST.  
CON SU RESPECTIVA REPOSICION, RETIRO DE  
CABLEADO, SUM E INST DE POLIDUCTO  
SUM E INST DE CABLE, SUM Y COL  
DE SUBIDA A C.C.



SUPERVISOR



CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 003

FECHA 17 DE JUNIO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES, CONTINUAN LOS TRABAJOS  
DE ALUMBRADO EN EL MOLLE "A", "B"  
Y "C" CON LOS TRABAJOS DE RETIRO  
DE LUMINARIAS, RETIRO DE INST ELEC  
RETIRO DE CABLEADO, SUM E INST.  
DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE  
1x26 AM SUM E INST DE LUMINARIAS  
2x18W, SUM E INST DE SALIDA  
DE ALUMBRADO  
SUM E INST DE SALIDA DE CONTACTO  
SUM E INST DE SALIDA DE ALIMENTACION  
ELECTRICA.



SUPERVISOR



CONTRATISTA.


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600


No. 004

FECHA 22 DE JUNIO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES SE CONTINUAN LOS TRABAJOS  
DE ALUMBRADO EN MODULOS "D Y E"  
LOS CUALES SON: RETIRO DE LUMINARIAS  
EN MAL ESTADO, RETIRO DE INST ELEC  
RETIRO DE CABLEADO EN 110 V, SUM  
E INST DE C.C., SUM E INS DE INTERRU-  
PTOR, SUM E INST DE SALIDA, DE  
ALUMBRADO A CONTACTO



SUPERVISOR



CONTRATORISTA