

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES 2022 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PROFRA. MARIA
TRINIDAD DORAME RAMOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPROS11F

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACÁN DE ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN, SINALOA

DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 001

FECHA 27 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE BITA-
CORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE MODULOS "A", "B", "C", "D" Y "F"
Y RED SECUNDARIA EN PRIMARIA PROFRA
MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, UBICADA
EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIA-
CAN ESTADO DE SINALOA.

- N° DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-094-2022

- MONTO DE CONTRATO: \$ 1,467,763.30

- PGO: 22201 - N° OBRA: 220600

- CCT: 25 EPROS II F

- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 03/06/2022


- FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 30/09/2022

- CONTRATISTA: CUFELA SOLUCIONES

INTEGRALES S.A. DE C.V.

- R. LEGAL: TEÓFILO FÉLIX LARA

- RFC: CSI160517JMS - CEL: 6672-146120



SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 002

FECHA 10 DE JUNIO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES:

SE INICIA CON LOS TRABAJOS PARA LA

RED DE BAJA Y MEDIA TENSION CON

LOS TRABAJOS DE: SUM. E INST. DE

BASE PARA MEDICION 13-200, SUM E

INST. DE TABLERO 1-LINE PPAL, SUM E INST.

DE ALIMENTACION DESDE TR HASTA TAB PPAL.

SUM E INST. TERMOMAGNETICO 3X300 AMP,

SUM E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

3X125 AMP, SUM E INST DE REGISTRO, 50X

80X65 Y 40X40, SUM Y COL DE SISTEMA DE

TIGRA, SE DEMUELE EL PISO Y CORTA


CON DISCO PARA EL PASO DE LAS INST.

CON SU RESPECTIVA REPOSICION, RETIRO DE


CABLEADO, SUM E INST DE POLIDUCTO

SUM E INST DE CABLE, SUM Y COL

DE SUBIDA A C.C.



SUPERVISOR



CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 003

FECHA 17 DE JUNIO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES, CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE ALUMBRADO EN EL MODELO "A", "B"
Y "C" CON LOS TRABAJOS DE RETIRO
DE LUMINARIAS, RETIRO DE INST ELEC
RETIRO DE CABLEADO, SUM E INST.
DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE
1X26 AM SUM E INST DE LUMINARIAS
2X18W, SUM E INST DE SALIDA
DE ALUMBRADO
SUM E INST DE SALIDA DE CONTACTO
SUM E INST DE SALIDA DE ALIMENTACION
ELECTRICA.


SUPERVISOR


CONTRATISTA.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220600


FECHA 22 DE JUNIO DE 2022

No. 004

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES SE CONTINUAN LOS TRABAJOS
DE ALUMBRADO EN MODULOS "D 4" EN
LOS CUALES SON: RETIRO DE LUMINARIAS
EN MAL ESTADO, RETIRO DE INST ELEC
RETIRO DE CABLEADO EN 110 V. SUM
E INST DE C.C., SUM E INST DE INTERRU-
PTOR, SUM E INST DE SALIDA DE
ALUMBRADO A CONTACTO



SUPERVISOR



CONTRATORISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220600

No. 005

FECHA 29 DE JUNIO DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES
CONTINUAN LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO
SUM E INST DE SALIDAS A A/A SUM E INST
DE LUMINARIAS 2X18W, SUM E INST DE
SAL DE A/A EN MODULOS "C" Y "D"
SUM E INST DE SAL DE A/A
SUM E INST DE INTERRUPTOR.

CON ESTA FECHA SE DAN POR
TERMINADOS LOS TRABAJOS AL 100%.



SUPERVISOR



CONTRATISTA