



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

3R DEL PACIFICO SA DE CV

DOMICILIO: MONTE CAUCASO 661, MONTEBELLO,
CLN, SINALOA

R.F.C.

RIR091226999

FECHA

25/08/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220619	C.C.T.	25DML0021A	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 EDUCACION INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL			LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 EDUCACION INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL. UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,660,500.58
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,660,500.58

OBRA	IMPORTE
ESTRUCTURA	\$ 1,431,466.02

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 1,431,466.02

SUB TOTAL= \$ 1,431,466.02
I.V.A AL 16 % \$ 229,034.56
TOTAL = \$ 1,660,500.58

3R DEL PACIFICO SA DE CV
CONTRATISTA

JESUS RIVERA AYON
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 25/08/2022
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
3R DEL PACIFICO SA DE CV
DOMICILIO: MONTE CAUCASO 661, MONTEBELLO, CLN, SINALOA
R.F.C.
RIR091226999

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220619	C.C.T.	25DML0021A	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 EDUCACION INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL				LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 EDUCACION INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL. UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,660,500.58
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,660,500.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACIONES ELECTRICAS										
83048	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	1,285.20	\$30.00	\$38,556.00	1,271.45	0.00	0.00	1,271.45	\$38,143.50
83082	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,285.20	\$65.00	\$83,538.00	426.64	0.00	-858.56	426.64	\$27,731.60
35005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLÁSTICO COL. PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. SEGUN ESPECIFICACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,285.20	\$380.00	\$488,376.00	1,271.45	0.00	-13.75	1,271.45	\$483,151.00
80027	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE MATERIALES , TRABAJO COMPLETO Y DEMAS ACCESORIOS	SAL	84.00	\$860.00	\$72,240.00	84.00	0.00	0.00	84.00	\$72,240.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO Q0, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	18.00	\$1,930.00	\$34,740.00	18.00	0.00	0.00	18.00	\$34,740.00
51379	SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO Q0, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	12.00	\$2,700.00	\$32,400.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$32,400.00
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC DE EMPOTAR DE 2X32W. INCLUYE: MAT., FIJACION,MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	\$1,850.00	\$111,000.00	60.00	0.00	0.00	60.00	\$111,000.00
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	SAL	30.00	\$1,650.00	\$49,500.00	30.00	0.00	0.00	30.00	\$49,500.00
83087	DEMOLICION DE AZULEJO SE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. TRABAJO TERMINADO	M2	73.60	\$185.00	\$13,616.00	76.21	0.00	2.61	76.21	\$14,098.85
84107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA WC	PZA	8.00	\$1,220.00	\$9,760.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$9,760.00
84030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE CROMADA DE RESORTE, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	\$2,400.00	\$19,200.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$19,200.00
83045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO DE REJILLA CESPOL CROMADO MARCA HELVEX PARA LAVABO DE CONCRETO TRABAJO TERMINADO.	JGO	1.00	\$1,720.02	\$1,720.02	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,720.02
52314	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 5 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA	1.00	\$12,500.00	\$12,500.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,500.00
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA	1.00	\$5,800.00	\$5,800.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,800.00



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 25/08/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
3R DEL PACIFICO SA DE CV
DOMICILIO: MONTE CAUCASO 661, MONTEBELLO, CLN, SINALOA
R.F.C.
RIR091226999

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220619	C.C.T.	25DML0021A	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 EDUCACION INICIAL BASICA Y CAPACITACION LABORAL				LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21 EDUCACION INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL. UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,660,500.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,660,500.68

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
87108	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO pvc HIDRAULICO CEMENTADO DE 25MM, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	60.00	\$420.00	\$25,200.00	60.00	0.00	0.00	60.00	\$25,200.00
52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM. URREA FIG. 22 O SIMILAR.	PZA	2.00	\$1,451.30	\$2,902.60	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,902.60
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	12.00	\$4,800.00	\$57,600.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$57,600.00
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$1,650.00	\$19,800.00	20.00	0.00	8.00	20.00	\$33,000.00
10042	PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO pvc 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	12.00	\$2,100.00	\$25,200.00	20.00	0.00	8.00	20.00	\$42,000.00
99020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	12.00	\$18,500.00	\$222,000.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$222,000.00
80026	FILO DE LOSA CON APLANADO DE MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROP. A PLOMO Y REGLA.	ML	269.99	\$165.00	\$44,548.35	304.80	0.00	34.81	304.80	\$50,292.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	269.99	\$95.00	\$25,649.05	910.38368	0.00	640.39	910.38368	\$86,486.45
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	22.00	\$310.00	\$6,820.00	22.00	0.00	-22.00	0.00	\$0.00
83125	CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO CON RETROEXCAVADORA EN CAMION VOLTEO DE 6M3	M3	12.00	\$2,400.00	\$28,800.00	12.00	0.00	-12.00	0.00	\$0.00
					\$1,431,466.02			TOTAL	\$1,431,466.02	
							SUBTOTAL ESTIMACION		\$1,431,466.02	

3R DEL PACIFICO SA DE CV
Contratista

JESUS RIVERA AYON
Supervisor