



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 7 (ÚLTIMA)

OBRA:

(106AH22CP) CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante oficios con número: FISDMF-101/2022, FISDMF-105/2022 y FISDMF-106/2022, todos con fecha 17 de mayo del año 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 15 de marzo del año 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual (POA) 2022 con números: O-232, O-236 y O-237. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número: PRES/260/2022, PRES/264/2022 y PRES/265/2022, todos con fecha 17 de mayo del año 2022.

FECHA ACTUAL

28 DE NOVIEMBRE 2022

IMPORTE DE
CONTRATO

\$9,832,976.00

ANTICIPO DE
CONTRATO

\$3,441,541.60

CONTRATO NO.

FISDMF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022

PERIODO SEGÚN CONTRATO:

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 28 DE NOVIEMBRE 2022

120

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	2 AL MILLAR C.M.I.C.			
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) (101AH22PR)	DEL:	01 DE AGOSTO DE 2022	\$2,433,739.41	\$851,808.79	\$4,867.48	\$0.00	\$856,676.27	\$1,577,063.14
	AL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
ESTIMACIÓN 2 (DOS) (105AH22PR)	DEL:	01 DE AGOSTO DE 2022	\$1,810,821.43	\$633,787.50	\$3,621.64	\$0.00	\$637,409.14	\$1,173,412.29
	AL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
ESTIMACIÓN 3 (TRES) (106AH 22CP)	DEL:	01 DE AGOSTO DE 2022	\$1,648,048.60	\$576,817.01	\$3,296.10	\$0.00	\$580,113.11	\$1,067,935.49
	AL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022						
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)(101AH22 PR)	DEL:	01 OCTUBRE DE 2022	\$456,858.08	\$159,900.33	\$913.72	\$0.00	\$160,814.05	\$296,044.03
	AL:	31 DE OCTUBRE DE 2022						
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)(101AH22 PR)	DEL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,041,478.11	\$364,907.52	\$2,082.96	\$0.00	\$366,990.48	\$674,487.63
	AL:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022						
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)(105AH22PR)	DEL:	01 DE OCTUBRE DE 2022	\$2,121,254.17	\$742,829.14	\$4,242.51	\$0.00	\$747,071.65	\$1,374,182.52
	AL:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022						
ESTIMACIÓN NO. 7 (ÚLTIMA)(106AH22CP)	DEL:	01 DE OCTUBRE DE 2022	\$307,032.42	\$111,491.31	\$614.06	\$0.00	\$112,105.37	\$194,927.05
	AL:	28 DE NOVIEMBRE 2022						
TOTALES:			\$9,819,232.22	\$3,441,541.60	\$19,638.47	\$0.00	\$3,461,180.07	\$6,358,052.15

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:

CONFORME

\$13,743.78

C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

AUTORIZA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS