

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	7	
OBRA:	(105AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022	
							CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL :				01 DE AGOSTO DE 2022	AL	28 DE NOVIEMBRE DE 2022			
							FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E6 (SEIS)	TOTALES			
	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	586.80	421.29	122.31	543.60	43.20	\$8.92	\$385.60
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	103.54	30.06	133.60	0	\$546.52	\$0.00
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	103.54	30.06	133.60	0	\$169.70	\$0.00
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	5.58	1.62	7.20	-0.4	\$271.42	\$108.80
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									\$276.80



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JORGE ARTURO VELDEPRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESPONSABLE DE OBRA

AUTORIZO

ABQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

			MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						HOJA		2			
						DE		7			
OBRA:	(105AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022				
						CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.				
PERIODO DEL :			01 DE AGOSTO DE 2022		AL	28 DE NOVIEMBRE DE 2022		FECHA:		28 DE NOVIEMBRE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E6 (SEIS)	TOTALES					
2	CIMENTACION										
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	571.20	442.68	128.52	571.20	0.00	\$337.41	\$0.00		
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	543.60	421.29	122.31	543.60	0.00	\$611.51	\$0.00		
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	1.20	0.93	0.27	1.20	0.00	\$47,372.52	\$0.00		
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	62.00	18.00	80.00	0.00	\$117.51	\$0.00		
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	62.00	18.00	80.00	0.00	\$117.51	\$0.00		
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8".	PZA	320.00	248.00	72.00	320.00	0.00	\$58.86	\$0.00		
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	543.60	421.29	122.31	543.60	0.00	\$19.66	\$0.00		
SUBTOTAL DE CIMENTACION									\$0.00		



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	3		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	7		
OBRA:	(105AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022		
						CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :						FECHA:			
01 DE AGOSTO DE 2022						28 DE NOVIEMBRE DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E6 (SEIS)	TOTALES			
3	ESTRUCTURA								
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1011.20	783.68	227.52	1011.20	0.00	\$480.71	\$0.00
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	131.44	38.16	169.60	0.00	\$362.51	\$0.00
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	131.44	38.16	169.60	0.00	\$418.18	\$0.00
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	678.40	525.76	152.64	678.40	0.00	\$173.85	\$0.00
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	571.20	442.68	128.52	571.20	0.00	\$571.95	\$0.00
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	65.20	48.05	13.95	62.00	3.20	\$261.77	\$838.00
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA								\$838.00	


CONFORME
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 JORGE ARTURO VELDEPAIN IGARRA
 CONTRATISTA


 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 REVISÓ
 ING. DIEGO EMILIO VALENZUELA ALVAREZ
 PRESIDENTE DE OBRA


AUTORIZO
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA						HOJA			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE			
CONTRATO:						FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022			
CONTRATISTA:						MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL :						FECHA:			
01 DE AGOSTO DE 2022						28 DE NOVIEMBRE DE 2022			
AL						28 DE NOVIEMBRE DE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E6 (SEIS)	TOTALES			
4	LOSAS								
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUJINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	718.00	269.25	448.75	718.00	0.00	\$1,489.67	\$0.00
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	718.00	269.25	448.75	718.00	0.00	\$19.66	\$0.00
SUBTOTAL DE LOSAS									\$0.00
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$1,955.77	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$0.00
6	CANCELERIA								
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$2,052.66	\$0.00
SUBTOTAL DE CANCELERIA									\$0.00


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JORGE ARTURO VELDEPRAIN BARRA
CONTRATISTA


REVISÓ
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRA


AUTORIZÓ
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO					
<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>						HOJA		5			
						DE		7			
OBRA:	(105AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022				
						CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.				
PERIODO DEL :						01 DE AGOSTO DE 2022	AL	28 DE NOVIEMBRE DE 2022		FECHA:	28 DE NOVIEMBRE 2022
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E6 (SEIS)	TOTALES					
7	HERRERIA										
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$2,157.59	\$0.00		
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$1,550.01	\$0.00		
SUBTOTAL DE HERRERIA									\$0.00		
8	CARPINTERIA										
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$3,105.45	\$0.00		
SUBTOTAL DE CARPINTERIA									\$0.00		



CONFORME

 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA

REVISÓ

 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
 PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME				SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA			FINIQUITO				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							HOJA		6		
							DE		7		
OBRA:	(105AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022			
							CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL :				01 DE AGOSTO DE 2022		AL		28 DE NOVIEMBRE DE 2022		FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2022	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E6 (SEIS)	TOTALES					
9	VIARIOS										
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	718.00	0.00	718.00	718.00	0.00	\$132.05	\$0.00		
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$133.58	\$0.00		
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1638.80	0.00	1638.80	1638.80	0.00	\$74.58	\$0.00		
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1599.60	0.00	1599.60	1599.60	0.00	\$75.98	\$0.00		
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	199.20	0.00	199.20	199.20	0.00	\$202.28	\$0.00		
SUBTOTAL DE VIARIOS									\$0.00		


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFIRMA
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 JORGE ARTURO VELDEPAIN IBARRA
 CONTRATISTA

REVISAR
 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
 PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR
 ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME				FINIQUITO			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA 7			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE 7			
OBRA:		(105AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022			
						CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL :		01 DE AGOSTO DE 2022		AL		28 DE NOVIEMBRE DE 2022			
FECHA:						28 DE NOVIEMBRE 2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E6 (SEÍS)	TOTALES			
9.06	BANQUETA DE ACCESO								
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00	\$683.50	\$0.00
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00	\$271.42	\$0.00
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	222.40	0.00	222.40	222.40	0.00	\$397.51	\$0.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	154.40	0.00	154.40	154.40	0.00	\$538.10	\$0.00
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	154.40	0.00	154.40	154.40	0.00	\$19.66	\$0.00
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$542.83	\$0.00
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO									\$0.00
SUBTOTAL DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO									\$1,114.80
IV.A. 16%									\$0.00
TOTAL:									\$1,114.80
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$3,933,190.40
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:									\$3,932,075.60
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:									\$1,114.80



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JORGE ARTURO VELDEPRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS