

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 001


FECHA 23/Agosto/2022

Con Fecha 23 de Agosto de 2022
Se van por iniciados los trabajos
Referentes al Contrato: ISIFE-CONV-ADE-
CB-175-2022.

"Retiro de Butacas, en Auditorio, trabajos
de Albañilería, Retiro de Cacería,
Suministro e instalación de Cacería
de Aluminio, Instalación de Vitró Piso y
Zócalo en Media Superior General
Salvador Alvarado (Cobas Z5 Zona 04),
Ubicación en Culiacán Rosales, Municipio
de Culiacán, estado de Sinaloa."

Se inicia con Retiro de Butacas en
Auditorio, Retiro de Piso en Dirección
y Desmontaje de Plafón en mal estado.

7

Juan Pablo Lopez. 
Superintendente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 002
FECHA 31/Agosto/2022

Con fecha 31 de Agosto de 2022
Se realiza la Segunda Nota de Bitácora
Donde se observa el retro de Butacas en
Auditorio al 100%, Se revisan Niveles
de Firmes y Se Solicita Entortado
y Renivelación ya que se tiene
Desnivel y Losas levantadas.

Se instala Plafón en Dirección y
Vidro Piso, Se Solicita Retiro y
Ajuste de Puerta existente en
Dicha Área.

Juan Pablo Pino Lopez
Superintendente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 003
FECHA 13/Septiembre/2022

Con Fecha 13 de Septiembre Se
Realiza tercer Nota de Bitácora,
Se tienen Concluidos al 100%
Trabajos en Área de Dirección y
Un Avance de 50% en
Instalación de Vitró Piso y Zocalo
en Auditorio.
Se Validan Áreas entortadas y
Se revisan labores de Pintura
en el Área de trabajo.

7

Juan Pablo Pino Becerra
Superintendente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 004
FECHA 26/Septiembre/2022

Con Fecha 26 de Septiembre Se
Realiza Cuarta Nota de Bitácora
Donde Se Observa Vitrificado, Entortado
y Zóculo en S.E.E. de Auditorio,

Se trabaja en instalación de Vitró
Piso en último E.E.

Se observa la Cancelería Nueva
al 100% y limpia.

Trabajos en Siga de Juntas de Dirección
al 100%

Juan Pablo López
Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673

No. 005

FECHA 11/Octubre/2022

Con fecha 11 de Octubre de 2022 Se realizó la 5ª Nota de Bitácora donde se trabajó en Detalles Finales de instalación de Piso y Zócalo en último E.E.

Se Observa el Área Entornada para Renovación y Se instala Puerta Recortada en Sala de Juntas de Dirección.

7

Juan Pablo Pino Buez



Superintendente.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220673 No. 006
FECHA 21/Octubre/2022

Con fecha 21 de Octubre de 2022
Se realizó la sexta nota de
Bitácora donde se dan por
terminados y cerrados al 100% los
Trabajos Según Contrato: Isife-Conv-ADE-
CB-175-2022.

PGO: 22303 No Obra: 220673

"Retiro de Bitacas en Auditorio, trabajos
de Albañilería, Retiro de Cacerolera, Suministro
e instalación de Cacerolera de Aluminio,
instalación de Vitro Piso y Zócalo en Media
Superior General Salvador Alvarado
(Cobres 25, Zona 04) Ubicada en Coliucan,
Rosales, Municipio de Coliucan, Estado de Simulac."

Juan Pablo Lino Lopez. 
Superintendente.