



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

30/06/2022

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO
ESQ. CON ISIDRO PERAZA

R.F.C.

CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220599	C.C.T.	25EPR0350J	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA	LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN		

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$1,241,331.37

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$434,465.98

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,241,331.37

OBRA

IMPORTE

DEDUCCIONES LIMPIEZA GENERAL	-\$	3,921.49
DEDUCCIONES APLANADOS	-\$	27,897.74
RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTR	-\$	186.95
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	261,442.78
EXTRAORDINARIOS	\$	244,963.32
HERRERIA	\$	112,988.53

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 587,388.45

SUB TOTAL=

\$ 587,388.45

I.V.A AL 16 %

\$ 93,982.15

TOTAL =

\$ 681,370.60

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 30/06/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO ESQ. CON ISIDRO PERAZA

R.F.C.
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 2

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220599 C.C.T. 25EPR0360J

PLANTEL: PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA LOCALIDAD: MAZATLAN ESTIMACIÓN: 02
MUNICIPIO: MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$1,241,331.37

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$434,465.98

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,241,331.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "B"										
32010	APLANADO DE PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, 1:3 A NIVEL Y REGLA. ACABADO CON PLANA DE MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATES Y ENBOQUILLADOS	M2	755.00	\$204.08	\$154,080.40	553.93	690.63	201.07	-136.70	-\$27,897.74
89977	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	1.00	\$48.74	\$342.32	645.67	729.57	844.67	Total: -83.90	-\$27,897.74 -\$3,921.49
85147	COLOCACION DE PROTECCION EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO	M2	120.00	\$1,282.94	\$153,952.80	88.07	0.00	0.00	Total: 88.07	-\$3,921.49 \$112,988.53
									Total:	\$112,988.53
INSTALACIONES ELECTRICAS										
830010	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	17.00	\$188.95	\$3,178.15	-1.00	0.00	0.00	-1.00	-\$188.95
									TOTAL:	-\$188.95
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTRAR DE 2X32W DE 61X61 CMS	PZA	55.00	\$2,416.49	\$132,906.95	50.00	0.00	0.00	50.00	\$120,824.50
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO.P DELGADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	55.00	\$1,215.74	\$66,885.70	75.00	0.00	0.00	75.00	\$91,180.50
84022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO	SAL	22.00	\$2,354.18	\$51,791.96	21.00	0.00	0.00	21.00	\$49,437.78
									TOTAL:	\$261,442.78
EXTRAORDINARIOS										
EXT1	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.00	\$92.51	\$92.51	1,398.65	0.00	0.00	1,398.65	\$129,389.11
EXT2	FABRICACION DE FILOS Y BOQUILLAS EN VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	1.00	\$121.43	\$121.43	196.62	0.00	0.00	196.62	\$23,875.57
EXT3	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO	M2	1.00	\$2,304.64	\$2,304.64	18.94	0.00	0.00	18.94	\$43,849.88
EXT4	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	SAL	1.00	\$1,222.91	\$1,222.91	8.00	0.00	0.00	8.00	\$9,783.28
EXT5	DEMOLICION DE APLANADOS DE TECHO, INCLUYE RETIROS, ACARREOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1.00	\$69.08	\$69.08	553.93	0.00	0.00	553.93	\$38,265.48



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 30/06/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO ESQ. CON ISIDRO PERAZA

R.F.C.
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220599	C.C.T.	25EPR0350J	ESTIMACIÓN:	02
-------------	-------	--------------	--------	--------	------------	-------------	----

PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA	LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
----------	---------------------------------------	------------	----------	------------	----------

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$1,241,331.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$434,465.98
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,241,331.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
									TOTAL	\$244,963.32
									SUBTOTAL ESTIMACION	\$597,388.45

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
Contratista

JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor