



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRATISTA:  
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO  
ESQ. CON ISIDRO PERAZA  
R.F.C.  
CPA061117QJ8

FECHA: 30/06/2022  
DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220599	C.C.T.	25EPR0350J	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA BARRAZA	GENERAL	JOSE AGUILAR	LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,241,331.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$434,465.98
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,241,331.37

OBRA	IMPORTE
DESMONTAJES	\$ 51,855.18
DEMOLICIONES	\$ 7,605.25
ALBAÑILERIA	\$ 175,043.87
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 234,504.30</b>
<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 234,504.30</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 37,520.69</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 272,024.99</b>

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

JAVIER BUSTOS ARELLANO  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

FECHA: 30/06/2022  
HOJA:

CONTRATISTA:  
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO ESQ. CON ISIDRO PERAZA  
R.F.C.  
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220599 C.C.T. 25EPR0350J ESTIMACIÓN: 01  
PLANTEL: PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$1,241,331.37  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$434,465.98  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,241,331.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "B"										
DESMONTAJES										
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	55.00	\$364.70	\$20,058.50	55.00	0.00	0.00	55.00	\$20,058.50
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	17.00	\$186.95	\$3,178.15	21.00	0.00	4.00	21.00	\$3,925.95
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	55.00	\$186.95	\$10,282.25	55.00	0.00	0.00	55.00	\$10,282.25
83002	RETIRO DE TUBERIA DE FO GA. INC. LLEVAR A ALMACEN DE LA ESCUELA PARA RESGUARDO	ML	55.00	\$78.52	\$4,318.60	224.00	0.00	174.00	224.00	\$17,588.48
									TOTAL:	\$51,955.18
DEMOLICIONES										
11004	DEMOLISION DE CELOSIA DEMOLISION DE CELOSIA DE CONCRETO EN VENTANAS INC. RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M2	120.00	\$82.90	\$9,948.00	91.74	0.00	0.00	91.74	\$7,605.25
									Total:	\$7,605.25
ALBAÑILERIA										
32010	APLANADO DE PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, 1:3 A NIVEL Y REGLA. ACABADO CON PLANA DE MADERA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATES Y ENBOQUILLADOS.	M2	755.00	\$204.08	\$154,080.40	690.63	0.00	0.00	690.63	\$140,943.77
89977	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	1.00	\$46.74	\$46.74	729.57	0.00	0.00	729.57	\$34,100.10
									TOTAL:	\$175,043.87
SUBTOTAL ESTIMACION										\$234,504.30

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
Contratista

JAVIER BUSTOS ARELLANO  
Supervisor