



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:  
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO  
ESQ. CON ISIDRO PERAZA  
R.F.C.  
CPA061117QJ8

FECHA 09/08/2022  
DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220599	C.C.T.	25EPR0350J	ESTIMACIÓN:	03 finiquito
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA	LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,241,331.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$434,465.98
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,241,331.37

OBRA	IMPORTE
RETIRO DE CABLEADO	-\$ 373.90
SALIDA DE ALUMBRADO	-\$ 2,431.48
HERRERIA	-\$ 2,347.78
CANCELERIA	\$ 243,177.83
EXTRAORDINARIOS	\$ 10,961.51

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 248,986.18

SUB TOTAL=	\$ 248,986.18	248,220.50
I.V.A AL 16 %	\$ 39,837.79	39,715.28
TOTAL =	\$ 288,823.97	287,935.78

POR CIERRE DE  
ESTIMACION SE  
COBRARA LA  
CANTIDAD DE  
\$287,935.78

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

JAVIER BUSTOS ARELLANO  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 09/08/2022  
HOJA:

**CONTRATISTA:**

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MARIANO ESCOBERO 6 COLONIA CENTRO ESQ. CON ISIDRO PERAZA

R.F.C.

CPA061117QJ8

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220599	C.C.T.	25EPR0360J	ESTIMACIÓN:		03 finiquito
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA							

IMPORTE DE OBRA:	\$1,241,331.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$434,485.98
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,241,331.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO "B"										
INSTALACIONES ELECTRICAS										
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	17.00	\$186.85	\$3,178.15	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-\$373.90
TOTAL:										-\$373.90
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE F.O.P DELGADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	55.00	\$1,215.74	66,865.70	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-\$2,431.48
TOTAL:										-\$2,431.48
HERRERIA										
85147	COLOCACION DE PROTECCION EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO	M2	120.00	\$1,282.94	\$153,952.80	88.24	88.07	33.78	-1.83	-\$2,347.78
TOTAL:										-\$2,347.78
CANCELERIA										
89844	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO	M2	120.00	\$2,819.78	\$338,373.60	88.24	0.00	0.00	88.24	\$243,177.83
TOTAL:										\$243,177.83
EXTRAORDINARIOS										
EXT 1	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE PREPARA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTO NECESARIO ZOCCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.00	\$92.51	\$92.51	1,517.14	1,398.65	0.00	118.49	\$10,961.51
TOTAL										\$10,961.51
SUBTOTAL ESTIMACION										\$248,988.18

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

Contratista

JAVIER BUSTOS ARELLANO

Supervisor