



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de servicios Sanitarios y  
Rehabilitación de baños en Edificio "A" y "B"  
En Primaria Francisco Pizarro López, ubicada  
en Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de  
Sinaloa.

Contrato No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-130-2022

No. obra. 22 06 15 No P.O. 22201

# BITÁCORA



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Primaria, Francisca  
Pérez López*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *ZSD PR20440*

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: *Carretera SIN*

LOCALIDAD: *Los Hornos*

MUNICIPIO: *Ahome*

TIPO DE OBRA:

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Martha Olvera Leon	León Leon	León Leon

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220615 No. 001

FECHA 28-Junio-2022

Se abre este libro de bitácora  
a efecto de dar cuenta de la obra que  
se indica a continuación:  
Rehabilitación de servicios sanitarios y  
Rehabilitación de piso en edificio WJB  
en Páramo Francisca Páez López, Ubicado  
en los Hornos, Municipio de Anaco, Estado  
de Sinaoa.

Contrato No. 1516-FAM-ADF-EPR-130-2022

No obra 220615

No P.G.O. 22201

Importe de la obra \$ 1,077,081.55


Fecha de Inicio 28-Junio-2022

Fecha de fin 26-Agosto-2022

Empresa Contratista: EC2 Empresa Constructora y Servicios S de CV

Representante legal: C Osvaldo SOTO Robles

Leon Isaac Plata



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220615

No. 002

FECHA 05-Julio-2022

Contrato No. IS-KE-FAM-ADE-OPB-130-2022

Se genera trabajos de desmontaje y  
Retiro de Ancho, WC, lavabo, así como  
el Retiro de luminaria, Se genera  
el desmontaje de Puertas y marcos metálicos  
y Protección en acceso a baños

12-Julio-2022


Se genera trabajos de demolición de  
Muros, Cederes y Costillos, así como  
la demolición de Frame de concreto  
Se genera trabajos de demolición de  
Alcoba en muros

19-Julio-2022

se genera trabajos de excavación  
omero, así como el habitado de  
debe para las Zópatas y cederes y  
Costillos

Se genera el Colado de Plancha de  
Concreto

Leon Brenner Hdez



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22301 OBRA No. 220615

No. 003

FECHA 26-JUNIO-2022

Contrato No 19145-PAH-ADE-EPR-130-2022

Se Genera el Colado de Zoloto Colado

Se Genera trabajo de Pared de cierre de  
bios

Se Genera Retiro de Impermeabilizante en  
edificio A" y demolicion de Pared de Saca  
en edificación edificio B"

Se Genera el Colado de Cadere de  
duplicado de 15 X 25 cm

02-Agosto-2022

Se Genera Colado de losa en Troncal de  
Saca en losa de edificio B"


Se Genera trabajos de Pared de muro de  
tobique en muro de servicios sanitarios

Se Genera trabajos de aparcamiento en muro

Se Genera la instalación de sanitarios  
hidrosanitarios

Se Genera el Colado de Fmea de  
Concreto

Juan Carlos Melin



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220615

No. 004

FECHA 5-Ago-2022

Contrato No. LC-14-FAM-ADG-EPR-130-2022  
Se generan trabajos de Impermeabilización  
en losas de edificios "A" y "B"  
Se genera la colocación de Membranas  
de concreto  
Se consiguen trabajos de apertura en  
Muros  
Se genera trámite para cobro  
de estimación

Hecho por: Habib

