



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13.

EL RAYO DE LARA ANAGOSTURA S/N.

DBCA : 220656

# BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.  
2022 NIVEL BÁSICA.

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CAM 13

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: ESD4400133

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO: CONOCIDO.

LOCALIDAD: ARXO DE LA REFORMA



MUNICIPIO: ANGOSTURA SIN

**TIPO DE OBRA:**

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO	ISIFE	
ING. ALVARO PABLO (DE VERA) CONTRERAS	VERAVERA	

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220656 No. 001  
FECHA 16/AGO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR CON CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 13 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE AMAGSTURA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-155-2022

MONTOS DE CONTRATO: \$ 1,119,299.31

FECHA CONTRATACION: 9/AGOSTO/2022

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 16/AGOSTO/2022

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 14/OCTUBRE/2022


OFICIO AUTORIZACION: SAF-AMF-018/2022 DE FECHA


31 DE ENERO DE 2022

EL CONTRATISTA QUE ESTARA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES: ALVARO MARIJO LUGO VEGA. CON NUMERO

DE PADRON ISIFE-PC-193-2022 Y NUMERO

TELEFONICO. 6671661128





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220656 No. 002

FECHA 30/Agosto/2022

EN SUPERVISIÓN DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA  
QUE HIED ALIMENTACION HIDRAULICA A SANITARIOS  
SE INSTALARON TINACOS Y SE CORRIÓ PROBLEMA  
DE TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO Y REGISTROS  
SE DETALLÓ CORNISA PERIMETRAL DE MODULO  
SE RETIRÓ AZULEJO DE SANITARIOS Y CANCELE  
RIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS DAÑADA  
DE MOMENTO SE TRABAJA EN INSTALACION  
DE CANCELERIA ALUMINIO, EN DESMONTAJE DE  
LUMINARIAS Y DESMONTAJE DE CERCA DE ALIJA.

