

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220862

No. 001

FECHA _____

30 - SEPTIEMBRE - 2022

SE DA APERTURA A ESTE LIBRO DE BITÁCORA
PARA EFECTO DE CONTROL A LA OBRA CON
DESCRIPCIÓN:

" REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN
PREESCOLAR CELESTIN FREINET, UBICADA EN
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN,
ESTADO DE SINALOA. "

CONTRATO NO.: ISIFE-IED-ADE-JN-257-2022

FECHA DE CONTRATO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022


AUTORIZACIÓN: SAF-AIP-IED-00-578/2022

FECHA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TÉRMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACIÓN: 90 DÍAS

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,282,519.71



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220862
FECHA _____

No. 002

30 - SEPTIEMBRE - 2022


- SE INICIARON TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN
DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR
PRINCIPAL (THW-LS CAL. 4/0), COLOCACIÓN
DE GABINETE M-5.

06 - OCTUBRE - 2022

- SE FINALIZARON TRABAJOS DE
COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN
13-200 E INTERRUPTOR 3x300 AMP.

14 - OCTUBRE - 2022

- SE GENERARON TRABAJOS DE RED SECUN-
DARIA, 1 REGISTRO 60x60CMS, 4 REGISTROS
40x40CMS, 11 SISTEMAS DE TIERRA Y
TENDIDO DE POLIDUCTO 2" PARA 4 CIRCUITOS
(1.- 25.00M, 2.- 49.50M, 3.- 33.00M, Y 4.- 57.50M.)



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220862

No. 003

FECHA _____

20- OCTUBRE - 2022

- SE FINALIZARON TRABAJOS DE ALIMENTADOR PRINCIPAL (XLP 2+1 $1/0$ Y CABLE THW CAL. 8)
- SE GENERARON 5 SUBIDAS A CENTRO DE CARGA (2 EN MODULO BAÑOS, 1 MODULO B, 1 MODULO C Y 1 MODULO D.)

28- OCTUBRE - 2022

- SE GENERARON TRABAJOS EN MODULO A DE COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES 2x20 (A2), INTERRUPTORES 1x20 (3), SALIDAS DE ALUMBRADO, 4 CONTACTOS (2 EN AULA 1 Y 2 EN AULA 2) Y SALIDAS DE FUERZA 220.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22104 OBRA No. 220862

No. 004



FECHA _____

03 - NOVIEMBRE - 2022

- SE GENERARON TRABAJOS EN MODULO B DE 2 INTERRUPTORES 2x20 AMP., 1 INTERRUPTOR 1x20 AMP., SALIDAS DE ALUMBRADO, 2 APAGADORES (1 AULA 1 Y 1 AULA 2), 4 CONTACTOS (2 AULA 1 Y 2 AULA 2) Y ALIMENTACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA 220.

11 - NOVIEMBRE - 2022

- SE GENERARON TRABAJOS EN MODULO C DE 2 INTERRUPTORES 2x20 AMP., 1 INTERRUPTOR 1x20 AMP., SALIDAS DE ALUMBRADO, 3 CONTACTOS (2 AULA 1, 1 DIRECCIÓN) Y SALIDAS DE FUERZA 220.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220862

FECHA _____

No. 005

18- NOVIEMBRE-2022

- SE GENERARON TRABAJOS EN MODULO DE BAÑOS, SE COLOCÓ 5 INTERRUPTORES 1x20AMP, 7 CONTACTOS. (1 BIBLIOTECA, 2 AULA 1, 2 AULA 2, 2 AULA 3) Y ALIMENTACIÓN 220.

23- NOVIEMBRE- 2022

- SE GENERARON Y FINALIZARON TRABAJOS EN MODULO D, 4 INTERRUPTORES 2x20 AMP., 2 INTERRUPTORES 1x20 AMP, 1 APAGADOR (AULA 2), 1 CONTACTO (AULA 2) Y SALIDAS DE ALIMENTACIÓN 220.

