



## RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Página 1 de 1

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: ESCUINAPA, SINALOA.

Localidad: ESCUINAPA, SINALOA.

Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022

Importe de la Estimación s/IVA: \$1,062,837.24

Importe del Contrato: \$2,120,747.89

No. Estimación: 2 (DOS)




Tipo Estimación: N (NORMAL)

Periodo del Contrato: 04-jul-22 al 03-nov-22

Periodo de la Estimación: 04-ago-22 al 03-sep-22

Clave	Descripción	Monto
1		
E1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	\$46,964.88 ✓
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	\$668,934.36 ✓
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$319,514.26 ✓
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$8,156.40 ✓
E2	RED DE DERRAJE	
P22	ALCANTARILLADO	\$19,267.34 ✓
Total Paquete s/IVA:		\$1,062,837.24 ✓
+16% =		\$170,053.96 ✓
Total:		\$1,232,891.20 ✓

 ARQ. CÉSAR ABRAHAM CASTRO MEZA SUPERVISOR S.O.P.	 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA SUR	 C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO CONTRATISTA
--	--	---



SUB TOTAL:	\$	690,844.21
16 % I.V.A.	\$	110,535.07
TOTAL:	\$	801,379.28

Dear + Dear Dear



## ESTIMACIÓN

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** ESCUINAPA, SINALOA  
**Localidad:** ESCUINAPA, SINALOA  
**Contratista:** DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022 **No. Estimación:**

**Importe del Contrato \$/IVA:** \$1,828,230.94 **Tipo de Estimación:**

**Período del Contrato:** 04-jul-22 al 03-nov-22 **Importe de la Estimación:**

**Período de la Estimación:**

2 (DOS)  
N (Normal)  
\$1,062,837.24  
04/08/2022 al 03/09/2022

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Por	Monto
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
E1	PAVIMENTACIÓN									
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	840.00	\$37.97	0.00	757.52	757.52	82.48		\$28,763.03
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS									
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	536.46	\$33.20	0.00	459.94	459.94	76.52		\$15,270.01
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	102.00	\$58.38	0.00	50.22	50.22	51.78		\$2,931.84
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANTA CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO CPO, ARENA, GRAVA Y AGUA, CON REVENIMIENTO APTO PARA SER BOMBEADO, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA COLUMNAS, TRABES, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS, FALDONES Y PRETILES									
P05S13C008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	228.00	\$3,078.59	0.00	206.98	206.98	21.02		\$637,206.56
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD									

**ARQ. CESAR CASTRO**  
SUPERVISOR S.O.P.

**ING. MELECIO PÉREZ**  
JEFE DEPTO. SUP. ZONA SUR

**C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO**  
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.



## ESTIMACIÓN

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** ESCUINAPA, SINALOA

**Localidad:** ESCUINAPA, SINALOA

**Contratista:** DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022 **No. Estimación:**

**Importe del Contrato S/IVA:** \$1,828,230.94 **Tipo de Estimación:**

**Periodo del Contrato:** 04-jul-22 al 03-nov-22 **Importe de la Estimación:**

**Periodo de la Estimación:**

2 (DOS)

N (Normal)

\$1,062,837.24

04/08/2022 al 03/09/2022

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Por	Monto
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimación	Estimaciones	Ejercer	Estimado
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	200.00	\$401.11	0.00	79.10	79.10	120.90		\$31,727.80
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	800.00	\$345.81	0.00	521.98	521.98	276.02		\$180,505.90
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	360.00	\$477.20	0.00	291.30	291.30	68.70		\$139,008.36
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL									
P34S03	PINTURA DE GUARNICIONES									
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	360.00	\$28.00	0.00	291.30	291.30	68.70		\$8,156.40
E2	RED DE DRENAJE									
P22	ALCANTARILLADO									
P22S03	BROCALES Y TAPAS									
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CMS DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$5,290.21	0.00	2.00	2.00	0.00		\$10,580.42

*Cesar Castro*  
ARQ. CESAR CASTRO  
SUPERVISOR S.O.P.

*Ing. Melecio Pérez*  
ING. MELECIO PÉREZ  
JEFE DEPTO. SUP. ZONA SUR

*C. Carmen Yolanda Pineda Tirado*  
C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO  
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.



## ESTIMACIÓN

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** ESCUINAPA, SINALOA

**Localidad:** ESCUINAPA, SINALOA

**Contratista:** DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022 **No. Estimación:**

**Importe del Contrato S/IVA:** \$1,828,230.94 **Tipo de Estimación:**

**Periodo del Contrato:** 04-jul-22 al 03-nov-22 **Importe de la Estimación:**

**Periodo de la Estimación:**

2 (DOS)

N (Normal)

\$1,062,837.24

04/08/2022 al 03/09/2022


Clave	Descripción	Contrato			Estimación	Esta	Acumulado	Por	Monto
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Ejercer	Estimado
P22S07	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA								
P22S07C002	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 30 A 70 CMS, DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, ENRASE, ENJARRE PULIDO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE FOFO( NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL BROCAL Y TAPA ).	PZA	2.00	\$4,343.46	0.00	2.00	2.00	0.00	\$8,686.92

SUMA TOTAL ESTA ESTIMACIÓN: \$1,062,837.24

+ 16% I.V.A: \$170,053.96

TOTAL: \$1,232,891.20

  
**ARQ. CESAR CASTRO**  
SUPERVISOR S.O.P.

  
**ING. MELECIO PÉREZ**  
JEFE DEPTO. SUP. ZONA SUR

  
**C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO**  
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.