



## RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Página 1 de 1

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** ESCUINAPA, SINALOA

**Localidad:** ESCUINAPA, SINALOA

**Contratista:** DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022

**Importe de la Estimación s/IVA:** \$459,472.19




**Importe del Contrato:** \$2,120,747.89

**No. Estimación:** 1 (UNO)

**Tipo Estimación:** N (NORMAL)

**Periodo del Contrato:** 04-jul-22 al 03-nov-22

**Periodo de la Estimación:** 04-jul-22 al 03-ago-22

Clave	Descripción	Monto
<b>E1 - PAVIMENTACIÓN</b>		
P01	PRELIMINARES	\$66,066.49
P06	OBRAS VIALES	\$393,405.70
Total Paquete s/IVA:		\$459,472.19
+16%=		\$73,515.55
Total:		\$532,987.74
<div><div> ARQ. CÉSAR ABRAHAM CASTRO MEZA SUPERVISOR S.O.P.</div><div> ING. MELECIO PÉREZ PULIDO JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA SUR</div><div> C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO CONTRATISTA</div></div>		



## ESTIMACIÓN

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: ESCUINAPA, SINALOA

Localidad: ESCUINAPA, SINALOA

Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022

Importe del Contrato \$/IVA: \$1,828,230.94

Periodo del Contrato: 04-jul-22 al 03-nov-22

No. Estimación: 1 { Uno }

Tipo de Estimación: N { Normal }

Importe de la Estimación: \$459,472.19

Periodo de la Estimación: 04-jul-22 al 03-ago-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.					
E1	PAVIMENTACIÓN								
P01	PRELIMINARES								
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS								
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	890.00	\$84.68	0.00	780.19	780.19	109.81	\$66,065.49
P06	OBRAS VIALES								
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE								
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	275.00	\$51.25	0.00	247.84	247.84	27.16	\$12,701.80
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	366.00	\$370.42	0.00	329.34	329.34	36.66	\$121,994.12
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.								
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.00	\$553.27	0.00	19.77	19.77	2.23	\$10,938.15
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%.								

  
ARQ. CESAR CASTRO.  
SUPERVISOR S.O.P.

  
ING. MELECIO PÉREZ  
JEFE DEPTO.SUP. ZONA SUR

  
C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO  
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.



## ESTIMACIÓN

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FABIÁN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERÓN Y MARÍA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: ESCUINAPA, SINALOA

Localidad: ESCUINAPA, SINALOA

Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-270GA-2022

Importe del Contrato \$/IVA:

Periodo del Contrato:

\$1,828,230.94

04-jul-22 al 03-nov-22

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación:

1 (Uno)

N (Normal)

\$459,472.19

04-jul-22 al 03-ago-22


Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por	Monto
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimación	Estimaciones	Ejercer	Estimado
P06S07C019	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRFO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	366.00	\$601.84	0.00	329.34	329.34	36.66		\$198,209.99
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	2,750.00	\$20.06	0.00	2,470.67	2,470.67	279.33		\$49,561.64

SUMA TOTAL ESTA ESTIMACIÓN: \$459,472.19

+16%: \$73,515.55

Total: \$532,987.74

  
ARQ. CESAR CASTRO  
SUPERVISOR S.O.P.

  
ING. MELECIO PÉREZ  
JEFE DEPTO.SUP. ZONA SUR

  
C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO  
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.