



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

16/05/2022

CONTRATISTA:

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA

DOMICILIO: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN,
SINALOA.

R.F.C.

EUMM820511J26

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN


No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220109	C.C.T.	25DJN0078C	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO CLUB ACTIVO NUM 20-30			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO CLUB ACTIVO NUM. 20-30, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$50,000.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$199,999.77

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION	\$ 43,103.45

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 43,103.45

SUB TOTAL= \$ 43,103.45
I.V.A AL 16 % \$ 6,896.55
TOTAL = \$ 50,000.00


ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
CONTRATISTA


ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 16/05/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
DOMICILIO: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN, SINALOA.
R.F.C.
EUMM820511J26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220109	C.C.T.	25DJN0078C	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO CLUB ACTIVO NUM 20-30			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO CLUB ACTIVO NUM. 20-30, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$50,000.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$199,999.77

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIVO DE 250 AMP INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$15,883.25	\$15,883.25	0.00	0.00	0.00	1.00	\$15,883.25
2	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE DRENAJE PLUVIAL EN BANQUETA DE EDIFICIO DE DIRECCION. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	40.00	\$44.85	\$1,794.00	0.00	0.00	0.00	40.00	\$1,794.00
3	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE DRENAJE PLUVIAL EN AREA DE TECHUMBRE Y EN EDIFICIO DE 4 AULAS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	30.00	\$44.85	\$1,345.50	0.00	0.00	0.00	30.00	\$1,345.50
4	CONSTRUCCION DE DUCTO PARA AGUA PLUVIAL EN BANQUETA DE EDIFICIO DE DIRECCION. INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4" DE PVC SANITARIO, REPOSICION DE CONCRETO EN	ML	40.00	\$344.01	\$13,760.40	0.00	0.00	0.00	40.00	\$13,760.40
5	CONSTRUCCION DE DUCTO PARA AGUA PLUVIAL EN AREA DE TECHUMBRE Y EN EDIFICIO DE 4 AULAS. INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4" DE PVC SANITARIO, REPOSICION DE	ML	30.00	\$344.01	\$10,320.30	0.00	0.00	0.00	30.00	\$10,320.30
TOTAL										\$43,103.45
SUBTOTAL ESTIMACION										\$43,103.45

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor