

HOJA:

Fecha: 05-sep-22

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AVENIDA QUINTA No. 2201, INTERIOR 1-J, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES
RIOS, CULIACAN, SINALOA. C.P. 870020
R.F.C.
CGU-080724-CH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201	No DE OBRA: 220624	LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
PLANTEL:	PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO		
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN INTERIOR DE AULA PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.		
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 28-Jun-22	AL: 05-sep-22	FECHA DE CONTRATO: 20-Jun-22
IMPORTE DE OBRA:	\$ 796,058.01	CONVENIO ADICIONAL:	AL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 279,670.55	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,652,173.26	TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

JARDIN DE NIÑOS ANTONIO TOLEDO CORRO EN FRACC. ALTURAS DEL SUR, MPIO. CULIACAN, SINALOA.													
CONSTRUCCION PLAZA CIVICA													
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.46	\$ 19.87	\$ 247.58	0.00	\$ -	12.32	\$ 244.80	0.0000	\$ -	12.32	\$ 244.80
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	98.47	\$ 312.93	\$ 30,814.22	19.93	\$ 6,236.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	19.93	\$ 6,236.69
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.80	\$ 275.31	\$ 15,087.00	53.42	\$ 14,707.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	53.42	\$ 14,707.06
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	11.51	\$ 283.16	\$ 3,259.17	11.51	\$ 3,259.17	8.42	\$ 2,384.21	0.00	\$ -	19.93	\$ 5,643.38
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	307.31	\$ 518.09	\$ 159,214.24	148.03	\$ 76,692.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	148.03	\$ 76,692.86
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLITAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	307.89	\$ 58.21	\$ 17,922.28	307.89	\$ 17,922.28	56.99	\$ 3,317.39	0.00	\$ -	364.88	\$ 21,239.66
12010	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION.	M3	8.22	\$ 3,625.79	\$ 29,803.99	6.37	\$ 23,096.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.37	\$ 23,096.28
12078	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.	M2	46.03	\$ 664.00	\$ 30,563.92	15.07	\$ 10,006.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.07	\$ 10,006.48
12111	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA C/4 VARS. #3 Y ESTRIB. #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE.	ML	109.60	\$ 336.11	\$ 36,837.66	16.00	\$ 5,377.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 5,377.76
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	368.96	\$ 108.55	\$ 40,050.61	362.50	\$ 39,349.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	362.50	\$ 39,349.38
31220	PISO CONC.FC=150KG/CM2 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 3.06 X 2.00 MTS. JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA.	M2	368.96	\$ 393.47	\$ 145,174.69	362.50	\$ 142,632.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	362.50	\$ 142,632.88
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA.	ML	29.80	\$ 133.92	\$ 3,990.82	29.80	\$ 3,990.82	29.89	\$ 4,002.87	0.00	\$ -	59.69	\$ 7,993.68
99020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS INCLUYE INSTALACION ELECTRICA A UNA DISTANCIA DE 8 MTS., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	9.00	\$ 20,464.93	\$ 20,464.93	9.00	\$ 184,184.37	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 184,184.37
99255	DESINSTALACION Y VOLVER A COLOCAR EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", 3/4" PARA LAS MANIOBRAS DE LOS TRABAJOS EN AZOTEA, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 1,820.40	\$ 16,383.60	9.00	\$ 16,383.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 16,383.60
85239	RENVIELACION DE REGISTRO 80X80CM.	PZA	3.00	\$ 1,816.78	\$ 5,450.34	3.00	\$ 5,450.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 5,450.34
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	282.00	\$ 19.87	\$ 5,603.34	282.00	\$ 5,603.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	282.00	\$ 5,603.34
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	35.28	\$ 312.93	\$ 11,040.17	11.5403	\$ 3,611.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	11.5403	\$ 3,611.31


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. DIRECCION: AVENIDA QUINTA No. 2201, INTERIOR 1-J, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN, SINALOA. C.P. 870020 R.F.C. CGU-080724-CHT	HOJA: _____ Fecha: 05-sep-22 DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
---	--

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201	No DE OBRA: 220624	LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
PLANTEL:	PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN INTERIOR DE AULA PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.		
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 28-jun-22	AL: 05-sep-22	CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-128-2022
			FECHA DE CONTRATO: 20-jun-22
IMPORTE DE OBRA:	\$ 799,059.01	CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 279,670.55	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	DEL: _____ AL: _____
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,052,173.26	TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.52	275.31	\$ 3,997.50	14.62	\$ 4,025.03	8.90	\$ 2,450.26	0.00	\$ -	23.52	\$ 6,475.29
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC/C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.60	283.16	\$ 4,417.30	15.60	\$ 4,417.30	3.45	\$ 976.90	0.00	\$ -	19.05	\$ 5,394.20
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	130.99	\$ 518.09	\$ 67,864.61	0.00	\$ -	130.99	\$ 67,864.61	0.00	\$ -	130.99	\$ 67,864.61
12141	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO FC= 250 KG/CM2, DE 1.00X1.00MTS. Y 0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL # 4 @ 17 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO APARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	1721.89	\$ 20,662.68	12.00	\$ 20,662.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 20,662.68
12212	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 40X40 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, DE 1.30 MTS DE ALTURA, CONCRETO FC= 150 KG/CM2.	PZA	12.00	1666.11	\$ 19,993.32	12.00	\$ 19,993.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 19,993.32
													\$ 688,843.97
					\$ 688,843.97		\$ 607,602.93		\$ 81,241.04		\$ 0.00		\$ 688,843.97
	CONSTRUCCION DE PLAZA												
	REHABILITACION				\$ 688,843.97		\$ 607,602.93		\$ 81,241.04		\$ 0.00		\$ 688,843.97

SUB TOTAL	\$688,843.97	\$607,602.93	\$ 81,241.04	\$ -	\$688,843.97
IVA 16%	\$110,215.04	\$97,216.47	\$12,998.57	\$0.00	\$110,215.04
TOTAL:	\$799,059.01	\$704,819.40	\$94,239.61	\$0.00	\$799,059.01


 C. ANA KAREN BURGUEÑO PEREZ
 CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
 Contratista


 ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
 Supervisor