


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 001

FECHA 28 DE JUNIO DE 2022

ESTE DIA SE ABRE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO
A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E
INSTALACION DE AYDES ACONDICIONADOS EN INTERIOR
DE AULA, EN PREESCUOLA ANTONIO TOLEDO CORRO UBICADO
EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO
CONTRATO ISIFE-FANALADE-JN-128-2022
OFICIO AUTORIZACION SAF-AGF-018/2022 DE
FECHA 30/01/2022
FECHA DE CONTRATACION 20/JUNIO/2022
MONTOS DE CONTRATO. \$ 1,652,173.26
IMPORTE CONTRATADO DE ESTA OBRA. \$ 799,059.01
FECHA INICIO DE TRABAJOS. 28/JUNIO/2022
FECHA TERMINO DE TRABAJOS. 05/SEPTIEMBRE/2022
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES 'CONS-
TRUCCION LA AUERA S.A DE C.V.' CUYO REPRESENTANTE
LEGAL ES ANA KARLEN BUENVENTO PEREZ
ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPANIA DE CONTRATIS-
TA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE DA -
TRAZO E INICIO DE TRABAJOS.




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 002

FECHA 22 DE JUNIO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE TIENE UMENTACION PERIMETRAL DE PLAZA, YA
SE SUMINISTRO RELLENO AL INTERIOR Y SE TRABAJA
EN COLADO DE LOSAS TENIENDOSE UN AVANCE DEL 10%.
TAMBIEN SE TRABAJA EN INSTALACION DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 003

FECHA 30/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA, OBSERVANDO QUE YA SE TERMINÓ DE COLAR LOSAS DE PLAZA-CÉNtrica Y DE INSTALAR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LOS CUALES SE HACE UNA REVISIÓN DETALLADA VERIFICANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE.

DE MOMENTO SE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y DE ESQUEMOS PARA BAJAR A AREA DE JUEGOS. ESTE DIA SE REVISÓ ESTIMACIÓN # 1 LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE \$ 755,557.39.

